

일련번호	19	감사자	토목 3급 임효원		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	2	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

주의요구 · 통보

제 목 am.am.am. pm.pm.배수지 설치사업 총사업비 협의 등 미흡

소 관 부 서 ●●●●처

조 치 부 서 ☆☆☆☆처, ●●●●처

내 용

1. 업무개요

●●●●처는 am.am.am. 내 생활 및 공업용수 공급을 위하여 TelTel시와 체결한 “am.am.am. pm.pm.배수지 건설사업 위수탁 협약서(변경, ‘22.5월)” 제5조(업무분담)에 의거하여 관련 건설사업의 설계, 계약, 실시계획의 검토, 건설사업의 보상, 시공, 감독업무 및 총사업비 관리업무를 수행하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

“협약서” 제4조(사업비) 제2항에 따르면 사업시행 과정에서 계획변경, 공사물량 증감 등에 의한 설계변경, 물가변동에 따른 계약금액의 조정 또는 관련 법령 및 회계규칙 등의 개정으로 인한 사업비 증감 사유가 발생하였을 때에는 상호 협의를 통해 사업비를 변경할 수 있으며, “TelTel시”는 사업 진행에 차질이 없도록 적기에 사업비를 확보하여 K-water에 납부하도록 명시되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

●●●●처는 수탁 시행중인 pm.pm.배수지 공사계획에 미반영된 배수지 진입도로 구간 내 '50년 용수수요량을 고려하여, ①송수관로(D1,000, D800) 신규 반영,

②추가된 편입토지 면적을 반영한 보상비 증액사항을 반영하여 총사업비 현안사항에 대한 협의를 요청(2023. 07. 18)하였고, TelTel시로부터 현안사항에 대하여 승인(2023. 07. 28)받았으나, TelTel시의 현안사항 재검토 결과에 따라 ①송수관로는 '금강 남부권(2차) 급수체계조정사업'에 반영하여 'pm.pm.배수지 건설사업'에서 제외하는 것으로 조정 요청(2024. 06. 25.) 문서를 접수하였다.

그리고, ●●●●처는 관련 am.am.am. pm.pm.배수지 설치사업 시설공사를 수행 중인 €€€지사로부터 현장여건 등을 반영한 실정보고(공사비 약 21억 원 증가)를 3회에 거쳐 제출받았으며, 증가되는 사업비에 대한 총사업비 조정요구서를 TelTel시로 제출(2024. 04. 30.)하였으나, 2개월 이상 경과된 감사일 현재까지 확보(총사업비 변경, TelTel시)가 이루어지지 않아, 해당 실정보고에 대한 승인 절차를 이행하지 못하고 있는 여건이다.

아울러, “●●남부권 2차 급수체계조정사업”의 실시설계 결과를 반영하기 위한 총사업비 조정을 요구(2023. 11. 10.)하면서, 상기와 같이 TelTel시로부터 pm.pm.배수지 현안사항에 대한 승인사항을 반영하여, 당초 동 사업에 포함되어 있던 pm.pm.배수지 진입도로 내 계획된 송수관로(D600, L=0.3km)를 사업범위에서 제외(㉠㉠㉠㉠과-7323(2023. 11. 29.)호)하였다.

이로 인해, 현재 am.am.am. pm.pm.배수지 진입도로 구간 내 송수관로 계획은 'am.am.am. pm.pm.배수지 건설사업' 및 '●●남부권 2차 급수체계조정사업'에 미반영되어 있는 상태이며, 해당 송수관로의 설치계획 수립 지연될 경우, am.am.am. 개발사업 지구에 대한 용수공급의 적기 개시에 지장이 발생할 우려가 있다.

또한, pm.pm.배수지 진입도로 및 배수관로 등 시설물은 사업준공 시 TelTel시로 인계·인수 및 TelTel시의 유지관리 대상시설이며, 재정사업으로 계획된 ●●남부

권 2차 급수체계조정사업으로 설치되는 상수도시설(송수관로)은 「수도법」 및 「한국수자원공사법」에 의거하여 사업준공 시 K-water에서 수도시설관리권을 취득하여 각각 달리 유지관리하여야 할 시설로서 진입도로 구간 내 병행 매설이 불가피한 송·배수관로의 효율적인 유지관리를 고려하여, 송수관로의 설치방안을 마련할 필요가 있다.

관련부서 의견 ●●●●처는 감사결과를 수용하며, 진입도로 구간 내 송수관로 사업비 확보를 위한 관련부서 협의를 완료하였고, 관계기관과 협의를 진행중이라는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

① ☆☆☆☆처장은 am.am.am. pm.pm.배수지의 총사업비 증액 협의 및 진입도로 구간 내 송수관로 설치에 대한 검토를 미흡하게 수행한 관련자에 대하여 “주의” 조치하시기 바랍니다. (주의요구)

[관련자] 생략

② ●●●●처장은 am.am.am. pm.pm.배수지 송수관로 총사업비 확보 및 장래 효율적 유지관리를 고려한 합리적인 설치방안을 적기에 마련하시기 바랍니다. (통보)