

일련번호	51	감사자	토목4급 김민성		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

통 보(모범사례)

제 목 신규 광역상수도 설치사업 최적 운영을 위한 건설단계 협업방안 마련

관 련 부 서 ●●●●처

조 치 부 서 ●●●●처

내 용

④④④④권 광역상수도사업은 태안군 등 5개 지자체에 ④④④④지역의 극심한 가뭄극복을 위해 신규 시설물(신설 정수장 1개소, 관로 95.1km 등)을 설치하는 공사로 ‘26년 용수공급을 목표로 공사를 추진 중에 있습니다.

광역상수도 설치사업은 건설부터 운영관리까지 K-water가 주관하기 때문에 건설단계부터 운영여건을 반영하는 것이 중요하나, 신규 시설물 설치공사는 관리부서가 부재하여 운영관리에 대한 의견수렴 및 개선이 어려운 실정입니다. 또한 준공시설물 인계인수시 관리부서 의견반영 등 원활한 인계인수를 위해 ‘수도사업 준공시설물 인계인수 개선방안(b b b b 처-693, ‘23.3)’이 수립되었으나, 관리부서의 준공검사원 참여 등 관련절차 준수가 어려운 실정입니다.

특히 ④④④④권 광역상수도사업의 신설 정수장(96천m³/일)은 미래형 정수장 건설을 위한 차세대설비환경 구축방안이 계획(b b b b 처-839, ‘24.4)되어 있어, K-water의 패러다임 변화와 미래를 선도할 정수장 건설에 구심점 역할을 함에 따라 건설단계부터 운영여건을 고려한 시설개선은 필수적입니다.

이에 관리부서 부재에 대한 현안을 사전에 발굴하여 관리부서 인력부족 등

어려운 상황에도 불구하고, 관련부서(b b b b 처, (t)(t)(t)(t)(t)(t)단, No.No.No.지사 등)와 수개월간 협의를 거쳐 준공 후 운영관리, (R)(R)(R)-No.No.담광역 연계성, 급수지역 등 종합적인 검토를 통해 임시 관리부서를 No.No.No.지사로 지정하였습니다. 또한 상시 및 정기(분기)에 (O)(O)유역본부장 주관하에 협업체계를 구축하여 관리부서 의견이 건설단계에서 충분히 반영되도록 소통채널을 마련하였으며, 인계인수 관련절차를 이행 및 준수 할 수 있도록 조치하였습니다.

개 선 효 과 (O)(O)(O)(O)처는 신규 광역상수도 설치사업 추진시 발생 할 수 있는 현안을 사전에 발굴하여 건설단계부터 협업방안을 마련하였으며, (R)(R)(R)권 광역상수도 신규 시설물의 최적 운영을 고려한 시공품질 및 가치 향상에 기여하고, 운영부서 의견을 선제적으로 수렴('24. 3분기 23건 중 21건 반영)하여 준공시설물 인계인수를 개선하였습니다. 이에 따라 향후 신규 광역상수도 설치사업 추진시 적정 관리부서 검토 및 협업체계 구축 등 좋은 사례가 될 것으로 예상됩니다.