

한전KPS(주) 상임감사

시정 · 주의 요구

일련번호 2024-♠▲♣♥▲-003
제 목 발주공사 운영관리 부적정
관계부서 ♠▲♣♥▲
조치부서 ♠▲♣♥▲
내 용

1. 업무개요

♠▲♣♥▲는 감사대상기간 중 [표 1]과 같이 “◇◇지사 GT 발전기 긴급 절연보강 공사(2021.01.27.~03.15. / 240,474천 원)”를 수주하였고, 해당공사의 효율적 수행을 위해 “◇◇GT 발전기 비계설치·해체공사(2021.02.05.~03.05. / 2,240천 원)” (이하 ‘해당 하도급 공사’라 한다)를 하도급공사로 설계 후, 공사계약을 체결하였다.

[표 1] 하도급 공사 시행내역

연도	원도급공사				하도급 공사				
	공사명	공사기간	계약일	계약금액	공사명	공사기간	계약일	계약금액	계약업체
'21년	◇◇지사 GT 발전기 긴급 절연보강 공사	'21.01.27.~ 03.15.	'21.02.05.	240,474천 원	◇◇GT 발전기 비계설치해체공사	'21.02.05. ~ 03.05.	'21.02.16.	2,240천 원	●●●●

* 자료 : 사업소 제출자료 및 ERP 전산시스템 등록 자료 활용 재구성

2. 판단기준

「공사관리규정」 제29조(공사변경사유 보고)에 따라 공사감독원은 공사 변경사유가 발생하면 감독일보에 그 사실을 기록하고 공사시공부서장에게 보고하여야 하며, 공사감독원은 공사변경 승인통지를 받으면 공사지시서로 그 사실을 계약상대자의 현장대리인에게 통보하여야 한다.

또한, 「건설산업기본법」 제36조의2(추가·변경공사에 대한 서면 확인 등)에 따라 수급인은 설계변경 시 하도급공사 업체에게 추가·변경공사의 내용, 금액과 기간 등의 내용을 기재한 공사지시서를 발행해야 한다.

그리고, 「건설산업기본법」 제22조 (건설공사에 관한 도급계약의 원칙) 제

7항 및 「사회보험의 보험료 적용기준」(국토교통부 고시 제2018-462호, 2018.7.26.)에 의해 공사기간 1개월(30일) 이상인 모든 건설공사에 대해서 「국민건강보험료법」, 「노인장기요양보험법」, 「국민연금법」 등 관련 법령에서 규정하고 있는 보험료를 하도급공사 도급금액 산출내역서에 계상해야 한다.

따라서, ♠▲♥♣▲ 공사담당자 등은 공사 물량 및 계약기간의 변경 등 공사변경 사유 발생 시에는, 공사지시서를 통해 서면으로 하도급업체에게 통보하고, 변경된 내용을 반영하여 계약담당 부서에게 변경계약을 의뢰했어야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, ♠▲♥♣▲는 [표 2]와 같이 해당 하도급 공사를 수행하면서 원도급 변경계약('21.03.08.)이 체결되고 이를 근거로 하도급업체와 변경계약('21.03.16.)을 시행하면서, 추가·변경 공사의 내용, 금액과 기간 등의 내용을 기재한 공사지시서를 발행하지 않았고, 원도급의 계약기간이 변경(7일증가)되었으나 변경계약 체결 시 이를 미반영하여 준공일 이후에도 비계 설치작업('21.03.13.) 등이 시행 되었으며, 공사기간 변경에 따른 보험료도 공사설계 변경 시 반영하지 않는 등 하도급 공사 운영이 미흡 하였다.

[표 2] 하도급공사 물량·공사기간 등 변경내역

(단위: 원)

작업내용	추가공량 (M/D)	변경계약일 (원도급)	변경계약일 (하도급)	최초 계약기간/ 변경 계약기간 (원도급)	최초 계약기간/ 변경 계약기간 (하도급)	작업기간	증감액
발전기 GEN Cooler 분해 및 조립용 비계설치	비계공 13.95MD↑ 보통인부 6.3MD↑	'21.03.08.	'21.03.16.	'21.02.05.~03.08./ '21.02.05.~03.15.	'21.02.05.~03.05./ 변경無	'21.02.05.~ 03.13.(37일)	5,273,400↑

* 자료 : 사업소 제출자료 및 ERP 전산시스템 등록 자료 활용 재구성

관계부서 의견 ♠▲♥♣▲ ◇◇지점장 등은 해당 하도급 공사의 경우 원도급 공사가 발주자의 선착공 지시를 통해 긴급하게 시행되어, 공사 수행 중 발생한 물량변동에 따른 하도급공사 계약변경에 근거한 통보서 발행과 변경계약 시행 등이 미흡했음을 인정하며, 향후 재발방지를 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ♠▲♠♥▲장은

- ① 발주공사 운영관리를 부적정하게 처리한 담당자들에게 주의 조치하시고, (주의)
- ② 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행
하시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	해당 관리기간	귀책사유	조 치
♠▲♠♥▲	시니어	XMZ	◇◇지점장	'15.02.04.~'24.06.30.	발주공사 운영관리 부적정	기조치 NO.002
신세종사업소 (前 ♠▲♠♥▲)	대리	NCR	공사담당	'17.12.01.~'24.01.30.	발주공사 운영관리 부적정	주의