

한전KPS(주) 상임감사

개 선 요 구

일련번호 2024-□□●●♣, □★●●★⊗⊞△-8

제 목 □★●●★⊗⊞△ 자재관리 업무 개선

관계부서 □★●●★⊗⊞△

조치부서 □★●●★⊗⊞△

내 용

1. 업무개요

□★●●★⊗⊞△는 '21년 계약변경(2021. 3. 15)에 따라 기존 역무였던 자재공급(Spare Parts 및 소모성자재 구입·운영) 계약을 해지하였고, 후속 조치로 사업 초기 인수자재와 기 사용자재 반환 등의 업무를 수행 중이다.

[표 1] □□ □★●●★ O&M 사업 반환 대상 자재 목록표

(단위: 백만원)

구매 필요 항목		소요 예상 제원	비 고
***	***	***	***
	***	***	***
***10)		***	***
***	*** 11)	***	***
***	***	***	***
	***	***	***
계		***	

자료) □□ □★●●★ O&M 계약변경 완료에 따른 후속조치 결과보고(□★●●★⊗⊞△-737, '21. 8. 3) 작성 자료 활용

2. 판단기준

□★●●★⊗⊞△는 2021년도 O&M 계약변경(2021. 3. 15.) 후 자재공

10) 1호기 미결 결함 자재: 자재계약 종료시점까지 미해결된 1호기의 결함해소를 위해 필요한 자재로 계약변경 시 합의사항

11) ***: 발전소 EPC업체이며 *** (Main Plant) 및 *** (MHP)의 건설을 담당

급계약 종료에 따른 후속 조치사항으로 발주처와 '재고자재 처리 및 자재구입 대금정산관련 MOU(2021. 4. 9.)'와 '공구구매 및 외주수리 비용정산관련 MOU(2021. 6. 12.)'를 각각 체결하였다.

「해외사업 준비, 운영 및 종료(OBD-TA-007)」에 따라 해외 발전소 자재 운영은 해당 부품의 중요도에 따라 안전수량을 설정 및 자재 입·출고 시스템(CMMS, EPMS 등)을 활용하여 관리할 수 있도록 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 □★●●★⊗⊠△는 재고자재 처리와 자재구입 후 반환 관련으로 아래의 [표 1]과 같이 발주처에서 제공한 필수자재(Mandatory Spares)인수 후 사용된 필수자재(**중), 소모품류(잡자재 및 케미컬) 및 1호기 미결 결합 자재반환에 따라 예산증액(**백만 원) 요청 후 지속적 구매 반환 중이고, 자재공급 계약 해지 후 발주처 요청 시 우리회사가 월 **백만 원 한도 내에서 실적 정산으로 자재구매 업무를 대행하여 수행하고 있다.

[표 1] □■ □★●●★ O&M 사업 반환 대상 자재 산출내역

구분		소요 예상 자원 (원화: 백만원)	반환 필요 내역		구매 완료 내역		비 고
			수량 (종)	최초 예상액(Rs.) (세전금액)	수량 (종)	실구매액(Rs.) ¹²⁾	
***	***	***	***	***	***	***	
	***	***	***	***	***	***	
		***	***	***	***	***	
***13)		***	***	***	***	***	
		***	***	***	***	***	
		***	***	***	***	***	
		***	***	***	***	***	
		***	***	***	***	***	
***	***	***	***	***	***	***	
		***	***	***	***	***	
***	***	***	***	***	***	***	***
	***		***	***	***	***	***
계		***	***	***	***	***	

자료) □■ □★●●★⊗⊠△ 반환필요자재 구매현황(2024. 6. 24) 작성 자료 활용

12) 실구매액=세전금액(Basic Amount)+ 포장(P&F)+ 운송비(Freight)+ (보험료), Rs1 이하 절사
13) *** 자재: 자재계약 종료시점까지 ***의 결합해소를 위해 필요한 자재로 계약변경 시 합의사항

그러나 □★●●★⊗⊗△의 자재 운영 현황 관리를 확인한 결과, 해외 발전소 자재 운영을 위해 우리 회사에서 도입하여 운영하는 자재 입·출고 시스템(이하 "EPMS¹⁴⁾")을 사업소에 도입하려 하였으나, 초기부터 현장 여건과 맞지 않아 자재 창고 내 PC 엑셀프로그램을 활용하여 관리하고 있으며, Off-Line 관리로 데이터 소실 위험과 발주처 확인이 적시에 되지 못하는 문제가 있다.

한편 EPMS 도입 운영과 관련하여 '16년 ■■ □★●●★⊗⊗△ 현안 사항에 따르면 발주처는 우리 회사에서 제안한 EPMS 운영에 대해 부정적 의견을 표명하였고, 우리 회사 생성자료의 호환성 문제를 사유로 사용 결정을 유보하여, EPMS를 활용한 자재관리는 사실상 어려운 것으로 보인다. 따라서, 발주처에서 운영 중인 ERP(SAP)의 도입을 통한 자재관리 업무의 개선이 필요한 것으로 판단된다.

관계부서 의견 □★●●★⊗⊗△ ■◀☞장은 발주처에서 운용 중인 ERP(SAP) 시스템을 도입하여 자재관리 업무가 개선되도록 발주처에 프로그램 사용 할당 요청을 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 □★●●★⊗⊗△장은 자재관리 업무의 효율성 강화와 데이터 소실을 예방하기 위해 발주처의 ERP(SAP) 시스템을 활용한 자재관리 업무가 이루어질 수 있도록 발주처와 협의하시기 바랍니다. (개선)

14) EPMS(Enterprise Plant Management System) : □★●●★⊗⊗△는 TM발행과 작업허가서 관련으로 사용 중