

(6)

건설공사 자료관리 미흡

부서주의·통보 - [가]바단 [나]안전건설사무소 / 권고·통보 - [빠]처 [가]카부

【현황 및 근거】

- 公社의 「종합건설관리시스템 업무처리지침」제25조에 따르면 공사시공부서는 현장 발생 또는 시공사가 제출한 현장자료를 건설관리시스템에 등록해야 함
- 「건설공사 업무수행지침」 제78조 및 건설사업관리용역 과업내용서에 따라 건설사업관리기술인은 건설사업관리업무 보고시스템(이하 “건설관리시스템”)을 통해 각종 보고서를 제출해야 함 (용역 대가에 건설관리시스템 운영비용이 반영됨)

【문제점】

- ① (건설자료 관리 미흡) 설계변경, 기성 등 세부근거자료 및 실정보고(FCN 포함) 등 다수의 건설자료 미등록

< 건설자료 관리 현황 >

구분	건설공사	계약별 구분관리	건설자료 등록	
			공사부문	용역부문
[가]건설	[바][빠]~[라][하] 등 6개공사	양호	양호	양호
[나]건설	[마][라]열병합 등 3개공사	미흡	• 실정보고 및 FCN 등 일부누락 • 설계변경 기성 등 세부근거자료 일부누락	• 월간용역진도보고서 등 일부 누락
[다]건설	[마][사]군 등 3개공사	양호	양호	양호

- ② (건설관리시스템 비용 정산 불합리) 건설사업관리기술인이 건설관리시스템을 통해 직접 자료를 제출하지 않고 공사관리관이 대신하여 자료를 등록하고 있음에도 해당 용역비에 대한 정산방안 부재

< 건설관리시스템 대가 반영 현황 >

(단위:천 원, V.A.T 별도)

구분	건설사업관리용역	건설사업관리용역 계약금액	건설관리시스템 운영비용
[가]건설	[마][가]~[마][다] 등 3개용역	11,716,000	290,624
[나]건설	[마][라]~[마][마]	5,720,000	133,905
[다]건설	[마][사]군 및 [마][사]~[마][아]	4,556,600	90,371

※ 건설사업관리시스템 운영비 대가 조정 및 정산 가능여부에 대해 국토부 및 한국건설엔지니어링 협회와 협의 필요

- ③ (관련지침 개정 필요) 현재 운용중인 '종합건설관리시스템 업무처리지침'은 2005년 11월 이후 장기 미개정 상태로 건설사업관리용역 반영 등 현행화 필요

< 종합건설관리시스템 업무처리지침 주요 개정필요사항 >

적용대상 추가	관리분야 추가	기타
수소생산기지 구축공사 등	건설사업관리용역 시행부분	[다][다]부서 명칭 수정 반영 필요 등

【조치할 사항】

- ▶ 건설자료 미등록 등 건설자료 관리를 소홀히 한 부서에 주의 조치
- ▶ 미등록한 건설자료는 건설관리시스템에 등록하도록 통보
- ▶ 건설관리시스템 운영비용 정산 등 관련부처 협의 및 정산방안을 마련토록 권고
- ▶ '종합건설관리시스템 업무처리지침'을 현행화하여 개정토록 담당부서에 통보