

한국수자원공사 상임감사위원

개 선 요 구

제 목 자금수납 및 집행 예측도 제고
소 관 부 서 ♥♥♥♥처, ●●●●처, ○○○○처
조 치 부 서 ♥♥♥♥처
내 용

1. 업무 개요

♥♥♥♥처는 「자금관리규정」 제3조(자금운용계획의 수립) 제1항 및 「공기업·준정부기관 회계기준 시행세칙」 제33조(자금운용계획)에 따라 자금의 합리적인 조달과 운용을 위한 연도별 자금계획을 수립한다. 또한, ♥♥♥♥처 이외의 부서(이하 “사업부서”라 한다)는 매월 3억 원 이상(3,6,9,12월은 1억 원 이상)의 자금의 수납 및 집행계획을 ♥♥♥♥처에 제출하여야 하며, ♥♥♥♥처는 사업부서의 수납 및 집행계획을 종합하여 월별 자금운용계획을 수립한다. 해당 업무들은 SAP 자금관리시스템(이하 “자금시스템”이라 한다)에서 입력된 데이터를 기반으로 수행된다.

●●●●처는 각 부서에서 협약을 등록하는 법무통합정보시스템을 관리중이며, ○○○○처는 계약감독원이 계약 진행사항을 입력하는 건설통합정보시스템을 관리한다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「자금관리규정」 제6조(자금관리 기준)에 따라 ♥♥♥♥처는 장·단기 자금 수지를 고려하여야 하며, 금융비용을 절감할 수 있도록 자금을 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

♡♡♡♡처의 2023년 자금운용 관련 계획과 실적은 아래 [표 1]과 같다. 수납은 계획보다 실제 수납금액이 더 컸으며, 집행은 계획보다 실제 집행금액이 더 적었다. 자금의 수납 및 집행의 계획 대비 실제 예측도는 87~89% 수준이다. 이는 전년도 예측도인 73~81%보다 향상되었으나, 감사인은 아래와 같이 추가 개선사항을 확인하였다.

[표 1] 2023년 월별 자금운용 계획 및 실적

(단위 : 억 원)

구분	합계(평균)	3월	4월	5월	6월	8월	9월	10월	11월	12월
계획수납(A)	46,013	7,727	4,125	4,320	7,065	2,809	5,980	4,080	3,580	6,327
실제수납(B)	48,935	7,792	4,190	4,399	8,399	3,287	6,441	4,342	2,737	7,348
수납 예측도	89.5%	99.2%	98.4%	98.2%	81.1%	83.0%	92.3%	93.6%	76.5%	83.9%
계획집행(C)	56,063	8,881	4,729	6,441	8,510	2,960	8,050	3,370	3,845	9,277
실제집행(D)	52,246	6,536	4,178	6,371	8,522	2,482	8,274	3,166	2,510	10,207
집행 예측도	87.9%	73.6%	88.3%	98.9%	99.9%	83.9%	97.2%	93.9%	65.3%	90.0%

자료: 감사 제출자료 재구성

가. 자금수납 예측도 제고 필요

2023년 자금수납은 계획 대비 실제 수납액이 더 컸다. 다시 말해, 계획의 입력이 미비하였다. 자금수납은 ①사업매출 실현에 따른 수납, ②수탁사업비 등 수납으로 구분된다. 이 중 ①사업매출 실현에 따른 수납의 예측을 위해 사업부서는 자금 시스템에 현재 시점으로부터 미래 3개월까지의 매출계획을 입력중이다. 하지만 감사인이 자금시스템에서 확인한 2023년 사업매출 관련 수납계획에는 분양매출과 발전매출 관련 수납계획의 일부가 누락되어 있다.

한편, ②수탁사업비 등 수납은 사업부서와 위탁기관간의 협약 이후에 수행된다. 따라서, 법무통합시스템을 통해 위탁기관과의 협약사항과 금액 등이 확정된

경우, 법무통합시스템에서 사업부서 담당자에게 자금시스템의 수납계획 입력을 안내한다면 수탁사업비 등의 수납계획의 입력률과 예측도가 제고될 것이다.

나. 자금집행 예측도 제고 필요

2023년 자금집행은 계획 대비 실제 집행금액이 더 적었다. 감사인은 아래 [표 2]와 같이 업무시스템별 자금집행 규모를 조사하였다. 그 결과 국세 납부, 기금 출연 등 본사부서의 특수한 회계행위가 다수인 재무통합을 제외하면, 구매/계약시스템의 집행규모가 가장 컸다. 따라서, 자금집행 예측도를 제고하기 위해 구매/계약시스템의 대가지급 예정 건이 어떻게 자금시스템에 입력되는지를 살펴볼 필요가 있다.

[표 2] 2023년 시스템별 자금집행 실적

(단위 : 억 원)

시스템 구분	집행금액	시스템 구분	집행금액
재무통합	41,875	↓↓영업	1,251
구매/계약	22,065	회계	762
자금	10,753	자산	76
인사	7,446	법무	63
판매	4,959	(신)해외정보	59
온실가스	2,915	거버넌스	1
(신)토지정보	1,792	교육포털	1

자료: 감사 제출자료 재구성

자금시스템의 자금집행 계획 입력화면은 아래 [표 3]와 같으며, 사업부서가 예산과목을 기준으로 집행계획을 수기로 입력하는 방식이다. 해당 방식은 하나의 예산과목으로 여러 계약을 진행하거나, 타 부서의 예산항목으로 계약을 진행할 때 집행예정액의 입력이 불편한 실정이다. 따라서 자금집행 예측도 제고를 위해 계약 대가 중 3억 원 이상(3,6,9,12월은 1억 원 이상) 지출 건은 계약진행 과정에서 필수적으로 대가지급 일정이 입력되어야 하며, 해당 일정이 자금시스템에 연계될 필요가 있다.

「건설관리규정」 제51조의2(선금신청의 확인 등), 제69조(준공검사 등 청구) 등에 따라 계약대가는 대개 계약감독원이 금액과 지급시기를 결정하는 경향이 있다. 따라서 계약감독원이 계약상대방의 착공(수)내역서를 승인한 후 건설통합정보시스템 내에서 해당 계약의 대가지급 일정을 입력하여 자금 집행계획의 입력률과 예측도를 제고하는 등의 방안이 필요하다.

[표 3] 자금시스템 자금집행계획 입력화면 (현재 기준, 예시)

사업 부서	손익센터 (사업구분)	G/L 계정 (보조내역)	기능영역 (계정과목)	과제	(계획) 12월 1주	(실적) 12월 1주
▶▶▶ ▶▶처	※※※발전	순공사비_ 도급공사비	건중_발전설비	※※※발전_※※2수력 발전설비 현대화사업	#,###	#,###
♠♠♠계 획처	댐운영공통	피해복구비_ 자연재해복구지원	관리_댐운영 사업비	댐운영공통_공통과제	#,###	#,###
♠♠♠ 계획처	하천하구 쓰레기정화	조사설계비_ 조사용역비	건설_수도 개발비(이월)	댐상류하천쓰레기정화_ 댐상류하천쓰레기정화사	#,###	#,###
↓↓ 관리처	스마트정수장	순공사비_ 도급공사비	건중_↓↓	스마트정수장_시설개선 및 안전소독설비 구축	#,###	#,###

자료: SAP 자금관리시스템

다. 자금수납 및 집행 예측 프로세스 점검

감사인은 감사과정에서 ◆◆◆◆공사의 자금수납 및 집행 예측 프로세스를 조사하였다. ◆◆◆◆공사는 ①모든 금액, ②매월, ③현장→본부→본사 취합의 형태로 자금수지를 취합한다. 우리 공사는 ①3억 원 이상(3,6,9월은 1억 원 이상), ②매월, ③현장→본사의 형태로 자금수지를 취합한다.

2023년 우리 공사의 자금집행 총 규모(A) 중 ♡♡♡♡처가 관리하는 3억 원 이상(3,6,9,12월은 1억 원 이상 포함) 집행건(B)의 비율은 86.8%(B/A)로 자금수납 및 집행 예측도와 유사한 수준이다. 따라서 향후 자금수납 및 집행 예측도 제고를 위해 예측 프로세스를 점검할 필요가 있다.

라. 기타 시스템 개선

문제점 나.에서 설명한대로, 현재 자금시스템의 자금 집행계획의 입력은

예산단위로 구성된다. 따라서, 비용 예산의 선금 집행 시 차변에 집계되는 '선금금' 계정은 현재 입력화면의 예산과목에 해당하지 않기 때문에 실제 집행이 되었더라도 집행실적에 집계되지 않는 문제점이 있다. 또한, 자금집행 계획 입력 후 미집행 부서에 대한 별도 사유요청 절차도 부재하여, 10억 원을 100억 원으로 입력하는 등 사업부서의 입력 소홀이 다수 발견되었다.

관계부서 의견 ♡♡♡♡처는 감사의견을 수용하였다.

조치할 사항 ♡♡♡♡처장은 자금수납 및 집행 예측도 제고를 위해 ●●●●처, ○○○○○처 등 관련부서와 협의하여 제도 및 시스템 개선방안을 수립하시기 바랍니다.
(개선요구)