

한국수자원공사 상임감사위원

통 보

제 목 특정공법 사업비 검토 절차 마련

소 관 부 서 ☆☆☆☆☆처

조 치 부 서 ☆☆☆☆☆처

내 용

1. 업무 개요

○○○○부는 2015년 7월부터 일반적인 공법에 비해 경제성, 시공성 등이 우수한 건설신기술 및 특허 등 특정공법을 적용하여 시설물의 기능과 성능을 제고하고, 공법 선정의 절차적 정당성과 투명성을 확보하기 위해 「건설공사 특정공법 심의제도」를 도입·운영하고 있다.

한국수자원공사(이하 "우리 공사"라 한다)도 「신기술 업무처리기준」(이하 "업무처리기준"이라 한다) 및 「특정공법 심사위원회 운영지침」을 마련하고, ☆☆☆☆☆처 주관으로 [표 1]의 공모절차를 거쳐 선정된 특정공법(건설신기술 및 특허)을 선정하여 적극적으로 활용하고 있다.

[표 1] 특정공법 및 자재 기술제안 공모 절차



자료 : 감사 제출자료의 재구성

특정공법을 적용하고자 하는 사업부서는 업무처리기준 제17조(신기술의 설

계)에 따라서 특정공법 공모요청을 해야하고, 「특정공법·자재 기술제안 공모 운영지침」 제4조(사전준비 및 공모요청)에 따라 공모요청 전 특정공법에 대한 사업비를 조사 검토하는 등 특정공법 적용 사전 검토를 시행하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

●●●●부 「24년 공기업·준정부기관 예산운용지침」에 따르면 공기업 및 준정부기관은 재무건전성을 개선하기 위한 노력을 강화해야한다. 또한, 우리 공사 「예산관리지침」 제10조(예산운용의 원칙)에 예산관리자는 예산·회계관계법령, 「공기업·준정부기관회계기준」, 예산총칙 및 이 지침에서 정하는 바에 따라 예산을 효율적으로 운용하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

♠♠♠♠♠지사는 정수장 위생관리 시설개선사업의 시범사업으로 @@정수장의 배출수처리시설 덮개 설치를 위하여 '22년 7월 특정공법 공모 및 심사를 요청하고, 특정공법 심사과정을 거쳐 선정된 업체 (주)§§과 "@@ (정) 덮개 제조구매설치공사" 계약 체결 후 공사를 시행하였다.

공사의 시행 과정에서 ♠♠♠♠♠지사로 ☆☆☆☆☆(주)의 민원서가 접수되었는데 민원서 내용 확인 결과 (주)§§이 ☆☆☆☆☆(주)와 이면계약을 하고 (주)§§이 수주한 덮개 설치 공사를 ☆☆☆☆☆(주)가 대신 시행하였고, 양사 간의 대금 지급관련 분쟁이 있는 것으로 나타났다.

계약 내용은 [표 2]와 같고, (주)§§과 ☆☆☆☆☆(주)가 @@정수장의 알루미늄 덮개 제작 및 설치 계약금액은 약 865백만원으로 ♠♠♠♠♠지사와 (주)§§이 계약한 금액(특정공법심사 시 제출한 금액에 제경비를 포함한 금액)과 비교했을 때 약

1,110백만원의 차이가 있었다. 결과적으로 특정공법심사 시 (주)§§이 제출한 공사 금액이 과다하게 산정되어 계약됨으로써 우리 공사가 손실을 보게 되었다.

[표 2] (주)§§의 @@(정) 덮개 계약현황

구 분	계약 내용	계약금액	비 고
(주)§§ ↔ K-water	알루미늄 덮개 제작 및 설치	1,975 백만원	원 계약 (계약일 2022년 10월 21일)
(주)§§ ↔ 월드브리지산업(주)	알루미늄 덮개 제작 및 설치	865 백만원	이면계약 (계약일 2023년 5월 26일)
차이 액	-	1,110 백만원	

자료 : 감사자료의 재구성

한편 (주)§§이 특정공법 공모시 제출한 내역서 및 견적서에서 동일 규격으로 추정되는 알루미늄 자재 가격 확인 결과 타업체(==)에서 제출한 자재 가격과 비교시 2~4배에 높았고[표 3], 알루미늄 자재 견적서를 자재 업체에서 받아 제출한 ==와 달리, (주)§§은 자재에 대한 견적서를 자체적으로 작성하여 제출하였다. 따라서, 특정공법 공모 시 업체들이 제출한 사업비 내역서 및 견적서의 적정성을 검토하는 절차가 필요한 실정이다.

[표 3] (주)§§이 제출한 알루미늄 자재 가격

알루미늄 덮개 주요 자재	§§ 견적금액(A) (원/㎡)	== 견적금액(B) (원/㎡)	차이액(C=A-B) (원/㎡)
스트럿(A6061)	67,254	34,100	33,154
배턴(A6061)	53,121	34,100	19,021
거셋(A6061)	42,400	12,200	30,200

자료 : 감사 제출자료의 재구성

또한, '22년부터 '24년 5월까지 총 97건의 특정공법심의를 시행하였고, 공종별 현황은 [표 4]과 같다. 무단수 차단이나 방수방식 공종의 경우 적용 실적이

다수이지만, 덮개 등 총 9건의 공종의 경우 적용실적이 많지 않아 공모를 위한 최초 사업비 산정시 예시자료가 부족한 실정이다. 따라서 최초사업비 산정시 사업비 산정에 대한 참고자료가 필요하며, 사후 동일 사례 재발 방지와 특정공법 적용 사업부서 참고를 위하여 최초 적용되는 특정공법은 필요시 원가분석 등 사업비 분석자료를 축적할 필요가 있다.

[표 4] 특정공법 공종별 적용 현황

공 종	적용실적	공 종	적용실적
부단수 차단	21	덮개	1
방수방식	19	정밀여과장치	1
노후관 갱생	25	사면녹화	1
하부집수장치	12	비점오염시설	1
자동드레인	3	탈취설비	1
가시설	2	섬유보강공법	1
관세척	3	해상부유구조물	1
포장	3	장스팬거더	1
-	-	클린로드	1
계	88		9

자료 : 감사 제출자료의 재구성

관련부서 의견 ☆☆☆☆☆처는 특정공법의 사업비 적정성 검토 절차의 필요성을 인정하며, 별도 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 ☆☆☆☆☆처장은 특정공법 적용시 사업비의 적정성을 검토하는 절차를 마련하시기 바랍니다. (통보)