

한국수자원공사 상임감사위원

통 보

제 목 댐 상류 하천쓰레기 주민자율관리 사업비 관리 개선

소 관 부 서 ▲▲▲▲▲처

조 치 부 서 ▲▲▲▲▲처

내 용

1. 업무개요

▲▲▲▲▲처는 # # 부 역무대행 사업으로 “댐 상류 하천 쓰레기 정화사업”을 시행 중이며, 세부 사업으로 “댐 상류 하천 쓰레기 주민자율관리 사업”을 표1과 같이 추진하고 있다. 해당 사업은 주민 주도형으로 환경관리사업을 추진, 하천 환경보호 및 지역 일자리 창출에 기여하기 위해 각 댐 지역 주민이 설립한 사회적기업(협동조합)과 협약으로 계약을 체결하여 수행하고 있다.

[표1] 댐 상류 하천쓰레기 주민 자율관리 사업 현황('21~'23년)

구분	시행댐	사업비(백만원)	비고
계	28	3,369	-
'21년	5	685	■■■■댐, ■■■댐, ■■■댐, ■■■댐, ■■■댐
'22년	11	1,340	■■■■댐, ■■■댐, ■■■댐, ■■■댐, ■■■댐, ■■■댐, ■■■댐, ■■■댐, ■■■댐, ■■■댐, ■■■댐
'23년	12	1,344	■■■■댐, ■■■댐, ■■■댐, ■■■댐, ■■■댐, ■■■댐, ■■■■■댐, ■■■■■댐, ■■■■■댐, ■■■■■댐, ■■■■■댐, ■■■■■댐

▲▲▲▲▲처는 해당 사업을 통해 표2와 같이 13,918m³의 하천 쓰레기는 수거 및 처리하였으며, '24년에도 댐 상류지역 12개 댐을 대상으로 사업을 추진하고 있다.

[표2] 댐 상류 하천쓰레기 주민 자율관리 사업 현황('21~'23년)

구분	계	'21년	'22년	'23년	비고
쓰레기 수거량(㎡)	13,918	3,036	5,593	5,289	

2. 관계규정 및 판단기준

「부유물 주민자율관리사업 운영 가이드라인」 IV. 사업추진의 5. 사업 정산 방법에 따르면, 계약 금액 초과 예상시 및 준공 시 실 투입인력 및 경비 등에 대한 계약변경을 실시하여 정산하여야 하며, 준공은 K-water 준공검사 절차에 따라 진행하도록 하고 있다.

또한, 「하천쓰레기 주민자율관리사업 위수탁 표준협약서」 제9조(사업비 지급 및 관리)에 따르면 사업비는 K-water에서 교부한 계약내역서를 기준으로 실적에 따라 정산하며, 사업비는 승인받은 사업계획에 따라 집행하여야 하며 다른 용도로 사용해서는 안된다. 아울러, 조합은 예산 항목간 이용·전용을 할 수 없으며 예산 변경이 필요할 경우 K-water로부터 사전승인을 받아야 한다.

「부유물 주민자율관리사업 운영 가이드라인」 IV. 사업추진의 2. 사업비 산정 기준에 따르면, 안전교육 및 회의비는 인당 30천원으로 산정하되, 실 집행금액에 따라 정산하도록 하고 있다.

「부유물 주민자율관리사업 운영 가이드라인」 IV. 사업추진의 2. 사업비 산정 기준 및 7. 안전관리에 따르면 작업자의 안전관리 강화를 위해 별도의 안전관리자를 선임하여 관리하여야 하며, 안전관리자의 자격요건 등은 양 기관이 협의하여 결정하도록 하고 있다. 이때 필요시 전문 안전관리자(산업안전보건법에 명시된 자격요건 충족)를 채용하거나 안전관리 전문기관에 업무를 위탁할 수 있으며, 이에 필요한 비용은 사업비에 반영하여 정산하도록 하고 있다. 안전관리자 선임료는 자체

선임하는 경우 작업반장 수준의 수당을 지급하도록 하고 있다.

「부유물 주민자율관리사업 운영 가이드라인」 V. 사후관리의 1. 실적평가에 따르면, 댐 상류 사회적경제기업의 사업 실적과 예산집행 현황 등을 평가하여 주민자율관리사업 효율성을 평가하여야 하며, 이때 사업효율은 쓰레기 1m³당 소요 금액으로 산정하도록 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 계약변경 및 준공검사 부적정

지사는 각 댐별 지역의 사회적기업(협동조합)과 계약을 체결하여 사업을 추진하였으며, 이 과정에서 표3과 같이 당초 계약 체결 대비 원가항목의 추가 집행사례가 14건이 발생하였으나, 9건은 계약변경을 실시하지 않았고, 4건은 준공검사를 실시하지 않았다. 특히 3건은 계약금액 대비 준공금액이 증가하였음에도 불구하고 계약변경 및 준공검사를 모두 실시하지 않은 것으로 확인되었다.

[표3] 원가항목 추가 집행시 계약변경 및 준공검사 실시 현황('21~'23년, 세부자료 별첨)

구분	원가항목 초과건수	계약변경 미실시	준공검사 미실시	비고
계	14	9	4	
'21년	2	2	1	■■■댐, ■■■댐 ¹⁾
'22년	5	4	2	■■■■댐 ¹⁾ , ■■■댐, ■■■댐 ¹⁾ , ■■■댐
'23년	7	3	1	■■■댐, ■■■댐 ¹⁾ , ■■■댐

주 1. 계약변경 및 준공검사 모두 미실시(소양강댐은 총 준공금액은 감소)

나. 교육·회의비 지급 편차 발생

각 부서에서는 가이드라인에 따라 교육비 및 회의비를 실 집행금액에 따라 지급하고 있으며 감사자료 확인결과, 표4와 같이 각 댐별로 편차가 발생하였으며 일부 댐의 경우 가이드라인을 초과하는 금액을 지급한 것으로 확인되었다.

[표4] 교육 및 회의비 지급 현황('21~'23년, 세부자료 별첨)

구분	해당담(금액)	비고
지급실적 없음	■■■■담, ■■■■■담, ■■■담, ■■■담	
4~20천원	■■■담(10~20), ■■■담(5~8), ■■■담(5~10), ■■■담(20), ■■■담(4)	
30천원	■■■담(30), ■■■담(30)	
30천원 초과	■■■담(60~100)	

다. 안전관리자 선임 및 대가 지급 부적정

‘22년 가이드라인 개정을 통해 안전관리자를 선임하고 수당을 지급하고 있으나, 자체 선임한 경우 별도 교육을 이수하지 않아 전문성이 부족할 우려가 있으며, 교육을 이수한 경우에도 상이한 교육을 이수한 것으로 확인되었다. 또한, 담별로 안전관리자 수당 지급 및 산정방식이 상이(정액, 실적)함에 따라, 지급 금액의 편차가 발생하였다.

[표5] 안전관리자 선임 및 교육 이수 현황(‘21~’23년, 세부자료 별첨)

구분	대상사업	안전관리자 자체선임	교육 이수 ²⁾	교육 미이수	비고
계(건)	22	20	7	13	
‘22년	11 ¹⁾	10	3	7	
‘23년	11 ¹⁾	10	4	6	

- 주 1. ■■■담(‘22년, ‘23년)은 안전관리자를 위탁 선임
 2. 관리감독자교육, 산업안전보건교육, 안전관리자교육 등 상이

[표6] 안전관리자 수당 지급 현황(‘22~’23년, 세부자료 별첨)

구분	해당담(월평균 지급금액)
미지급	■■■담
1,000천원 이하	■■■담(‘22년, 512), ■■■담(232~307), ■■■담(100~200), ■■■■■담(790), ■■■담(888~931), ■■■담(703~751), ■■■담(189~536)
1,000~3,000천원	■■■■담(1,112), ■■■담(‘23년, 1,119), ■■■담(1,105~1,116), ■■■담(1,015~1,304)
3,000천원 초과	■■■담(3,061~3,321)

라. 주민 자율관리사업 효율성 평가 미실시

「부유물 주민자율관리사업 운영 가이드라인」에 따라 담 상류 사회적경제

기업의 사업실적과, 예산집행 현황 등을 통해 주민자율관리사업의 효율성(쓰레기 1m³당 소요금액)을 평가하여야 하나, 그간 효율성 평가를 실시하지 않았으며, 제출된 감사자료를 기반으로 확인한 결과, 표7과 같이 사업장별 편차(81~513천원/m³)가 발생하였다.

[표7] 사업장별 부유물 수거단가 현황('22~'23년, 세부자료 별첨)

구분	댐명	시기	수거량(m³)	수거금액(천원) ¹⁾	수거단가(원/m³)	비고
상위 3건	■■■댐	'23년	91	46,467	512,881	
	■■■댐	'23년	323	147,771	457,495	
	■■■댐	'22년	199	88,050	442,462	
하위 3건	■■■댐	'21년	753	106,285	141,149	
	■■■댐	'23년	612	79,422	129,775	
	■■■댐	'23년	980	80,000	81,633	

주 1. 준공금액에서 대청결운동, 예초작업, 화목지원 등 부유물 수거와 무관한 금액 제외

해당 사업은 # # 부 역무대행 사업으로 매년 사업결과 및 실적을 보고하고 사업비를 정산하므로 보다 면밀한 관리가 필요하나, 감사결과 위와 같은 문제점이 확인되었고, 가이드라인 개정 등 제도개선 및 사업관리를 강화할 필요성이 있는 것으로 확인되었다.

관계부서 의견 ▲▲▲▲▲처는 감사의견을 수용한다는 의견을 제시하면서, 댐 상류 하천쓰레기 주민자율관리 사업 관리를 강화하고, 관련 가이드라인 개정 등 개선방안을 마련하겠다고 하였다.

조치할 사항

- ① ▲▲▲▲▲처장은 계약변경 및 준공검사 실시, 안전관리 강화, 수당 등 대가

지급 및 정산 철저, 사업 효율성 평가를 통한 댐별 수거단가 편차 관리 등 사업 관리 전반에 대하여 관리를 강화하시기 바랍니다. (통보)

② ▲▲▲▲▲처장은 감사에서 지적된 사항을 반영하여 「부유물 주민자율관리 사업 운영 가이드라인」을 개정하시기 바랍니다. (통보)