

통보(모범사례)

제 목 금메달 공표 반환자재 보유기간 단축으로 상생 협력 체계 구축에 기여

모범부서(기관) ○○본부 ◁◁◁처 ▷▷▷▷부

조치부서(기관) ♥♥♥처

모범내용

1. 업무 개요

○○본부는 ㉠㉠메달 등을 생산·공급하기 위해 직경, 무게 등 표준 규격에 따른 금(Au)메달 공표를 연간단가계약으로 구매요청하고 있다.

2. 금메달 공표 관련 업무 프로세스 개선의 필요성

○○본부 ◁◁◁처 ▷▷▷▷부는 사업계획에 따라 AA ㉠㉠메달, BB ㉠㉠메달 등을 생산하기 위해 금메달 공표 X종을 구매요청 하였다.

이에 따라 ▲▲▲▲처는 금메달 공표를 구매하기 위해 국가종합전자조달시스템으로 20XX. X. XX.과 20XX. X. XX.에 입찰을 공고하며 경쟁입찰을 추진하였으나, 매년 입찰에 참여하던 업체들이 입찰에 참여하지 않아 유찰이 되었다.

그래서 ▲▲▲▲처로부터 유찰 통보를 받은 ○○본부 ◁◁◁처 ▷▷▷▷부는 협력 업체들에게 유선으로 연락하여 입찰에 참여하지 않은 사유를 확인하였다.

협력 업체들은 공사와의 계약 조건에서 손품이 생겼을 경우 금메달 공표를 반환되는 조건이 재정적 부담이 된다는 의견을 제시하였으며, 특히 공사로부터 금메달 공표 반환이 지연될 경우 관리비가 상승하고 환율 및 금시세 변동에 따른 리스크 관리가 어려워 수익성이 저하된다는 의견을 제시하였다.

이에 ○○본부 ◁◁◁처 ▷▷▷▷부는 금메달 공표를 원활히 조달하여 계획된 사업을 완수하기 위해 금메달 공표 입고부터 반환까지 전주기 업무 프로세스를 점검하여 협력 업체들의 고충을 해결하기 위한 방안을 모색하였다.

3. 금메달 공표 반환자재 보유기간 단축을 위한 노력

○○본부 ◁◁◁처 ▷▷▷▷부는 금메달 공표 입고부터 손품 소각에 따른 반환까지의 프로세스가 평균적으로 X~X개월 정도 소요된다는 것을 파악하고 업체의 부담을 줄이기 위해 신속히 손품을 반환할 수 있는 방안을 관련부서와 검토하였다.

먼저 부서별 업무분장을 명확하게 하고 부서별 업무를 단축할 수 있는 방안을 검토한 결과 ▷▷▷▷부는 금메달 공표의 생산 수량이 X,XXX장 이내이고 후공정이 없을 경우 공표 입고부터 제품 공급까지 소요 일정을 XX일 이내로 관리하기로 하였다.

그리고 ●●●●부는 공표 입고 시 무게, 두께, 모양 등의 검사를 신속히 실시하고 화학성분 등의 분석시료가 있을 경우 검사 후 즉시 반환하여 제품 공급 전까지 시료 반환이 모두 이루어 질 수 있도록 업무 프로세스를 검토하였다.

또한 ■■■■■부, ▽▽부는 금메달 공표를 최우선적으로 작업하고 손품 입고 시 즉시 소각(손품반환)함으로써 손품 보유기간을 제품 공급 후 최대 XX일 이내로 축소하고자 하였다.

이와 같이 ○○본부 ◁◁◁처 ▷▷▷▷부는 금메달 공표 반환자재 보유기간을 최대한 단축하고 손품을 신속히 반환하여, 협력 업체의 재정적 부담을 줄이고 입찰에 적극적으로 참여할 수 있는 환경을 조성하고자 하였다.

4. 적극적 입찰참여 독려 및 협력 업체와 상생협력 체계 구축

이후 ○○본부 ◁◁◁처 ▷▷▷▷부는 금메달 공표 입고 후 반환자재를 X개월 내에 반환할 것을 목표로 하여 협력 업체에 프로세스 개선에 대한 내용을 알렸고 적극적으로 입찰에 참여해 줄 것을 독려하였다.

그 결과 20XX. X. XX. 금메달 공표 재입찰공고 후 단가협상을 통해 최종적으로 ▣▣▣▣▣와 연간단가계약이 체결되어 안정적으로 사업을 추진할 수 있는 기반이 조성되었다.

더욱이 금메달 공표 반환자재 조기반납으로 그 동안 협력 업체에서 부담을 느끼던 관리비 및 리스크 비용 등 재정적 부담이 완화되어 협력 업체와의 상생 협력 체계가 구축되었으며, 이로 인해 원자재 구매가격 인하도 기대할 수 있게 되었다.

조치할 사항

♥♥처장은

금메달 공표 반환자재 보유기간 단축으로 협력 업체와 상생 협력 체계 구축에 기여한 ○○본부 ◁◁◁처 ▷▷▷▷부를 포상하시기 바랍니다.