

일련번호	14	감사자			공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	설계변경 금액	재정상 조치금액	137억원

시정요구(금액)

제 목 ○○○○○○ 3-1공구 조성사업 사업계획 변경의 설계 반영

소 관 부 서 ○○○○○○○○○○사업단

조 치 부 서 ○○○○○○○○○○사업단

내 용

1. 업무개요

○○○○○○○○○○사업단은 UUUUU강 일원의 우수한 개발잠재력과 친수여건을 활용한 첨단산업, 국제물류 중심의 친수형 복합도시 조성으로 난개발 방지 및 지역발전에 기여하기 위한 ‘○○○ ○○○○○○○○ 조성사업’ 중 ‘○○○○○○○○○○○○ 3단계 제1공구 조성공사’를 시행중이다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「(계약예규)공사계약일반조건」 제19조(설계변경) 제1항 제4호에 따라 기타 발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우에는 설계변경을 할 수 있으며, 같은 규정 제19조의5(발주기관의 필요에 의한 설계변경)에 따라 특정공종의 삭제, 기타 공사의 적정한 이행을 위한 변경 등 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우에는 설계변경이 가능하다.

3. 감사결과 확인된 문제점

‘○○○○○○○○○○○○ 3단계 제1공구 조성공사’의 설계서 및 내역서에는 해당 공사구역 중 유통판매부지 및 녹지 내의 생태수로 0.72 km와 생태수로를 횡단하

는 교량 7개소가 반영되어 있다.

한편, 위 유통판매부지의 분양공고시, 수분양자가 해당 부지 내 조성계획을 제안 가능하도록 하였고, 낙찰된 수분양자의 유통판매부지 조성계획에 따라 생태수로는 수분양자가 조성하는 것으로 결정되었으며, 이를 반영하여 '24.7월 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 조성사업 실시계획 변경시 해당 유통판매부지 및 이와 연결된 녹지의 생태수로를 제외하는 것이 반영되었다.

따라서, '◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 3단계 제1공구 조성공사'에 반영된 생태수로 및 교량공사는 시행이 불필요해 졌으며, 「(계약예규)공사계약일반조건」 제19조 및 제19조의5에 따라 해당 공종을 삭제하는 설계변경 및 계약금액 조정이 필요하다.

관계부서 의견 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 사업단은 별도 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 사업단장은 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 조성사업 사업계획 변경으로 시공이 불필요해진 주운수로 및 교량공사에 대해 「(계약예규)공사계약일반조건」에 따라 설계변경 및 계약금액 조정을 시행하시기 바랍니다.

(시정(금액))