

일련번호	모범사례-01	감사자			공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

통보(모범사례)

제 목 정밀발굴조사 면적 축소를 통한 예산 절감 달성

관 련 부 서 ☆☆☆☆사업단

내 용

☆☆☆☆사업단에서는 ○○○○○○○도 ◇◇시 ◇면 □□리 일원에 '◆◆ ◆◆
◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆◆ 조성공사'를 시행하고 있으며, '문화재 표본조사 용역'을 수
행하며 본 공사 여건을 마련 중에 있습니다.

본 용역은 1~3차 표본조사 및 시굴조사 후 유물·유구 확인구역(58,523㎡)에
대해 정밀발굴조사를 실시하도록 되어 있습니다.

한편, 최초 허가 대상 면적인 58,523㎡에 대해 발굴조사를 그대로 진행할 경
우 2025년 대가 기준으로 금액이 약 42억원 발생하고 조사기간이 약 2년이 소요
되어 공사에 부담이 되는 실정입니다.

과도한 발굴 면적 및 비용으로 인해 발생할 수 있는 예산 및 인력 낭비의
방지를 목적으로 문화재 연구원 측에 '선별발굴조사'를 제안했습니다. 발견된 유
구의 대부분은 성격이 비슷한 다수의 발 유구로, 대표성을 띠는 구간에 대해서
만 발굴할 수 있는 조사 방법입니다.

선별발굴조사로 진행한다면 조사기간 단축 및 예산 절감 효과가 있음을 충
분히 설명했고 허가 대상 면적을 21,370㎡로 축소하여 진행하기로 합의했습니다.

최초 면적인 58,523m²을 기준으로 발굴 용역을 수행할 경우 42억원이 소요되고 463일의 조사일수 및 용역 중지 기간(동절기 등)을 감안한다면 공사 일정이 약 2년 정도 소요되어 공정지연 위험이 존재합니다. 저희가 제안한 21,370m²을 기준으로 용역을 수행할 경우 조사대가 총 21억원의 사업비 절감과 약 1년의 기간 단축 효과가 있습니다.

또한, 문화재 조사는 표본조사 및 시굴조사가 완료된 이후 전문가를 초빙하여 발견된 유물·유구에 대해 고고학적 가치를 판단하고 구체적인 발굴 절차를 검토하여 최종 발굴 면적을 확정하는 학술자문회의를 거쳐야 합니다.

최종 발굴대상으로 지정한 1~3지점 및 시굴조사 구역 중 1, 2지점은 거리가 가까워 두 지점 모두 발굴 대상에 포함하는 것은 비효율적이므로 면적이 더 큰 2지점(2,992m²)을 제외한 허가 대상 면적을 18,378m²로 확정하며 실질적으로 더 중요한 면적을 중심으로 조사를 진행하고자 했습니다.

'25. 6. 11. 개최된 학술자문회의에서 해당 의견을 피력하여 면적과 금액, 조사기간을 확정했으며, 공사의 지연을 방지하고 사업비 절감에 기여하였습니다.

과도한 조사면적으로 인해 예산 및 인력의 낭비가 우려될 수도 있는 상황에서 다양한 방안을 고안하며 효율적인 자원 활용 방안을 도출할 수 있었으며 최종 18,378m²의 면적을 기준으로 정밀발굴조사 계획을 확정하여, 예산 및 인력 효율에 기여하였습니다.

개 선 효 과

선별발굴조사로 조사 방법을 전환하여 장기간·고비용이 소요될 것으로 예상

된 문화재 발굴조사용역의 규모를 축소($58,523\text{m}^2 \rightarrow 18,378\text{m}^2$)하여 사업단의 공사 여건을 개선하는데 기여하였습니다.

이를 통해, 예산 절감(4,211백만원 $\rightarrow$ 1,847백만원)을 달성하며 과도한 비용의 낭비를 방지하고, 주어진 자원 내에서 효율적인 투자가 가능한 여건을 마련했습니다. 또한, 조사 기간을 단축(463일 $\rightarrow$ 200일)하여 문화재 조사 때문에 지연될 수 있는 상황을 미연에 방지하여 공사 진행에 차질이 없도록 하였습니다.