

한국서부발전(주) 상임감사위원 시 정 요 구

제 목	신재생에너지 사업개발 관련 위험관리위원회 재심의 및 이사회 보고 누락
관 계 부 서	◆◆◆◆◆처 b b b b 부, ♣♣♣♣♣처 J J J J 실
조 치 부 서	◆◆◆◆◆처 b b b b 부, ♣♣♣♣♣처 J J J J 실
구 분	사업관리
내 용	

1. 업무 개요

우리 회사는 정부의 전력수급기본계획²⁰⁾ 및 회사 경영목표의 전력적 방향성을 연계하여 「KOWEPO Vision 2035」²¹⁾ 및 「신재생 RE3527」²²⁾을 수립하고, 이에 따라 실현 가능하고 균형잡힌 신재생에너지 발전사업을 추진하고 있다.

또한 신재생에너지 신규사업 추진에 있어 사업개발의 타당성·적합성·경제성 등을 심의하는 절차를 [표 16]과 같이 운영하고 있으며, 합리적인 의사결정을 거쳐 사업개발에 대한 리스크 관리 강화, 인적·물적 자원의 효율적 투입으로 회사의 재무건정성을 확보하고 지속가능한 성장에 노력하고 있다.

20) 산업통상자원부는 중장기 전력수요 전망 및 이에 따른 전력설비 확충을 위해 「전기사업법」 제25조 및 같은 법 시행령 제15조에 따라 2년 주기로 전력수급기본계획을 수립하고 있으며, 2002년을 시작으로 2022년까지 총 10차례의 계획을 수립함.(2022. 12월 제10차 전력수급기본계획 수립)

21) ♪♪처 ♪♪♪실은 2017년 경영전략체계 구축을 위해 「KOWEPO Vision 2030」을 수립하였으며, 정부의 전력수급기본계획, 신·재생에너지 기술개발 및 이용·보급 기본계획의 기간이 2034년까지 확대 적용됨에 따라 2021. 10월 「KOWEPO Vision 2035」를 수립하고, 최근 2023. 10월 주요 에너지 정책, 경영 효율화 및 핵심가치 기반의 전략방향을 롤링하였음.

22) ♣♣♣♣♣처 ●●●●●부는 2024. 2월 정부의 「제10차 전력수급기본계획」 및 우리 회사의 「KOWEPO Vision 2035」 롤링에 따라 에너지 정책 변화 대응에 신재생 로드맵 롤링 및 전원별 사업추진 계획을 재수립함.

[표 16] 사업 규모·방식별 심의위원회 운영현황

위원회	관련규정	위원장	주요 심의대상
자체사업심의위원회	사업심의 기준	본사 및 사업소 처(실)장	○ 총 사업비 2억원 이상의 신규 자체사업 ○ 1억원 이상의 용역사업
사업심의위원회	사업심의 기준	처장	○ 신규 자체사업 20억원 ~ 100억원 미만 ○ 신규 자체용역 10억원 ~ 100억원 미만
사업개발심의위원회	사업개발 심의위원회기준	기획본부장	○ 국내·외 합작 투자사업 ○ 사업개발심의위원회 사업채택 후 2년 내 전사 위험관리위원회에 상정되지 않은 사업 ○ 기타 기획본부장이 필요하다고 인정한 사업
전사 위험관리위원회	전사적 위험관리기준	기획본부장	○ 100억원 이상의 국내·외 자체사업 및 용역사업 ○ 국내·외 출자사업
투자심의위원회	사업심의 기준	기획본부장	○ 정부 예비타당성 조사 대상
이사회	이사회 규정	이사회 의장	○ 발전소 및 300억원 이상의 비유동자산의 취득 및 처분 ○ 투자회사의 합병, 해산 및 채무보증 ○ 의결사업중 사업비의 5% 이상이면서 100억원 이상 증액되는 사업의 변경계획 ○ 기타 이사회 또는 사장이 필요하다고 인정하는 사항

※ 자료 : 사내 기준 및 규정 내용 재구성

2. 관계법령·규정 및 판단기준

사내 기준 「전사적위험관리기준」 제8조 제10호에 따르면 전사 위험관리위원회의 원안 승인 건에 대해 경제성 하락 등의 사유로 사업진행 여부의 재검토가 필요한 경우 전사 위험관리위원회의 재심의를 거치도록 규정하고 있다.

그리고 사내 규정 「이사회 규정」 제5조 제11항에 따라 이사회 또는 사장이 필요하다고 인정하는 사항일 경우 이사회 보고 안건으로 부의하도록 규정하고 있다.

따라서 전사 위험관리위원회의 심의를 거쳐 신재생에너지 개발사업을 추진하는 과정에서 대·내외 사업환경 변화에 따라 경제성 하락 등의 사유가 발생한 경우 전사 위험관리위원회의 재심의를 거쳐야 하며, 이사회 심의를 거친 사업을 철회하는 경우에는 사장 또는 이사회에 보고하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 감사대상 기간에 추진중인 신재생에너지 개발사업에 대해 심의절차 및 이사회 보고 절차 준수 여부를 확인한 결과, ‘※※ ※※ 75MW 육상풍력 발전사업’ 및 ‘§§ §§ 9MW 연료전지 발전사업’, ‘㉠㉠ 2단계 연료전지 발전사업’에 대해 해당 심의·보고 절차를 누락한 것으로 확인되었다.

◆◆◆◆◆처 b b b b 부에서 추진하는 ‘※※ ※※ 75MW 육상풍력 발전사업’의 경우 2021년 5월 전사 위험관리위원회 심의·의결, 2021년 7월 이사회 승인을 거친 후 사업개발을 추진하였으나, 사업을 추진하는 과정에서 주기기 제작사 변경 및 발전량 축소, 타인 자본의 가중평균금리 상승으로 [표 17]과 같이 수익률, 순현재가, 투자비용 회수기간 등 경제성 지표가 하락하였음에도 전사 위험관리위원회의 재심의를 거치지 않고 사업을 지속 추진하고 있는 것으로 확인되었다.

[표 17] ※※ ※※ 75MW 육상풍력 발전사업 경제성 지표 변동 현황

구분	총사업비	P-IRR	E-IRR(서부)	B/C	NPV	PBP(년)
이사회(2021년 7월)	2,277억원	5.42%	9.12%	1.04	79억원	14.4
2022년 1월	2,117억원	5.01%	5.67%	1.00	1억원	20.0
2022년 4월	2,131억원		5.44%			

※ 자료 : ※※ ※※ 75MW 육상풍력 발전사업 변동사항 보고(∴ ∴ ∴ ∴ 부, 2022. 4. 29.) 발체

한편 ♣♣♣♣♣처 ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ 실에서 추진한 ‘§§ §§ 9MW 연료전지 발전사업’ 및 ‘㉠㉠ 2단계 연료전지 발전사업’의 경우 초기에 자체사업 개발 형태로 추진하였으며, 2021년 8월 전사 위험관리위원회 심의·의결 및 이사회의 승인을 거쳐 사업을 추진하였으나, 사업 추진과정에서 2022년 9월 대내외 환경분석을 통해 공동 개발방식(출자방식)으로 전환하였다.

이에 따라 2023년 6월 본 사업에 대해 사업개발심의위원회의 원안 승인을 추가로 거쳤으나, 연료전지 사업환경 및 대내외 사업여건 변화로 인해 사업개발

의 장기 지연 및 지역 주민들의 지속적인 민원이 발생함에 따라 발전사업허가에 대한 양도 결정을 2024년 3월 8일 ♣♣♣♣♣처에서 승인하고 사업을 철회하였다.

이에 대해 해당 사업이 이사회 심의·의결을 통해 추진한 사업임에도 사업개발 주관 처 단위에서 사업철회를 내부적으로 결정하였으며, 사장 또는 이사회에 보고를 누락하여 경영진의 의사결정이 없었던 것으로 확인되었다.

이에 따라 ◆◆◆◆◆처 b b b b 부는 ‘※※ ※※ 75MW 육상풍력 발전사업’의 경제성 지표 하락에 대한 리스크 관리 대책을 수립하여 전사 위험관리위원회의 재심의를 거쳐야 하며, ♣♣♣♣♣처 J J J J 실은 ‘§§ §§ 9MW 연료전지 발전사업’ 및 ‘㉠㉠ 2단계 연료전지 발전사업’의 사업철회에 대한 사항을 사장 또는 이사회에 보고할 필요가 있다.

관계부서 의견 및 검토 결과

상기 신재생에너지 개발사업 담당자는 사업타당성 검토 등에 대한 심의·의결 절차를 누락한 사실에 대해 인정하였으며, 누락한 전사 위험관리위원회 재심의 및 이사회 보고 절차와 관련하여 후속조치를 취하고, 향후 위와 같은 사항이 발생하지 않도록 주의하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

◆◆◆◆◆처장은 전사 위험관리위원회의 재심의를 누락한 풍력사업에 대해 전사 위험관리위원회의 심의를 거쳐 해당 사업개발의 리스크를 체계적으로 관리하시기 바랍니다. (시정)

♣♣♣♣♣처장은 이사회의 심의·의결을 통해 추진한 연료전지 사업에 대한 철회 사항을 사장 또는 이사회에 보고하시기 바랍니다. (시정)