

권고 · 통보

제 목 ☒☒☒ 수명연장 프로젝트 및 성과 관리 미흡

관 계 부 서 ◇◇◇◇처(○○○○사 현지법인)

조 치 부 서 ◇◇◇◇처(○○○○사 현지법인)

내 용

1. 업무 개요

○○○○사는 ☐☐☐☐ Hub, ⚡⚡⚡ 유전 등의 생산물 처리를 위한 해양 생산시설인 ☒☒☒ FPSO(이하 “FPSO”라 한다)¹⁾를 운영 중이며, 위 FPSO의 설계수명은 20XX년 말까지이다.

이에 ○○○○사는 FPSO의 운영수명을 연장²⁾하기 위해 ☒☒☒ 수명연장 프로젝트(☒☒☒ Asset Life Appraisal·Extension Project, 이하 “프로젝트”라 한다)를 20YY년부터 감사일 현재까지 추진하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

위 프로젝트는 시설운영팀, 안전팀, 설계팀 등 다양한 부서가 연계된 시설 자본투자 프로젝트이며, 이와 같은 시설 프로젝트는 관리부서가 전체 공정계획을 수립하여 비용, 일정 등에 대한 계획 대비 실적을 상시 점검·관리하게 하는 것이 바람직하다.

또한 자본투자 프로젝트는 투자비 대비 경제적 효과가 있는지 투자 효율성을 면밀히 검토한 후 진행하고, 진행 중에는 투자 효율성을 상시로 점검하여 프로

1) Floating Production Storage and Offloading(부유식 원유생산 저장 하역 설비)

2) ☒☒☒ FPSO 설계수명 20YY년 말까지이나 광구 종료 시점은 20ZZ년까지로 시설 수명연장 필요

젝트의 소기 목적 달성을 위해 노력해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 전담 관리부서 부재로 인한 프로젝트 단위 공정관리 미흡

○○○○사는 ●●●●에 의한 프로젝트 관리를 20ZZ년 X월 중단한 이후 각 과업을 개별 팀³⁾으로 이관했으며, 이후 자재 조달 지연⁴⁾ 등으로 20YY년 완료 예정이었던 과업이 현재까지 진행되는 등 공정 지연 문제가 발생하고 있었다.

또한 FPSO 거주시설 개선 과업도 20XX년부터 해마다 담당자가 변경⁵⁾되는 등 총괄적인 프로젝트 관리 부실이 우려되고 있다.

나. 프로젝트 이행으로 인한 투자 효율성 점검 불가

○○○○사는 위 프로젝트에 DCS⁶⁾ 교체 과업 등 ■개 분야에 대해 ★★원⁷⁾의 예산을 감사일 현재까지 사용⁸⁾·승인했으나 투입된 예산별 설비에 대한 개선 효과 분석 등 총괄적 성과 관리는 하고 있지 않아 투자 효율성이 제대로 관리되지 않을 우려가 있다.

이처럼 ○○○○사는 전담 관리부서 부재로 인한 관리 소홀로 공정 지연, 담당자의 잦은 변경, 투자 효율성 점검 미흡 등 문제가 발생하고 있는데도 특별한 조치하지 않고 있었다.

3) ◇◇◇ Team, ◆◆◆ Team, ♣♣♣ Team 등 4개팀

4) 납기 지연 사례

- PLC Hardware의 Microprocessor 자재공급 문제로 20XX년 완료 예정이었던 과업이 20YY년 완료됨
- RO Maker의 설계 및 제작 지연으로 20ZZ년 완료 예정이었던 과업이 감사일 현재까지 진행 중

5) 거주시설 개선(Accommodation Upgrade) 과업 담당자 변경 이력

20XX년	20XX년	20XX년
●●●●	♠♠♠♠♠	♣♣♣♣♣

6) Distributed Control System: 생산시설의 공정을 제어·관리하는 전산제어시스템

7) 총 <◇◇◇파운드화 중 ○○○○사 지분 몫(KK%) >▶▶▶파운드화(한화 약 ★★원)

8) 전담부서 부재로 비용집행 집계가 이뤄지지 않아 정확한 사용금액 산출이 어려운 상황임

관계부서 의견 ○○○○사는 감사결과에 이견이 없다고 답변하였다.

조치할 사항 ○○○○사 현지법인 파견직원 최고책임자는

- ① ▣▣▣ 수명연장 프로젝트의 효과적인 진행 이력 및 공정관리를 위해 전담 관리부서를 지정·신설하여 운영하는 방안을 마련하고, (권고)
- ② 앞으로는 시설개선 효과를 포함한 성과 측정 등 투자 효율성을 점검할 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)