

한국전력공사 상임감사위원 통보(우수사례)

제 목 : [1] 현장사무실 및 자재집결소 개설방안 검토를 통한 비용절감
관 계 부 서 : 인천본부 부평전력지사 송전부
모 범 직 원 : 인천본부 부평전력지사 송전부 대리 @@@
내 용

위 직원은 2022년 1월부터 현재까지 부평전력지사 송전부에 근무하며, 첩탑 보강공사를 추진하여 공사비용 절감(약 42백만원)에 아래와 같이 기여하였다.

가공송전선로 공사원가산정지침에 따라 공사현장과 사급자재의 관리, 차량대 기장소 확보 등을 위해 공사구간 중간 부근에 현장사무실 등의 가설물과 자재집 결소를 설치하고 토지 임차기간과 소요면적에 따라 지급임차료를 정산하도록 되어있다.

「345kV 신가좌-신시흥T/L 첩탑보강 및 항공시설물 정비공사」를 진행함에 있어 현장과 근접하며 첩탑보강재, 전선 및 가선장비, 대형 화물차량 등의 보관 이 용이한 위치에 현장사무실을 개설하고자 적절한 필지를 선정하려 하였으나, 공사현장이 시가지에 위치하여 공시지가 대비 실제 월임대료가 높고 현장사무실 개설에 필요한 토지 일부면적만 임대계약이 불가능한 점으로 인해 공사비에 계상 가능한 개설비용 대비 실제 토지임대료가 과다하여 시공사측에서 불만이 제기되 었다.

구 분	선정필지①	선정필지②	선정필지③
토지임대료(실제)	33,000,000 원	44,000,000 원	59,400,000 원
개설비용(설계)	22,616,757 원	27,144,699 원	25,827,000 원

※ 개설비용 산출 시 공시지가 적용, 총 공사기간(11개월) 반영

문제를 해소하기 위하여 담당자는 일반 오피스텔 임대를 통한 현장사무실 개설 및 관내 변전소 여유부지를 자재집결소로 활용하도록 하는 방법을 검토하였고, 이를 바탕으로 현장사무실 및 자재집결소 개설방안을 별도로 수립·시행하였다.

이러한 적극 업무처리를 통해 지급임차료(26백만원), 컨테이너 가설비 및 보안설비(16백만원) 등 총 42백만원의 공사비를 절감하는데 기여하였고, 시공사 민원에 신속하게 대처함에 따라 공사진행 협조를 이끌고 보강공사를 적기에 추진하여 송전설비의 안정성을 높이는데 크게 기여하였다.

익명화	익명화	익명화
현장사무실 및 자재집결소 개설방안 검토자료		

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다. (통보)