

번 호	지 적 사 항	자체처리내용
04	<u>제 목 : 철도건설사업 과정에서 응급복구용 자재확보 필요</u> ○ 조치부서 : [REDACTED] ○ 지적사항 철도건설사업 시설물 인수인계 이후 운영사에서 [REDACTED]장은 [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] 응급복구 예비품 및 외산·특수자재 사전 미확보 시, 초기 고장 발생하는 경우 신속 대응에 곤란함 그러나 [표 1] 및 [표 2]와 같이 ‘철도사업자(철도공사)’ 등은 응급복구용 자재 등에 소요되는 예산확보 계획을 수립하여야 하고, ‘공단’은 철도건설사업 과정에서 신규로 도입되는 외산 또는 특수자재를 사전에 확보하여 제공할 수 있게 되어 있는데도 이에 대한 구체적인 계획이 수립되어 있지 않음 [표1] <u>철도건설사업 시행지침 발췌</u> 제24조(개통사업 운용예산 확보) 철도사업자등은 건설공사 개통에 대비하여 개통 전년도 5월까지 유지보수인력 및 운용인력, 보수용품, 영업운영비품, 응급복구용 자재 등에 소요되는 예산 확보계획을 수립하여야 한다. 제34조(유지보수용품 확보계획 수립) 철도사업자등과 철도시설 유지보수 시행자는 철도건설사업시행자와 협의하여 개통 3개월 전에 운용 및 유지관리를 위한 응급복구용 자재, 보수용품 및 운영비품 확보계획을 수립하여야 한다. [표2] <u>철도시설 유지보수 시행업무 인계인수 협약서 발췌</u> 제9조(응급복구용 자재 확보) “공단”은 철도건설사업 과정에서 신규로 도입되는 외산 또는 특수 자재를 사용한 경우에 응급복구용 자재를 확보하여 제공할 수 있다.	[REDACTED]장은 [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] 사업의 시설물 인수인계와 동시에 응급복구용 자재 및 외산·특수자재가 사전 확보될 수 있도록, 자재반입기간을 감안하여 철도사업자는 일반적인 응급복구용 자재 예산계획수립, [REDACTED]에서는 응급 복구용 자재 예산 선반영, [REDACTED]에서는 외산·특수자재 발주 시 여유분을 반영할 수 있도록 방침 마련 하도록 조치