

주의요구·통보

제 목 연약지반 통로박스 신축이음부 이격에 따른 시공관리 부적정

소 관 부 서 ○○본부

<조치할 사항>

○○본부장은

- ① 연약지반 내 B(함) 통로박스 4개소(대안제1, 대안제2, 대안제3, 황산제1)의 신축이음부 이격 원인 규명 및 보강 대책을 적기에 마련하여, 조속히 시행하시기 바랍니다.(통보)
- ② 건설공사의 시공 및 건설사업관리 업무를 소홀히 하여 ‘B(함)대안 제1’ 등 4개소의 신축이음부 하자를 발생시킨 “서해선(홍성~송산) 복선전철 제6공구 건설공사”의 관련회사와 관련자에 대하여 「벌점 등의 부과기준 및 절차에 관한 지침」에 따라 “부실벌점”을 측정하시기 바랍니다.(통보)

경영본부장은 위 건설사업관리단의 업무에 대하여 지도·감독 업무를 소홀히 한 관련자를 「인사규정시행세칙」 제92조의2에 따라 “주의” 조치하시기 바랍니다.
(주의)