

감사결과처분(요구)서

일련번호	20	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	2	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△△△△△△△△ (△△△ △△△△△△, △△△△△△△△△△△△)	처분요구일자	2022.04.25.	회신기일	처분요구일로부터 각각 2개월 이내

△△△△△△△△△△△△△

(신분상 경고1 · 주의1, 행정상 통보)

제 목 공원시설사업 설계용역 감독 및 공사계약업무 부적정 처리
관 계 기 관 △△△ △△△△△△, △△△△△△△△△△△△△△
내 용

1. 업무처리기준

- 『계약예규』 공사계약일반조건 제2조, 19조, 20조, 21조 등에 따르면 설계 변경에 해당하는 경우를 아래 항목으로 제시하고 있음

1. 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우
2. 지질, 용수등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우
3. 새로운 기술·공법사용으로 공사비의 절감 및 시공기간의 단축 등의 효과가 현저할 경우
4. 기타 발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등

- 공단 『공사업무집행 규칙』 제18조제1항 규정에 의거, 공사감독원은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제규정이 정하는 바에 의하며, 동 규칙 제31조제1항제1호에 의하면 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우 적정한 상태로 설계변경을 하도록 하고 있음
- 총무부-1400호(2015.2.24.) 「계약업무 추진시 유의사항(계약서 작성, 업무분장 등) 알림」을 통하여 계약업무에 대한 부서별 업무 범위를 제시하여 지시함

2. 현황 및 지적내용

○ 2019년 △△△△△△△△△△△△△△ △△야영장 조성 통신공사 계약추진 현황

공 사 명	공 사 기 간	계 약 일 자	계 약 방 법	설 계 금 액	계 약 금 액	계 약 업 체
△△야영장 통신공사	2019. 6. 26. ~ 11.22.	2019. 6. 25.	1인 견적(최저가) 전자수의시당	*,***,***원	*,***,***원	△△△△△△

－ 2019년 △△△△△△△△△△△△△△ △△야영장 조성 통신공사 변경계약 현황

구 분	설계변경 사유	일 자	당초 공사금액	변경 공사금액	비 고
1차 설계변경	옥외설비의 지중인입 외부 방송 시설 설치	19.09.27.	*,***,***원	**,**,***원	증**,***,***원
2차 설계변경	CCTV 배관배선 누락	19.11.20.	**,**,***원	**,**,***원	증1**,***,***원

○ △△△△△사무소는 △△야영장 조성 사업의 일환으로 시행한 통신공사를 시행하여 총액 *,***,***원 규모로 실시설계를 시행하였고, 소액수의견적을 통한 공사발주를 목적으로 계약담당부서(△△△본부)로 계약체결을 위임, *,***,***원(95.07%)으로 계약을 체결하였음

－ 사무소로부터 제출 받은 통신공사 실시설계 결과물에 따르면 통신간선공사와 전화 / TV설비 공사로 구분하는 한편 세부내역을 옥내 공종으로 설계한 것으로 확인됨

－ 사무소 △△△△과에서 2차례에 걸쳐 내부 보고한 현장실정보고서를 살펴보면 ① 옥외설비를 위한 배관매설, ②옥외 방송시설의 설치, ③CCTV배관배선 추가 설치 등이 설계 단계에서 누락되었다는 사유를 제시하여 계약변경을 계약담당부서에 요청함

－ 하지만 현장실정보고서의 내용은 공사감독부서에서 △△야영장의 구성에 따른 통신공사 계획 및 설계하는 과정에서 충분히 검토하여 실시설계에 반영 후 사업계획을 확정 반영 하였어야 하는 사안임에도 이를 소홀히 하여 2차례 계약변경으로 당초 소액 수의계약으로 체결한 *,***,***원에서 **,***,***원에 이르는 규모로 과다증액이 되도록 하는 결과를 초래함

－ 또한, 계약담당부서인 △△△본부에서는 공사감독부서로부터 위임받은 계약체결 요청건에 대해 사업비 산출근거를 비롯한 계약방법을 확인 하고 적법할 경우 공사감독부서의 의견에 따라 적의 계약을 체결 하였다고 하더라도, 이후에 발생한 2차례의 변경계약 요청 건에 대해 종전에 유지된 계약의 정당성,

3. 조치할 사항

－ 공사 감독 및 계약 소홀

구분	직 급	성 명	담당업무	소속 (현 근무처)	처분요구	비고 (담당기간)
1	△△△ △급	△△△	공사	△△△△△△△△△△△△ (現 △△△△△△△△△△△)	경고	2018.02.01. ~ 2021.01.31.
2	△△△ △급	△△△	계약	△△△△△△△△△△△△ (現 △△△△△△△△△△△△)	주의	2019.02.07. ~ 2020.02.06.

- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련