

감사결과처분(요구)서

일련번호	23	감사자	감사실		공 개() 비 공 개(○)
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△국립공원사무소 (△△△국립공원사무소)	처분요구일자	2023. . .	회신기일	처분요구일로부터 1개월 이내

△△△국립공원사무소
(행정상 통보)

제 목 공사업무집행 설계변경 기준 준수 소홀
관 계 기 관 △△△국립공원사무소
내 용

1. 업무처리기준

- 공단 「공사업무집행 규칙」 제31조(설계변경) ① 설계변경은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하며, 기획재정부계약예규 「공사계약 일반조건」을 준용한다.
 - 1. 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우
 - 2. 지질, 용수등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우
 - 3. 새로운 기술·공법사용으로 공사비의 절감 및 시공기간의 단축 등의 효과가 현저할 경우
 - 4. 기타 발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등
- 기획재정부계약예규 「공사계약 일반조건」 제19조의5(발주기관의 필요에 의한 설계변경) ① 계약담당공무원은 다음 각호의 어느 하나의 사유로 인하여 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우에는 계약상대자에게 이를 서면으로 통보할 수 있다.
 - 1. 해당공사의 일부변경이 수반되는 추가공사의 발생
 - 2. 특정공종의 삭제

3. 공정계획의 변경
4. 시공방법의 변경
5. 기타 공사의 적정한 이행을 위한 변경

2. 현황 및 지적내용

○ △△△국립공원사무소는 탐방객 이용이 많고 훼손량이 많은 △△산 인근 탐방로를 정비하여 탐방객 안전관리 및 이용만족도 제고에 최선을 다하고자 2021년 △△△ 훼손탐방로 정비공사를 추진하였음.

－ 2021년 4월 13일 (주)△△△△과 264,298천원에 계약체결하여 △△저수지~△△동 삼거리 구간 등 총 3곳의 사업대상지에 목재계단 및 난간 설치 등의 공종으로 사업을 추진하였으나, 현장실정 보고 후 2021년 5월 12일 설계변경하여 (주)용덕건설과 392,800천원에 변경 계약체결한 사실이 있음.

○ 2021년 △△△국립공원 훼손탐방로 정비공사 현황

구 분	2021년 △△△국립공원 훼손탐방로 정비공사		비 고
	당초	설계변경	
공사기간	2021.4.20. ~ 2021.6.18.(60일)	2021.4.20. ~ 2021.6.25.(67일)	
사업대상지	• (1공구) △△저수지~△△동 삼거리 • (2공구) △△동 삼거리~△△산 • (3공구) △△산~△△△주차장(하)	• (1공구) △△△~△△폭포	
주요공종	• 목재데크계단 설치 36경간 • 목재데크계단 정비 80경간 • 목재계단 설치 55단 • 목재난간 설치 120경간 • 철난간 재도색 21경간	• 목재데크계단 설치 143경간 • 목재난간 설치 147경간 • 돌계단 설치 186경간	
계약금액	264,298천원	392,800천원	증128,502천원
계약업체	(주)△△△△	(주)△△△△	

○ 공단 「공사업무집행 규칙」 제31조(설계변경)에 따르면 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우, 지질 및 용수등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우, 새로운 기술·공법사용으로 공사비의 절감 및 시공기간의 단축 등의 효과가 현저할 경우, 해당공사의 일부변경이 수반되는 추가공사의 발생으로 발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우에 한하여 설계변경을 시행하여야 함에도,

－ △△△국립공원사무소는 2021년 △△△ 훼손탐방로 정비공사 설계변경을 추진하며 당초 사업대상지에(△△저수지~△△동 삼거리 구간 등 총 3구간) 대한 일부변경을 수반하지 아니하고 신규 구간(△△△~△△폭포 1구간)으로 전면

변경하는 등 공단 「공사업무집행 규칙」 설계변경 기준을 준수하지 않고 설계변경한 사실이 있음

- 또한, △△△국립공원사무소가 설계변경하여 정비한 사업대상지 △△△~은 선폭포 구간은 2021년 △△△ 훼손탐방로 정비공사의 설계변경이 아닌 별도의 예산을 반영하여 신규 사업으로 정비하였음이 바람직함.

3. 조치할 사항

- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】
 - 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련