

△△△△공단 상임감사

△△1, 통보

제 목	△△△ △△△ 정비공사(건축, 기계, 부대토목) 공사감독 소홀
소 관 기 관	△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△ △△△, △△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각각 2, 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△△△△△△△는 노후된 △△△△△△를 철거하고 자연친화적인 대피소로 신축하기 위하여 ‘△△△ △△△ 정비공사(건축, 기계, 부대토목)’를 시행하였다.

※ 사업개요

- 사업명: △△△△△△ 정비공사(건축, 기계, 부대토목)
- 사업위치: △△도 △△시 △△동 산△△
- 사업내용: △△△△△△ 정비 1식
- 사 업 비: 2,815,590천원
- 사업기간: 2020. 5. 25. ~ 2022. 10. 25.

2. 관계법령 및 판단기준

△△△△공단 「공사업무집행규칙」 제22조(문제점보고)에 따르면 공사감독관은 공사

추진에 장애가 발생되거나 발생될 우려가 있을 시 계약상대자로 하여금 그 문제점과 대책을 세워 공사감독관을 경유하여 공사집행(감독)부서의 장에게 보고토록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△△△는 『△△△△△△(건축, 기계, 부대토목) 정비사업』을 시행하면서, 노후된 △△△△△△를 철거하고 자연친화적인 대피소로 신축하는 사업을 추진하였다.

△△△△△△ 정비공사(건축, 기계, 부대토목)는 준공계 접수 후 준공검사를 통해 미준공 처리하였으며, 이후 업체의 부도로 타절 준공한 사업으로 준공계 접수 전까지 공사감독은 계약업체로부터 공사 추진 중 문제점에 대해 서류로 보고를 받지 않았고 공사감독업무 중에 계약 내용 미이행 사항을 확인하고도 준공계 접수 전에 문제점에 대한 내부 보고와 계약업체에 계약 내용 이행 촉구를 하지 않는 등 공사감독을 소홀히 한 사실이 있어 이에 따른 재발 방지 대책이 필요하다.

관련부서 의견

△△△△△△△△△△는 종합감사 결과를 수용하며, 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△ △△△△)에게 계약 내용 미이행 사항을 확인하고도 준공계 접수 전 문제점에 대한 내부 보고와 계약업체에 계약 내용 이행 촉구를 하지 않는

등 공사감독 업무를 소홀히 한 △△직 △급 △△△에 대하여 “신분상 △△” 조치를
요구합니다.(△△1)

이사장(△△△△△△△△△△△△)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한
재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)