

종합감사

감사 보고서

- 제주첨단과학기술단지(1, 2단지) 종합감사 -

2024. 12.



감 사 실

1. 감사배경 및 목적

“2024년도 연간감사계획” 수립시 감사 순기 도래에 따라 기관의 핵심사업인 제주첨단과학기술단지 조성사업에 대한 전반적인 점검을 실시하여 ① 첨단 지원 시설(스마트, 엘리트, 세미양) 임대 및 시설물 관리 현황 점검을 통한 효율적 단지 관리를 도모하고, ② 제3차 제주국제자유도시개발센터 시행계획(2022~2031)에 따른 입주기업 운영·육성 지원 고도화를 위한 전략 및 추진현황 점검을 통한 지원사업의 적정성 및 투명성을 확보하며, ③ 제2첨단과학기술단지 기반시설공사 착공에 따른 설계의 적정성 등 핵심 리스크에 대한 사전 점검을 통한 예산 누수를 방지하고자 이번 감사를 계획하였다.

2. 감사대상 및 범위

이번 감사는 ☆☆☆☆실(◎◎◎◎팀, ◇◇◇◇팀) 및 ★★★★★처(○○○○팀, ■■■■■팀)를 대상으로, 2021.10월부터 2024.10월 감사일 현재까지 최근 3년간 제주첨단과학기술단지(1, 2단지) 사업 업무 전반에 관해 점검을 실시하였다.

3. 감사중점

제주첨단과학기술단지 토지 및 시설 등의 관리현황 점검을 통해 단지 활성화를 저해하는 요인을 파악하고, 입주기업 지원사업의 추진체계 및 추진현황 점검을 통해 체계적이고 공정한 지원사업이 이루어지고 있는지 점검하며, 제2첨단과학

기술단지 조성사업 조기 점검을 통해 비효율적 예산 낭비를 방지하는 등 제주첨단 과학기술단지(1, 2단지) 조성사업 업무 전반에 대해 집중 점검하였다.

[표] 분야별 감사중점

단지 운영에 관한 사항	· 지원시설 임대료 책정은 적정한가 · 임대료 장기 체납기업에 대한 관리는 이루어지고 있는가 · 입주기업 선정은 공정하고 규정에 준하게 선정되고 있는가 · 입주기업에 대한 관리는 이루어지고 있는가 · 세미양빌딩 미임대 공간에 대한 관리는 적절하게 이루어지고 있는가 · 미분양 토지에 대한 관리는 이루어지고 있는가 · 공공주택 관련 민원 및 하자에 대한 조치는 적절히 이루어지고 있는가 · 입주자 선정 기준은 적절하고, 자격 변동에 대한 사항은 점검되고 있는가 · 임대주택에 대한 임대료 산정, 청구, 수납은 적절히 이루어지고 있는가
기업 지원에 관한 사항	· 지원사업은 방향성을 가지고 체계적으로 추진되고 있는가 · 지원사업 수혜기업 선정 기준 및 절차는 적정한가 · 지원사업 예산은 목적에 맞게 제대로 집행되고 있는가 · 지원사업 위탁사 관리는 제대로 이루어지고 있는가 · 외부 수탁사업의 예산은 내부규정에 맞게 집행되고 있는가 · 사내벤처 창업 지원에 관한 업무가 제대로 이루어지고 있는가
단지 개발에 관한 사항	· 부지 조성공사 비용은 적정한지, 설계 상 미반영되거나 과도하게 반영된 사항은 없는가 · 조성공사 관급자재 구매는 적절히 이루어지고 있는가 · 부지 조성공사는 지연 없이 제대로 이루어지고 있는가 · 개발토지 취득 시 발생한 세금 등 공과금에 대한 납부 누락은 없는가 · 개발토지 내 무연묘지에 대한 처리는 적정한가 · 기관 소유 공동묘지에 대한 관리는 이루어지고 있는가 · 조성공사 민원에 대한 처리는 적정한가

4. 감사실시 과정

이번 감사는 2024. 10. 15. ~ 2024. 10. 21. 동안 감사 수감부서에 협조요구(일정 조율, 자료요구, 시스템권한 부여, 감사 보조요원 배치 등)하고 감사요망사항 및 애로 사항 청취(감사에 따른 업무처리 지연 우려 등)를 실시하였고, 차질 없는 감사 진행을 위해 준비회의(2024. 10. 9.) 시 발췌한 감사 중점사항(예상문제점)을 2024. 10. 18. 현장 사전조사하여 문제식별 및 원인과악을 하였다. 이후 2024. 10. 22.부터 같은 해 11. 1.까지 9일간 감사인원 6명을 투입하여 예비감사 및 실지감사를 하였다.

5. 감사결과 처리

감사결과 위법·부당사항과 관련하여 실지감사 기간 동안 관계 직원 등의 의견을 청취하였고, 해당 사항에 대한 업무처리 경위와 향후 처리대책 등에 대한 답변서를 받는 등으로 의견을 수렴하였다. 이후 지적사항에 대한 내부검토 및 2024. 12. 24. 감사결과심의위원회의 심의를 거쳐 상임감사의 결재로 결과를 최종 확정하였다.

II

감사결과

1. 처분요구와 통보사항 일람표

일련 번호	제 목	소관부서 (모범부서)	조치부서	처분요구			조치 기한	비고
				처분종류	재정상 조치금액	신분상 조치인원		
1	제2첨단과학기술단지 부지조성공사 건설사업관리용역 계약변경 필요	■■■■■팀	■■■■■팀	시정	-	-	2개월	
2	토지 취득에 따른 취득세 신고 및 납부 업무 미흡	■■■■■팀	△△△△팀	주의	-	2	2개월	
3	첨단과학기술단지 입주기업 임대관리 미흡	○○○○○팀	○○○○○팀	주의	-	-	2개월	

2. 처분요구와 통보사항

가. 첨단과학기술단지 입주기업 임대관리 미흡

- ○○○○팀은 제주첨단과학기술단지 입주기업 임대관리에 필요한 사항을 정한 「입주기업 임대관리 지침」에 따라 단지 내 기관 소유 건축물 임대(계약, 수납 등) 관리를 하고 있음
- 「임대관리지침」 따르면 입주기업이 임대료 및 관리비를 납기일로부터 1개월 이상 연체할 경우 서면으로 미납금액 및 이자 납부를 독촉하고, 3개월 연체하였을 경우 최고장을 발송하도록 하고 있으나, 3~14개월 연체하고 있는 입주기업 4개사에 대해 서면으로 독촉 및 최고장 발송을 하는 않는 등 미납기업 관리 소홀히 하고 있어 관련 부서에 주의가 요구됨

나. 건설사업관리용역 과업변경 및 계약변경 필요

- ■■■■■팀은 제2첨단과학기술단지 조성사업을 위해 부지조성공사를 추진하면서, 발주처인 JDC의 공사감독권한을 대행하여 수행하는 건설사업관리용역을 추진중에 있음
- 당초 건설사업관리용역 계약시 “사업정보관리시스템의 운영”을 과업내용에 포함하여 산출내역서를 작성하였지만, 부서에서는 용역 착수 후 관련 과업에 대한 필요성을 재검토하면서 사업정보관리시스템을 운영하지 않기로 하면서 감사일 현재까지 건설사업관리원에게 관련 과업수행을 지시하지 않고 있음
- 부서에서는 「용역계약일반조건」에 따라 과업내용의 변경에 따른 계약변경을 실시 하여야 하며, 산출내역서를 기준으로 해당 과업을 삭제할 경우 약 2.7억 원을 감액 처리하여야 할 필요가 있음

다. 취득세 지연납부에 따른 가산세 부담(주의요구_관련자 2명)

- □□□□팀(現 ■■■■■■팀)은 제2첨단과학기술단지 조성사업 추진을 위해 토지 보상업무를 담당하고 있으며, 2020년도까지 협의보상으로 토지를 취득한 후 잔여부지는 수용방식을 통한 토지보상으로 토지를 확보하고 있음
- 수용방식으로 토지를 보상하면서, 중앙토지수용위원회의 재결 후 개별토지에 대한 보상금을 토지주에게 지급하거나 토지주와의 보상협의 미성립시에는 보상금을 법원에 공탁하고, 해당 토지의 소유권을 이전, 취득세를 신고납부하고 있음
- 그러나 토지주의 수용재결 불복에 따른 이의신청 또는 행정소송으로 손실 보상액이 증액이 되면 기관은 증액된 금액을 지급하면서 취득세를 수정신고 하여 납부하여야하나, 담당자의 업무처리 미숙으로 일부 증액 건에 대한 취득세 수정신고를 누락하여 무신고 및 최대 340일 납부지연으로 가산세 를 납부한 사실이 있어, 업무 관련자에게 주의가 요구됨

3. 현지조치사항

가. 첨단과학기술단지 노외주차장 관리 소홀

- 제주첨단과학기술단지 노외주차장 관리현황을 점검한 결과, 제1야외주차장에 2대의 캠핑트레일러가 장기주차하고 있는 것으로 확인되어, 관리부서에 적정조치를 요구함

나. 입주기업 지원사업 업무협약 관리 미흡

- 입주기업 지원사업을 추진하면서 추진계획 협약체결에 관한 사항을 별도로 기안하지 않고 선금 지급 시 관련 서류에 협약서를 첨부하거나 체결한 협약서의 행방을 확인할 수 없는 등 협약체결에 관한 사무를 미흡하게 하고 협약관리를 소홀히 한 관리부서에 철저한 업무처리를 요구함