

한국가스공사 상임감사위원

모범사례

일련번호 제21-공급종합-18호

제 목 복합공종공사 현장안전관리방안 수립·시행으로 안전현장 구축

모범부서 ㄹㄹ본부 ㄱㄱ지역본부 ㅇㅇㅇㅇ부

모범내용

ㄱㄱ지역본부 ㅇㅇㅇㅇ부는 직제규정 시행세칙 [별표 2] 분장업무에 따라 공급 설비 신·증설 및 보강공사의 시공 및 공정관리 업무를 담당하고 있으며, 안전 환경부와 협조하여, 토목·기계·전기 등 복합공종으로 시행되는 공사의 현장안전 관리 방안을 수립하고, 시행하여 복합공종으로 시행되는 공사현장의 안전을 확보 하고 공사감독의 현장 안전관리 역량을 향상 시켰다.

가. 동일 작업구역에 토목·기계·전기 복합공종 수행공사 발생

2020년 ㄱㄱ지역본부 ㅇㅇㅇㅇ부에서 시행한 “❖❖관리소 계량설비 용량보강 공사”, “❖❖관리소 계량설비 용량보강 전기공사” 및 “€€, 초평 피깅설비 보강 공사”, “€€관리소 피깅설비 보강관련 전기공사”는 연초 확산된 Covid-19로 인해 공사발주 및 착공이 지연되어 절대적인 공사기간이 부족한 상황에서 불가피하게 동일 작업구역에서 토목·기계·전기 등 복합공종의 공사가 동시에 시행됨에 따라, 협소한 현장에서 중장비의 동선겹침 등 각 공종의 위험요소가 가중되는 상황이 발생하여 안전하고 효율적인 공사관리 방안이 필요한 상황이었다.

♠♠지역본부 ○○○○부는 일 1회 공사감독, 안전감독, 현장소장이 참석하는
복합공종 현장안전관리 사전회의를 통해 매일 예정된 각 공종별 작업사항을 공유
하여 중복이나 간섭 등 갈등사항을 최소화하고 안전의 사각지대를 해소하는데
초점을 맞추어 협의하였다.

또한 공종별 협의를 통해 위험요소의 중첩을 차단하고 근로자와 중장비의 동선 분리 결정 및 신호수 배치 위치의 사각지대를 해소하여 안전사고를 예방하고, 절대적으로 부족한 공기를 극복하며 공사를 성공적으로 수행하였다.

이를 통해 ♠♠지역본부 ○○○○부는 기존의 안전관리 방안인 TBM 및 작

업허가 절차에 더해 복합공종 현장안전관리 사전회의를 통해 안전한 현장을 구축하였을 뿐만아니라, 차후 복합공종이 시행되는 공사에 대해 지속적으로 적용할 수 있는 현장안전관리방안의 새로운 모델을 제시하였다.

조치할 사항

사장은 업무추진과 최선의 안전관리로 안전사고를 예방한 ♡♡지역본부 ○○○○부의 모범사례를 전사에 널리 알려 주시기 바랍니다. (통보[모범사례])

[관련부서] ♡♡지역본부 ○○○○부