

한국가스공사 상임감사위원

경고 요구 및 통보

일련번호 제21-실증연구-3호

제 목 감압발전설비 설치공사 역무이행 소홀

소관부서 ○○본부 ■■■■처

조치부서 ■■■■처, ■■■■처

내 용

1. 업무 개요

■■■■처 ○○○○부는 「직제규정 시행세칙」 별표2. “분장업무”에 따라 “공급설비분야 국산화 기술개발 및 실증”과 공급관리소 신·증설 공사를 위한 “기술검토 및 인·허가” 업무 등을 담당하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

○○○○원은 2017. 5. 1.부터 “자체과제”로서 「감압발전기 국산화 및 감압발전공정 현장적용 연구¹⁾」를 수행하고 있으며, 위 “연구과제 시행(안)²⁾”과 “연구계획서³⁾”에 감압발전기 설치 공사를 위한 “기술검토 및 승인”, “인허가” 및 “현장 공사감독” 등 공사 관리업무와 설치 완료 후 “현장 시운전” 등의 “감압발전공정 현장적용” 역무는 ■■■■처(○○○○부)가 수행하도록 되어 있다.

1) 1.5MW급 2단 감압발전기 국산화 및 감압발전공정 현장적용 연구

· 연구기간 : 2017. 5. 1. ~ 2021. 6. 30.

· 연구내용 : 감압발전기 국산·개발 및 공급관리소 정압기를 대체해 정압과 동시에 전력을 생산하는 감압발전공정 실증 연구

2) ○○○○원-597(2017. 2. 6.), ○○본부장 협조 및 ○○○○부사장 전결

3) ○○○○원-3188(2017. 6. 2.), ○○○○부장 협조

한편 「위임전결규정」 제7조(전결사항 등)에 따르면 본부 간 조정을 요하는 중요사항은 부사장이 전결하여 결정하도록 되어 있다.

따라서 ■■■■처(○○○○부)는 “연구과제 시행(안)”에 따라 ♠♠관리소 내 감압발전기 설치공사를 위한 ①기술검토 및 승인, ②인허가 추진 및 ③현장 공사감독 업무를 주관하여 수행하여야 하며, 이에 대한 역무 변경이 필요한 경우 관계부서(●●●●원 등)와의 협의를 거쳐 ●●●●부사장에게 보고 후 그 결정에 따라야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

○○○○부는 ●●●●원과의 협의 또는 ●●●●부사장에게 보고 없이 “연구과제 시행(안)”으로 정한 바와 다르게 감압발전기 설치공사를 위한 “①기술검토 및 승인”과 “②인허가 추진” 업무를 ●●●●원에게 대신 수행하게 하면서 【표 1】과 같이 ●●●●원이 요청하는 사항에 대한 지원업무만을 수행하였고,

【표 1】 감압발전설비 설치공사 관리 업무수행 현황

구 분	수행 업무	비고(●●●●원)
① 설계 검토 및 승인	설계용역 성과물인 공사 발주자료(시방서, 도면 및 설계내역 등) 검토	공사 발주자료 ○○○○부에 검토요청, 검토 결과를 바탕으로 최종 승인
② 인허가 추진	○○부에 “공사계획승인” 신청	- “기술검토서” 작성, 제출하여 한국***공사로부터 승인 받음 - “공사계획승인” 신청서를 작성하여 ○○○○부에 승인 신청 요청 - 정압동/전기동 건축허가를 신청하여 △△시로부터 승인 받음

더욱이 “③ 현장 공사감독” 업무의 경우 2020. 1. 14. 관계부서(●●●●원, ○○○○부, ●●지역본부) 합동협의체 회의를 통해 ●●지역본부에서 수행하게

하면서 필요한 공사감독 인력⁴⁾을 충원해 주기로 하였으나 이에 대해 조치하지 않았고, 이로 인해 ○○지역본부는 ♠♠관리소 내 감압설비 설치공사 감독 역무 수행이 불가함을 ○○○○원에 통보하였다.

그 결과, 공사 관리 경험이 없는 ○○○○원은 ♠♠관리소 내 감압발전기 설치공사 관리업무(인허가 추진 및 공사감독)를 직접 수행하였고, 이 과정에서 법적사항 검토 없이 임의로 잘못 판단하여⁵⁾ 인허가 전에 공사를 착공하여 진행하는 등 관계법령⁶⁾에서 정한 사항을 위반하였다.

이와 같이 ■■■■처 ○○○○부는 감압발전설비 설치공사 역무이행을 소홀히 하여 ○○○○원이 감압발전기 설치공사 관리업무를 부적정하게 수행하는 원인을 제공하였다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

① ○○○○부는 당초 “감압발전기 현장적용 연구”에서 연료전지, 수소충전 설비 등이 포함된 “복합에너지허브 실증사업”으로 변경 추진됨에 따라 전체 공사에 대한 통합관리가 불가피하게 됨에 따라 ○○○○원이 주관하여 수행하고⁷⁾ ○○○○부는 설계 검토 및 인허가 등 ○○○○원의 요청사항에 대한 지원업무를 수행하게 되었으며,

○○지역본부 “공사감독 충원 요청” 건에 대해서는 ■■■■처 내부회의를 통해 향후 “공사계획승인” 완료 후 해당 공사가 착공 될 때 조치하기로 하였다

4) ○○○○원은 2020. 1. 17. “♠♠관리소 내 감압발전기 설치공사 시공관리” 협조 요청(대, ■■■■부, ○○○○부)

5) 감압설비 설치공사를 위한 기초공사까지는 공사계획승인 없이 가능하며, 전기동은 가스공급설비와 직접적인 연관이 없는 시설로서 건축허가만으로 공사가 가능하다고 판단함

6) 「도시가스사업법」 제11조(시설공사계획의 승인)에 따라 기존 가스공급시설을 변경할 때에는 ○○○○부로부터 “공사계획승인”을 받아야하며, 「건축법」 제11조(건축허가)에 따라 건축물을 건축하려는 자는 지자체장의 허가를 받아 함.

7) 2017. 6. 2. 최초 연구계획서에 ○○○○부 차장이 “감압공정 현장적용 분야” 책임자로 선임되었으나, 이후 2019. 11. 29. “변경 연구계획서”로 “감압공정 현장적용 분야” 책임자가 ○○○○원 연구원으로 변경됨

고 주장하면서도 2020. 10월 공사가 착공되어 진행되었음에도 이에 대해 파악하지 못해 공사감독 인력 충원 건에 대해 적기에 조치하지 못한 점 등 ♠♠관리소 감압설비 설치공사 관리역무를 소홀히 책임을 인정하고 있다.

② 또한, ○○○○부는 ♠♠관리소 내 감압발전설비 설치공사에 대한 체계적 공사 관리(작업허가, 공사감독 및 중요 인허가 사항 등) 방안을 마련하여 수행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

① ㉹㉹㉹㉹처장은 감압발전기 현장적용 역무를 소홀히 한 관리책임자에게 경고 조치하시기 바라며, (경고)

[관련자]

○○본부 ㉸㉸㉸㉸처 ○○○○부 부장 LLL (현 ㉸㉸㉸㉸㉸부)

② ㉸㉸㉸㉸처장은 ♠♠관리소 내 감압발전설비 설치공사에 대한 체계적 관리(작업허가, 공사감독 및 중요 인허가 사항 등) 방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다. (통보)