

■ 지적사항 요약

2 연구시설 관리 분야 (5건) No. 5~9

(7)

연구센터 유량계 교체작업 설계·정산 부적정

부서경고, 시정, 통보 - ■원 팀

【현황 및 근거】

- 2023년도 엔지니어링 노임단가의 월평균 근무일수가 22일에서 20.6일로 변경 (한국엔지니어링협회, 2023년 7월 30일자 발표)
- ㉠㉡ 연구개발설비 계약특수조건 제18조에 따라 직접노무비는 정비대상 수량 증감 등에 의해 변경될 수 있으며, 고장점검정비는 실적정산(*)
- * 2022년부터 모든 통지건에 대해 ㉢오더를 발행하여 처리하고, 고장점검은 실적정산

【문제점】

- ① (유량계 및 배관교체 작업 설계 부적정) 월평균 근무일수 기준이 22일에서 20.6일로 변경되었으나, 설계공량 산정 시 22일로 적용하여 공사비가 과다 계상

< 유량계 및 배관교체 작업 월평균 근무일수 변동에 따른 계약금액 >

(단위: 원, 부가세 포함)

계약구분	월평균 근무일수	산출공량	계약금액
2024~2025년 ㉠㉡공사	22일 적용 시	2,376MD	??
	20.6일 적용 시	2,224.8MD	??
	과다 산정내역	151.2MD	??

- ② (중장비운영 비용 정산 부적정) ㉢오더 발행을 통해 작업관리를 하지 않고 투입물량에 따라 실적정산 없이, 계약된 공량으로 공사비 지급(??원)

< 중장비운영 인력 공사비 계약 및 지급현황 >

(단위: 원, 부가세 포함)

연도	설계(계약)공량	산정기준	공사비 지급	직접노무비	공사비
2022	80MD	- 중장비 운전: 주1회 (1MD×52주=52MD) - 중장비 관리: 월1회 (1MD×12개월=12MD)	확정분 지급 (실적정산 미시행)	??	??
2023	64MD			??	??
2024~ 2025	128MD		실적정산 없이 기성 지급(2회)	??	??

* '22, '23년은 계약이 완료됨에 따라 현재 진행 중인 계약을 대상으로 감액 조치

- ③ (유량계 및 배관교체 작업 정산 부적정) 실 작업수행 실적을 기준으로 실적정산을 하지 않고 공사비를 지급

< 유량계 및 배관교체 작업 공사비 지급현황(2022~2023년) >

(단위: 원, 부가세 포함)

연도	작업방법	실수행기간	기간	설계MD (A)	실적MD (B)	차이 (A-B)	비고
2022	◎오더	4~12월	9개월	1,188	1,035.6	152.4	확정분 지급
2023	◎오더	4~11월	8개월	1,188	868.3	319.7	

【조치할 사항】

- ▶ 고장점검, 유량계 및 배관교체 작업, 중장비 운영 비용에 대해 실적정산을 하지 않는 등 공사비 지급관리를 부적정하게 수행한 부서에 경고 요구 (**부서경고**)
- ▶ 유량계 및 배관교체 설계 시 월평균 근무일수 오적용으로 과다 계상된 ??원(부가세 포함)을 설계변경 시 감액 조치 (**시정**)
- ▶ 실적 증빙자료 없이 지급한 중장비 운영 비용 ??원(부가세 포함)을 향후 기성 지급 시 감액 조치 (**시정**)
- ▶ 공사비 실적정산에 대해, 유량계 및 배관교체 작업의 경우 계약상대자에게 통보 후 지급하고, 중장비 운영의 경우 계약특수조건에 반영하여 지급토록 관리 (**통보**)