

(8)

건설공사 설계변경 및 계약금액 조정 관리 미흡

부서경고 - [재]배단 [내]안전건설사무소 / 통보 - [재]배단 [재]채부

【현황 및 근거】

- 「건설공사 업무수행지침」에 제97조, 사내표준인 「건설공사 기술표준」 3.32항 등에 따르면 ① 발주청은 FCN 타당성 인정범위 등에 따라 경미한 설계변경의 구체적 범위를 정하여 통보하고, ② FCN 관리대장, 수량산출 내역서 등을 건설사업관리기술인으로부터 사후 서면보고 받도록 되어 있으며, ③ FCN은 현장에서 즉각적인 조치가 필요한 경미한 변경 사항 등에 한하여 변경토록 하여야 함
- 「공사관리규정」 제16조에 따라 ④ 공사시공부서장은 설계변경 사항의 현황을 상시 관리하고 원활한 시공이 가능토록 지체없이 의사 결정을 수행하여야 하고, ⑤ 설계변경에 대한 계약금액 조정을 적어도 연1회 이상 하여야 함

【문제점】

- (설계변경 관리 미흡) ① FCN의 구체적 범위 미통보, ② FCN 사후관리 미흡, ③ DCN 대상임에도 일부 FCN 처리, ④ 실정보고에 대해 의사결정 수행 일부 누락

< [내]안전건설사무소 건설공사 변경관리 현황 >

구분	FCN 현황		실정보고 현황		
	발행건수	사후보고	발행건수	처리	미처리
[내]안전건설	109 (7)*	20	51	24	27
[재]안전건설	131	131	87	82	5
[내]안전건설	163	163	65	62	3(검토중)

※ FCN 109건 중 7건은 압입 도달구 위치 또는 압입방법 변경 건으로 경미한 변경이 아닌 DCN관리 대상

- ①, ②, ③, ④ 사항 해당부서 : [내]안전건설사무소

- (설계변경·계약금액 조정 소홀) 건설사업관리기술인은 ⑤ 설계변경사항이 다수 있음에도 최초 건설공사 계약 후 설계변경과 계약금액 조정을 하지 않음

< 설계변경, 계약금액 조정 미이행 현황 >

[내]안전건설		[재]안전건설		[내]안전건설	
공사구분	변경건수	공사구분	변경건수	공사구분	변경건수
· [마]락~[마]마	36건	· [마]가~[마]내(2공구)	41건	· [마]사~[마]사 1공구	101건
· [마]마~[마]바	26건	· [마]가~[마]내(2공구)	40건	· [마]사~[마]사 2공구	79건
					48건

【조치할 사항】

- ▶ 설계변경 관리를 미흡하게 수행한 담당부서에 경고 조치
- ▶ 건설사업관리용역 평가 시 설계변경·계약금액 조정업무 소홀에 대해 감점 반영 통보