

■ 주요 지적사항 요약

다

계약관리 분야 (11건)

12

물품구매 계약업무 관리 부적정

경고 - ㉠처 ㉠부 SLK

【관계규정 및 판단기준】

○ 公社 「계약업무관리지침」 제11조, 제12조 및 제18조에 따르면 납품되는 모든 물품에 대하여 공사 표준규격, 구매사양서 및 계약조항에 의거하여 적정 소요일수(3일) 이내에 검수를 완료하고 적부를 판정하여야 함

○ 公社 「물품구매계약일반조건」 제16조, 제22조 및 제23조에 따르면 검사 불합격 등 계약상대자의 책임사유로 납품기한을 초과*할 경우 지체상금을 부과하여야 함

* 계약상대자의 책임에 속하지 않는 사유인 경우 계약기간 연장가능

< '㉠㉠㉠ 구매' 검수 시행 내역 >

구분	계약준공일	검수요청일	검수일	검수결과	불합격사유	비 고
1차	'24. 09. 29.	'24. 09. 27.	'24. 10. 18.	불합격	요청사항 미구현	납기일 변경(09. 29. → 10. 17.)
2차	'24. 10. 17.	'24. 10. 29.	'24. 10. 29.	합격	-	지체일수(12일) 산정(10. 17. ~ 29.)

【현황 및 문제점】

- ① (물품검수 적기 미시행) 1차 검수요청 이후 검수시행까지 적정 소요일수 18일 초과
- ② (계약기간 연장 부적정) 계약상대자의 과업 미완료로 검수결과가 불합격임에도 부서 자체적으로 납기 18일 연장 시행
- ③ (지체상금 과소 산정) 물품검수 지연 및 부적정한 계약기간 연장으로 지체상금 286천원 과소 산정

< '㉠㉠㉠ 구매' 지체상금 산정 >

(단위 : 천 원, VAT 포함)

구분	계약금액 (A)	지체상금			비고
		지체일수(B)	지체상금률(C)	지체상금(A×B×C)	
기존산정	23,800	12일(10. 17. ~ 10. 29.)	0.75/1000	214	(적정산정) 검수 적기 (3일) 완료 및 계약기간 연장 미시행 시
적정산정		28일(10. 01. ~ 10. 29.)		500	

【조치할 사항】

- ▶ 물품구매 계약업무 관리를 부적정하게 처리한 담당자에게 엄중한 경고 (경고)