

한국남동발전(주) 상임감사위원

주 의 요 구

【8】

제 목 계획예방정비공사 사전 준비 미흡

관 련 부 서 ○○○○본부 ●●●●실 * * 부

조 치 부 서 ○○○○본부 ●●●●실 * * 부

내 용

1. 업무개요

○○○○본부는 발전설비 정비를 위해 [표 1]과 같이 계획예방정비공사 계약을 체결하고 시행하였다.

[표 1] 최근 3년간 ○○○○본부 계획예방정비공사 계약 현황

(단위 : 원)

순번	공 사 명	계약상대자	계약금액
1	20xx년 x호기 * * * * *공사	◆◆◆◆◆	
2	20xx년 x호기 * * * * *공사	◆◆◆◆◆	
3	20xx년 x호기 * * * * *공사	◆◆◆◆◆	

그리고 계획예방정비공사 계약상대자가 역무 수행 중 발전소 내의 동작기계 등의 정비여건상 자체 가공이 불가능하다고 요청하는 경우에 한하여 발주자가 판단하여 외주가공으로 처리하고 있다.

2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

「발전소 계획예방정비공사 관리절차서」 5.1(계획예방정비공사 작업항목 선정)에

따르면 공사시공부서¹⁾는 계획예방정비공사 계획 수립 시 설비별로 운영상의 문제점, 고장이력, 타사업소 유사고장 사례 등을 종합적으로 검토해서 공사 범위, 정비 방법, 자재 조달계획, 공사 설계서 등을 산정 및 확정한다고 되어 있다.

그리고 「계약규정」 제7조(계약의 방법)에 따르면 계약의 방법은 「계약사무 규칙」 제6조에 따르며, 모든 계약업무의 집행은 전자조달시스템에 의함을 원칙으로 한다고 되어 있다.

따라서 공사시공부서는 사전에 계획예방정비공사 계획 수립 시 정비항목의 종류, 성격 등을 면밀히 검토하여 계획예방정비공사 계약상대자가 수행가능한 업무 및 별도로 공사나 용역으로 추진해야 하는 업무를 명확히 구분해서 계획 예방정비공사 계획을 수립해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 종합감사(2024. 5. 13. ~ 5. 24.)를 통해 ○○○○본부의 계획예방정비공사 기간 동안 외주가공 공사통보서 현황을 점검한 결과, [표 2]와 같이 최근 3년간 ○○○○본부에서 시행한 계획예방정비공사의 외주가공은 계획 대비 실제 외주가공비 및 건수가 상당히 증가하였다.

[표 2] 최근 3년간 계획예방정비공사 외주가공 현황

(단위 : 건, 원)

1) 공사시공부서 : 사업소 차·설비 설비 유지정비를 담당하는 부서

가공으로 작업 지시하여 경쟁 입찰 등의 방법으로 다수의 공급자에게 입찰 참여 기회를 제공하지 않았다.

관계부서 의견

이에 대하여 관계부서는 계획예방정비공사 사전 준비가 소홀하였음을 인정하고 앞으로 법정검사와 관련된 * * * 및 * * * * * 시험은 물량의 규모가 다소 명확하므로 입찰을 통해 별도의 용역으로 진행하겠으며, * * * * 공사, * * * * * * * * * * 공사 등은 과거 정비물량을 토대로 단가공사 계약을 검토해서 다수의 공급자에게 입찰 참여기회를 제공하고 외주가공비를 줄이는 노력을 하겠다는 취지의 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○○○본부장은 계획예방정비공사 도급계약 역무에서 제외되는 작업은 정비작업의 성격, 종류 등을 검토하여 별도공사나 용역으로 발주하는 등 계획예방정비공사 관리를 철저히 하시기 바랍니다. (주의)