

한국농어촌공사 감사

[시정] 요구

제 목 용수로(개거) 철근 배근계획 부적정

해 당 부 서 가가가가본부 라라지사, 아아지사, 사사사사사사지사

조 치 부 서 가가가가본부 라라지사, 아아지사, 사사사사사사지사

내 용

1. 업무개요

가가가가본부 라라지사 등 3개 지사에서는 [표 1]과 같이 “●●지구 수리시설
개보수사업” 등 3개 지구를 시행하고 있고, 주요 공사 계약 내용은 [표 2]와 같다.

[표 1] 주요 사업현황

지사명	지구명	사업명	사업면적 (ha)	주요공종	총사업비 (백만원)

자료: 부서 제출자료 재구성

[표 2] 주요 공사 계약내용

지사명	계약명	공사계약			준공(예정)일	비고
		계약상대자 (대표자)	계약체결일	계약금액 (천 원)		

자료: 부서 제출자료 재구성

2. 판단기준

「농업생산기반정비사업 계획설계기준 수로편」(이하 “계획설계기준”이라 한다) ‘제3장 설계의 기본사항 3.3 구조설계’에 따르면 수로의 구조설계는 구조물이 받는 하중, 지반의 역학적 성질, 기상조건 등에 대응하는 시공조건 및 경제성 등을 고려하여 구조물의 형식, 설계수치 및 구조세목 등을 결정하도록 하고 있고,

계획설계기준 ‘제4장 수로시설의 설계 4.2.3 구조설계’의 구조계획에 따라 각 부재의 두께, 철근량을 결정하고 이 때 토압, 수압, 활하중, 자중, 기초반력 등의 하중을 고려하여 단면 및 철근량을 산정하도록 되어 있다.

그리고 公社「공사감독 업무지침」 제14조(설계도서 등의 검토)에 따르면 공사감독은 설계도면, 시방서, 구조계산서, 산출내역서 등의 내용을 숙지하여 감독하여, 현장 조건에 부합 여부, 설계도서·시방서 등 설계도서의 상호 일치여부, 설계도서의 누락 및 오류사항 등을 검토하여야 하며,

기획재정부 「(계약예규)공사계약 일반조건」 제19조(설계변경 등)에 따라 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우에는 설계변경을 실시하여야 하고, 같은 조건 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따라 설계변경으로 시공방법의 변경 등 공사량의 증감이 발생하는 경우에는 계약금액을 조정하도록 규정하고 있다.

따라서 설계자는 계획설계기준에 따라 수로구조물의 설계 시 시공조건 및 경제성 등을 고려하여 구조물의 형식, 설계수치 및 구조세목 등을 결정하여야 하며,

공사감독원은 설계도서에 누락·오류사항이 있는지와 현장조건과 부합하는지

등을 면밀히 검토하여 설계변경 사항이 발생되었을 때에는 설계변경하고 설계 변경으로 인한 계약금액을 조정하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ○○지사 등 3개 지사에서 시행 중인 수리시설개보수사업의 설계도서를 검토한 결과, 신규 용수로 단면을 계획(●●지구: 7조 2,625m, ◎◎지구: 22조 5,052m, ▲▲지구: 8조 1,646m) 하며 [표 3]과 같이 단철근(주철근 직경 H=16mm, 배근간격 200mm)으로 계획하였으나,

[표 3] 개거 단면계획

구 분	규 격 (B×H)	단면계획			
		철근배근	철근간격(mm)	철근직경(mm)	부재 최소치수(mm)

자료: ○○○○○본부 기반사업부 제출자료 재구성

주철근 철근직경 H=13mm, 배근간격 250mm로 계획하여도 허용안전율을 충분히 확보할 수 있는데도 단면계획을 조정하지 않아 [표 4]와 같이 해당 공사비 00,000천 원 상당액이 과다하게 있는데도 감사일 현재까지 설계변경 및 계약금액을 조정하지 않은 사실이 있다.

[표 4] 공사비 비교 검토

(단위 : 천 원)

지사명	지구명	구분	공종	공사비		
				당초(A)	정당(B)	차인(B-A)
계						00,000
 						

자료: 가가가가본부 기반사업부 제공자료 재구성(제경비, 관급자재비 포함)

그 결과 불필요한 공사비가 과다 계상되어 해당 공사비 00,000천 원 상당액의 예산이 낭비될 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

해당 부서에서는 감사 지적사항을 수용하며 향후 시행계획변경 시 과다하게 반영된 공사비를 감액 조정하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 시정

사장(가가가가본부 라라지사장, 아아지사장, 사사사사사사지사장)은 ●●지구
구 수리시설개보수사업 등 3개 지구에 과다하게 반영된 철근 물량을 「(계약예규)
공사계약 일반조건」 제19조에 따라 설계변경하시고, 같은 조건 제20조에 따라
해당 공사비 00,000천 원(라라지사 0,000천 원, 아아지사 00,000천 원, 사사사사
사사지사 00,000천 원) 상당액을 ‘감액’ 조치하시기 바랍니다. (시정)