

# 한국농어촌공사 감사

## [시정] 요구

제 목 토취장 부대시설 설계변경 미실시

해 당 부 서 가가가가본부 다다다다지사

조 치 부 서 가가가가본부 다다다다지사

내 용

### 1. 업무개요

가가가가본부 다다다다지사(이하“다다다다지사”라 한다)에서는 경지의 범용화로 토지 이용을 극대화와 대형기계화 및 공동영농 도모 등 농민들의 영농편의를 위한 “▲▲지구 대구확경지정리사업”(이하“▲▲지구”라 한다)를 [표 1]과 같이 시행하고 있으며,

[표 1] 주요 사업현황

| 지사명 | 지구명 | 사업명 | 사업면적<br>(ha) | 주요공종 | 사업비<br>(백만 원) |
|-----|-----|-----|--------------|------|---------------|
|     |     |     |              |      |               |

자료: 부서 제출자료 재구성

[표 2]와 같이 (주)□□종합건설과 공사계약을 체결하여 2025. 12. 29. 준공예정으로 사업을 추진하고 있다.

[표 2] 주요공사 계약내용

| 지구명 | 공사계약           |       |               | 준공(예정)일 | 비고 |
|-----|----------------|-------|---------------|---------|----|
|     | 계약상대자<br>(대표자) | 계약체결일 | 계약금액<br>(천 원) |         |    |
|     |                |       |               |         |    |

자료: 부서 제출자료 재구성

## 2. 판단기준

「공사감독 업무지침」 제7조(감독원의 임무) 및 제14조(설계도서등의 검토)에 따라 공사감독원은 설계도면, 시방서, 구조계산서, 산출내역서 등 설계서 내용을 숙지하여 감독하고, 현장 조건에 부합 여부, 설계도면·시방서 등 설계도서의 상호 일치여부, 설계도서의 누락 및 오류사항 등을 검토하여야 하며,

기획재정부 「(계약예규) 공사계약 일반조건」 제19조(설계변경 등)에 따라 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우에는 설계변경을 실시하여야 하고, 같은 조건 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따라 설계변경으로 시공방법의 변경 등 공사량 증감이 발생하는 경우에는 계약금액을 조정하도록 규정하고 있다.

따라서 공사감독원은 설계서 등이 현장조건과 부합하는지, 실제 시공가능한지 여부 등을 면밀히 검토하여 설계서의 내용에 누락·오류 또는 상호 모순되는 사항이 있을 경우 설계변경 등 필요한 조치를 하여야 한다.

## 3. 감사결과 확인된 문제

▲▲지구는 세부설계시 객토에 필요한 토사를 채취하기 위해 가가가가 다다 군 ▲▲면 ▲▲리와 ▲▲리 일원 토취장 3개소<sup>1)</sup>를 선정하였고, 환경영향평가법

에 따라 소규모환경영향평가 협의내용 이행을 위하여 가배수로(수로관 600C, 387본) 와 세륜·세차시설(자동세륜기 1대) 등 부대시설 설치를 반영하였다.

그런데 다다다다지사에서는 ▲▲지구를 시행하면서 현장여건 등의 사유로 토취장을 변경<sup>2)</sup>하여 토사를 채취하였고, 당초 토취장에 반영된 부대시설 설치 불필요하여 설계변경을 통하여 삭제하여야 했으나, [표 4]와 같이 해당 공사비 00,000천 원 상당액을 감사일 현재까지 설계변경 및 계약금액 조정을 하지 않은 사실이 있다.

[표 4] 토취장 부대시설 공사비 비교

| 공 종 | 당 초(A) |            |             | 정 당(B) |            |              | 증 감(B-A) |            |             | 비 고 |
|-----|--------|------------|-------------|--------|------------|--------------|----------|------------|-------------|-----|
|     | 물량     | 단가<br>(천원) | 금 액<br>(천원) | 물량     | 단가<br>(천원) | 금 액<br>(천 원) | 물량       | 단가<br>(천원) | 금 액<br>(천원) |     |
| 계   |        |            | 0           |        |            | -            |          |            | △0          |     |
|     |        |            |             |        |            |              |          |            |             |     |
|     |        |            |             |        |            |              |          |            |             |     |

자료: 부서 제출자료 재구성

그 결과 다다다다지에서 시행중인 ▲▲지구의 사업비 중 해당 공사비 00,000천 원 상당액이 낭비될 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

해당 부서에서는 감사 지적사항에 별다른 이견이 없으며, 당초 토취장 부대 시설 설치계획에 대하여 설계변경을 통하여 삭제하고, 향후 동일한 사례가 발생 하지 않도록 철저히 관리하겠다는 의견을 제시하였다.

1) 다다다다군 ▲▲면 문방리 504-1 외 19필지  
2) 다다다다군 ▲▲면 금산리 산60-1 외 9필지

## 조치할 사항 : 시정

사장(〇〇〇〇본부 〇〇〇〇지사장)은 불필요하게 반영되어 있는 토취장 부대시설에 대하여 「(계약예규) 공사계약 일반조건」 제19조에 따라 설계변경하고, 같은 조건 제20조에 따라 해당 공사비 00,000천 원 상당액을 ‘감액’ 조치하시기 바랍니다.