

한국농어촌공사 감사

[시정] 요구

제 목 건설공사 안전관리비 반영 부적정

해 당 부 서 가가가가본부 바바바바지사

조 치 부 서 가가가가본부 바바바바지사

내 용

1. 업무개요

가가가가본부 바바바바지사에서는 안정적인 용수공급 및 수자원의 효율적 이용과 관리를 위하여 [표 1]과 같이 “▲▲지구 수리시설 개보수사업”(이하 “▲▲지구”라 한다)을 시행하고 있고, 주요 사업 현황은 내용은 [표 2]와 같다.

[표 1] 주요 사업현황

지사명	지구명	사업명	사업면적 (ha)	주요공종	사업비 (백만 원)
-----	-----	-----	--------------	------	---------------

자료: 부서 제출자료 재구성

[표 2] 주요 공사 계약내용

지사명	계약명	공사계약			준공(예정)일	비고
		계약상대자 (대표자)	계약체결일	계약금액 (천 원)		

자료: 부서 제출자료 재구성

2. 판단기준

「건설기술진흥법」 제63조(안전관리비용)에 따르면 건설공사의 발주자는 건설

공사 계약을 체결할 때 건설공사의 안전관리에 필요한 비용을 공사금액에 계상하여야 하고,

기획재정부 계약예규 「예정가격작성기준」 제19조에 따라 건설공사의 안전관리에 필요한 안전관리비를 공사원가계산서에 안전관리비 항목으로 계산하여야 한다.

그리고 「공사감독업무지침」 제7조(감독원의 임무) 및 제14조(설계도서 등의 검토)에 따르면 감독원은 설계도서 등 관련도서의 내용을 숙지하여 설계도서의 누락 및 오류 사항 등을 검토하여야 하며,

「(계약예규) 공사계약 일반조건」 제19조(설계변경 등) 및 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따라 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우에는 설계변경을 실시해야 하고, 설계변경으로 계약금액 조정 사유가 발생했을 때는 계약금액을 조정해야 한다.

한편 公社 「설계단가적용기준」에 따르면 건설공사 안전관리비 계상 및 사용기준으로 공사장 주변의 통행안전 및 교통소통을 위한 안전시설의 설치 및 유지관리비용으로 되어있고 그 상세 내용은 다음과 같다.

[그림] 공사장 주변의 통행안전 및 교통소통을 위한 안전시설 상세

○ 공사장 주변의 통행안전 및 교통소통을 위한 안전시설의 설치 및 유지관리 비용

- 공사시행 중의 통행안전 및 교통소통을 위한 안전시설의 설치 및 유지관리 비용
 - PE드럼, PE웬스, PE방호벽, 방호울타리 등
 - 경관등, 차선규제봉, 시선유도봉, 표지병, 점멸등, 차량 유도등 등
 - 주의 표지판, 규제 표지판, 지시 표지판, 휴대용 표지판 등
 - 라바콘, 차선분리대 등
 - 현장에서 사토장까지의 교통안전, 주변시설 안전대책시설의 설치 및 유지관리 비용
 - 기타 발주자가 필요하다고 인정하는 안전시설
 - 통행안전 및 교통소통을 위한 신호수 등 배치 비용
 - ※ 공사기간 중 공사장 외부에 임시적으로 설치하는 안전시설만 인정된다.
 - 안전관리계획에 따라 공사장 내부의 주요 지점별 건설기계·장비의 전담유도원 배치 비용
 - 기타 발주자가 안전관리에 필요하다고 판단되는 비용
-

따라서 공사감독원은 설계도서의 내용을 숙지하여 설계서의 내용에 누락·오류 또는 상호 모순되는 경우 설계변경 등 필요한 조치를 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 [바바바바]지사에서 시행중인 ▲▲지구 설계도서를 검토한 결과 가압장 부대공사 항목에 안전관리비 항목인 교통통제 인건비, 안전시설 설치비, 공사 안내 표시판 등이 반영되어 [표 2]와 같이 공사비 0,000천 원이 낭비될 우려가 있는데도 감사일 현재까지 설계변경 및 계약금액을 조정하지 않은 사실이 있다.

[표 3] 공사비 비교

(단위: 천 원)

지사명	지구명	품목	공종	공사비					
				당초(A)		정당(B)		증감(B-A)	
				물량	공사비	물량(㎡)	공사비	물량(㎡)	공사비

자료: 지사 제출자료 재구성

그 결과 불필요한 공사비가 과다 계상되어 해당 공사비 0,000천 원 상당액의 예산이 낭비될 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

해당 부서에서는 ▲▲지구 수리시설개보수사업 토목공사와 관련하여 안전관리비 항목에 대한 관리를 철저히 하여 향후 유사사례가 발생하지 않도록 하고, 시행계획을 변경하여 사업비가 낭비되지 않도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 시정

사장(ㄱㄱㄱㄱ본부 ㄴㄴㄴㄴ지사장)은 ▲▲지구 수리시설개보수사업 부대 공사에 반영된 안전시설 물량을 「(계약예규) 공사계약 일반조건」 제19조에 따라 설계변경하시고, 같은 조건 제20조에 따라 해당 공사비 0,000천 원 상당액을 ‘감액’ 조치하시기 바랍니다. (시정)