

통 보

제 목 ㄹㄹㄹ 시추 지연 재발 방지 대책 수립 미흡

관 계 부 서 ◇◇◇◇처(○○○○사 현지법인)

조 치 부 서 ◇◇◇◇처(○○○○사 현지법인)

내 용

1. 업무 개요

○○○○사는 ㄹㄹㄹ □□□ 광구 등에서 20XX년 총 ㄱ공¹⁾의 생산정 시추를 진행하였으나, 시추 기자재 조달과 시추기 섭외 지연²⁾ 등으로 시추 개시가 지연되는 문제가 빈번히 발생되었다.

2. 관계규정 및 판단기준

소규모³⁾ 시추작업이 계획된 광구는 작업 차질을 극복하기 위해 용역 발주 시점을 앞당기는 등 조달계획을 보완하거나 인근 사업장의 시추기 단기 임차 등 사업환경에 맞는 조달방식을 채택하여 작업 지연을 예방하는 것이 바람직하다.

3. 감사결과 확인된 문제점

○○○○사는 위와 같은 조기발주, 조달방식의 보완 없이 시추기 입찰 등 작업을 준비하였으며, 그 결과 20YY년 승인된 ㄱ공-◇ 생산정 시추는 소규모 물량으로 인한 업체의 관심 저하 때문에 유찰되어 20XX년까지 시추를 개시하지 못하였다.

1) □□□ 광구에서 X공, △△△ 광구(Y공)

2) 소규모 물량(광구당 X공)에 따른 역량 있는 용역업체의 관심도 저하 등 원인

3) □□□ 광구 20XX년 Y공, △△△ 광구 20ZZ년 Z공 생산정 시추 계획

더욱이 20XX년 뒤늦게 확보한 시추기도 잦은 기술 결함⁴⁾으로 비작업 시간⁵⁾이 지속 발생함에 따라 생산계획에 차질을 초래하였다.

한편 ○○○○사는 20YY년에도 동일한 광구에서 소규모 시추 작업(시추 x공)을 계획하고 있으나 위와 같은 작업 지연 사례에도 불구하고 시추기, 자재 확보 등에 대한 구체적 개선책을 마련하지 않고 진행하고 있어 유사사례 재발의 우려가 있다.

관계부서 의견 ○○○○사는 감사결과에 이견이 없으며, 시추작업 지연 방지와 현지 광구 운영 여건을 반영한 현실적인 대안을 마련하겠다고 답변하였다.

조치할 사항 ○○○○사 현지법인 파견직원 최고책임자는 작업계획의 적기 달성과 용역 품질의 경쟁력을 높일 수 있도록 조달계획을 보완하거나 조달 방식을 변경하는 등 시추작업 지연 방지 대책을 강구하시기 바랍니다. (통보)

4) □□□광구 이동 전 약 X년간 미운영(cold stack)됨에 따라 추가 설비 점검 소요

5) Non-Productive Time, 전체 작업일수의 XX% 차지