

시정 · 부서주의

제 목 석유개발부문 예산운용지침 절차 미준수

관 계 부 서 ◇◇◇◇처, ◇◇◇◇처(○○○○사 현지법인)

조 치 부 서 ◇◇◇◇처, ◇◇◇◇처(○○○○사 현지법인)

내 용

1. 업무 개요

공사는 석유개발부문 사업 예산의 합리적이고 효율적인 운영을 위해 「석유개발부문 예산운용지침」(이하 “예산운용지침”이라 한다)을 만들어 운영하고 있으며, ○○○○사 등 전략거점형 출자회사¹⁾도 이에 따르도록 하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

예산운용지침 제10조제3항에 따르면 본사예산관리자(◇◇◇◇처장)²⁾는 자회사 이사회의 “작업계획 및 예산(안)” 승인 시 공사 이사회에서 확정된 예산보다 자회사의 예산액이 적으면 그 차이는 유보로 설정하여 관리해야 한다.

또한 예산운용지침 제3조제3항에 따르면 개발부문예산관리자(○○○○사 현지법인 파견직원 최고책임자)³⁾는 분기별 사업수행 후 미집행된 예산 및 사업착수 변경 등으로 인한 미집행 예산도 유보액으로 설정하여 관리해야 한다.

1) 「해외출자회사관리규정」에서 정한 공사가 M&A를 통해 인수한 석유회사 혹은 사업 전략적 관점에서 중요하다고 인정하는 해외출자회사

2) 예산운용지침 제2조제4항: 본사 개발부문 담당부서의 장

3) 예산운용지침 제2조제5항: 해외운영조직 및 출자회사의 공사 최고책임자

그리고 예산운용지침 제11조제3항에 따르면, ○○○○사가 운영사업 간 예산을 조정할 경우 또는 운영사업의 예산을 비운영사업으로 조정할 경우 모두 예산 관리자의 사전협조 및 사장의 승인을 받아야 한다.⁴⁾

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 미집행 자본예산 유보 미설정

◇◇◇◇처와 ○○○○사는 20XX년 Y월 공사 이사회에서 자본예산이 편성된 ▼▼▼ 사업⁵⁾에 대한 참여를 20ZZ년 말 최종적으로 추진하지 않는 것으로 결정하였다.⁶⁾

그런데도 ◇◇◇◇처는 ○○○○사 이사회의 “20XX년 작업계획 및 예산(안)”을 승인하면서 관련 자본예산을 유보액으로 설정하지 않았다.⁷⁾

또한 20YY년 ◀◀◀◀ ■■■■ 구조 개발을 위한 자본예산을 편성하였으나, 기본설계 작업 연기⁸⁾ 등으로 지연되어⁹⁾ 자본예산 미화 ★★달러 중 ●●● 달러의 미집행이 예상됨에도 이를 유보액으로 설정하지 않고 있었다.

나. 자본예산 조정절차 미준수

◇◇◇◇처는 20RR. S. QQ. 공사 예산관리자의 사전협조와 사장의 승인을 받지 않고 운영사업 ■■■■ 광구의 예산을 조정하여 비운영사업 ○○ 구조 탐사

4) 예산운용지침 제11조제3항은 전략거점형 출자회사가 “동일항의 사업간(타 출자회사 또는 광구) 예산”을 조정하고자 할 경우에는 예산관리자의 사전협조 및 사장의 승인을 받아 조정할 수 있고, 다만 ○○○○사가 비운영사업간(또는 공동운영사업간)의 예산을 조정하고자 할 경우와 비운영사업(또는 공동운영사업) 예산의 5% 이하 내에서 운영사업으로 예산을 조정하고자 할 경우에는 동 규정의 적용을 배제한다고 정하고 있으므로, 반대 해석상 ○○○○사가 운영사업간의 예산을 조정할 경우와 운영사업의 예산을 비운영사업으로 조정할 경우에는 예산관리자의 사전협조 및 사장의 승인을 받아야 한다.

5) AA ▼▼▼ 광구에 대한 재개발을 통하여 잔여 원유의 회수를 추진하는 프로젝트로, 제XXX차 공사 이사회(20YY. ZZ. KK.)에서 미화 ♠♠♠달러 편성 확정(기획예산처-XXXX호(20XX. YY. ZZ.) “20XX년도 예산(안) 이사회 부의”)

6) 글로벌기술센터-YYYY호(20AA. BB. CC.) “◁◁ ▼▼ 필드 기술검토 보고서 송부”

7) △△△△처-DD호(20EE. F. GG.) “○○○○사 제KKK차 이사회 안건 및 검토의견 보고(‘XX년도 작업계획 및 예산(안))”

8) ■■■■ Unit 20XX Spring TCM(20YY. Z. QQ.) 결과

9) ◇◇◇◇처-ooo호(20XX. U. KK.) “20XX년 Y분기 자본예산 집행실적 자료 제출”

시추비를 증액하였다.¹⁰⁾

또한 ◇◇◇◇처는 20XX. YY. ZZ. 사장의 승인 없이 운영사업인 ○○○ 구조의 예산을 조정하여 운영사업 ▽▽▽구조의 탐사 시추비를 증액하는 등 예산관리 업무를 소홀히 하였다.¹¹⁾

관계부서 의견 ○○○○사와 ◇◇◇◇처는 감사결과에 이견이 없다고 답변하였다.

조치할 사항

○○○○사 현지법인 파견직원 최고책임자는 ■■■■ 구조 개발계획의 지연으로 미집행이 예상되는 자본예산 미화 ★★ 달러(약 XXX 원¹²⁾)에 대하여 유보 설정하시기 바랍니다. (시정)

◇◇◇◇처장은 앞으로 이사회의 “작업계획 및 예산(안)” 승인 시의 예산이 당초 확정된 예산보다 적을 경우에는 그 차이를 유보 예산으로 관리하고, 예산을 조정할 경우에는 관련 규정에서 정하는 절차를 준수하는 등 예산관리 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (부서주의)

10) △△△△처-□□□□호(20XX. Y. ZZ.) “○○○○사 제□□□차 이사회 안건 및 검토의견 보고”

11) △△△△처-▼▼▼▼호(20AA. B. CC.) “○○○○사 제▼▼▼차 이사회 안건 및 검토의견 보고”

12) 감사일(20XX년 Y월말) 기준, 매매기준율(미화 1달러 = 한화 1000원 적용)