

감사결과 처분요구서

- 2023년도 ♦♦발전소 종합감사 -

2023. 12.

설계변경으로 인한 계약금액 조정 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
9	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 설 계			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆발전소 ○부는 발전소 시설물의 유지보수 공사를 설계하고 감독하면서 설계변경이 있을 경우 이를 반영하기 위하여 계약변경을 계약담당부서로 요청하는 업무를 수행하고 있다.
- 설계변경으로 계약을 변경하면서 계약금액을 조정하는 경우,
 - 산업안전보건관리비(이하 ‘안전관리비’라 한다)는 고용노동부 고시 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 별표 1의 3에 따라 아래와 같이 조정하여야 하고,
 <건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준 별표 1의 3>

설계변경에 따른 안전관리비 = 설계변경 전의 안전관리비 + 설계변경 후 안전관리비 증감액
 - 설계변경으로 인한 안전관리비 증감액 = 설계변경 전의 안전관리비 × 대상액*의 증감 비율
 - 대상액의 증감비율 = [(설계변경 후 대상액 - 설계변경 전 대상액) / 설계변경 전의 대상액] × 100%

 * 안전관리비 대상액 : 사급재료비 + 도급재료비 + 직접노무비
 - 국민건강/연금보험료 등 사후정산대상 보험료(이하 ‘보험료’)는 「공사계약일반조건」 제26조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정) 및 기획재정부 유권해석(회계제도과-264, 2008.4.25.)에 따라 [그림]과 같이 조정하여야 한다.

[그림] 사후정산대상 보험료 조정 방법

설계변경 전 보험료	±	(설계변경으로 인한) 직접노무비 증감액 × 보험요율
------------	---	--

- 그러나 설계변경으로 인한 계약금액 조정의 적정성을 점검한 결과,
 - 안전관리비를 설계변경으로 변경된 안전관리비 대상액에 안전관리비 요율을 곱하여 산정하거나(4건), 안전관리비 대상액이 증가되었음에도 안전관리비를 증액하지 않은 사례(1건)와 보험료를 설계변경으로 증가 또는 감소된 직접노무비에 보험료 요율을 곱하여 산정(5건)하는 등 아래 [표]와 같이 미흡한 업무처리가 확인되었다.

지 적 내 용

[표] 설계변경으로 인한 계약금액 조정 시 경비 산정 부적정 현황

경비 구분	부적정 산정 유형	계약명(계약번호)
안전 관리비 (5건)	변경된 안전관리비 대상액 × 안전관리비 요율	· *** (***)
		· *** (***)
		· *** (***)
		· *** (***)
	안전관리비 대상액이 변경 되었으나 조정 미시행	· *** (***)
보험료 (5건)	변경된 보험료대상액 × 산출내역서 요율	· *** (***)
		· *** (***)
		· *** (***)
		· *** (***)
		· *** (***)

❖ (관련직원 의견) 감사결과를 수용하면서 향후 설계변경으로 인한 계약금액 조정 시 관련 규정을 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. ◆◆발전소장은 위와 같은 사례가 발생되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 해당 기준 및 규정에 대한 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 ○부

관련부서