

감사결과 처분요구서

－ 2023년도 □□발전소 종합감사 －

2023. 4. 5.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

3. 우수활동(모범)사례

우수활동사례 명세

일련번호	2023-종합-02-01	관계부서	◁부 ▷파트
제 목	주요 사업 통합 추진 및 설비 국산화로 수익 극대화		

1. 내용

□□발전소 ▷부 송분기 대리는 2018.~부터 2023.~월 감사일 현재까지 ▷부 ▷파트에 근무하면서 ◎,①호기 기계설비 관리 및 부서 공무업무를 담당하고 있으며, 적극적인 자세와 투철한 사명감으로 설비 신뢰성 향상을 위해 많은 노력을 하였다.

특히, 2021년 ◎호기 B급, 2022년 ①호기 A급 계획예방정비공사를 총괄하면서 수익 극대화 및 공사비 절감에 크게 기여하였다.

가. 주요 사업 통합 추진으로 발전기 계획손실 최소화 및 수익 극대화 추진

□ 2022년 ①호기 A급 계획예방정비공사 정비 기간(2022. *. *.~2022. *. *.) 동안 발전기 ◎,①호기 동시 정지가 요구되는 하부댐 사면 보수공사 및 갑종보호계전기 교체 등 주요사업 통합 추진으로 발전기 계획손실을 최소화하여 발전기 정지 일수 단축에 따른 발전수익 증대(**억원)에 기여함.

○ 2022년 주요 사업(◎,①호기 정비일수 : ***일)

이행과제	호기	정지일수	비고
① A급 계획예방정비 공사	①	**일	정기점검 및 취약설비 보강
② 갑종보호계전기 교체(공통설비)	공통*	**일	설비관리 교체주기 도래
③ 조속기 제어카드 모듈 이중화	①,◎	**일	취약설비 보강
④ SFC 변압기 정밀점검	공통	**일	정기점검
⑤ 하부댐 사면 보수공사	공통	*일	댐 안정성 진단에 따른 설비보강
계획 손실 일수		***일	실 공정일수

* 공통설비 정비는 발전기 ◎,①호기 동시 정지 필요

○ ◎호기 A급 계획예방정비공사 기간에 주요 사업 통합 추진(**일간)

- 동시 정지 기간 중 ①호기 주요 사업 병행작업 시행(**일간)

정비계획	계획 → 실적	정량적효과
◎호기 A급 OH + 주요사업	***일 → ***일 주요사업 통합시행	***억원
계획정지 : ***일	**일 절감	2021년 전력거래 수익 적용

우수활동사례 명세(연결지)

나. 계획예방정비공사 국산 대체품 적용으로 비용 절감

- 2021년 0호기 B급 및 2022년 0호기 A급 계획예방정비공사에 소요되는 일반자재 구매 시 기존에 사용해 오던 외국산 자재를 국산 대체품으로 적용하여 사회적 책임 이행 및 구매비용 절감(***억원)에 크게 기여함.
- 2021년 0호기 B급 59품목 약 ***억원 절감
- 2022년 0호기 A급 64품목 약 ***억원 절감

추진성과(수익증가, 비용절감)	금액(합계)
① 주요 사업 통합 추진: ***억원 - 발전기 계획손실 최소화 : ***억원 ② 일반자재 국산 대체품 구매 : ***억원 - 2021년 0호기 B급 : 약 ***억원 절감 - 2022년 0호기 A급 : 약 ***억원 절감	①+② = 약 ***억원

다. 「중소기업협력연구개발과제」 성공적 추진을 통한 국내기업 기술력 향상 도모

- 중소기업과 동반성장을 위한 연구개발과제를 성공적으로 추진하여 우리 회사의 사회적 가치 실현 및 발전설비의 국산화에 크게 기여함.

실 행 과 제	진행현황	향 후 계 획
① Mechanical Brake		· 완료 ('22. *.)
② 메탈시트 더블디스크 나비형 밸브		· 현장설치 ('23. *.)
③ 조속기 공급 및 제어 시스템		· '24년 개발완료
④ 발전설비 순시 AI 로봇		· 기업선정 중

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
□□ <부	-	○	***	-	-

참고사항 사장상 추천