

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
8	시 정 1 권 고 1	-	-	회 수	***	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

시정·권고요구

제 목 종합설계용역 비용구상 조치 미흡

관 련 부 서 ■지사

조 치 부 서 ■지사, ◆처 ◆실 □부

내 용

1. 업무 개요

■지사는 ♠발전소 ▶, ▷ 호기 보조기기 품목인 주증기안전밸브(Main Steam Safety Valve, 이하 ‘MSSV’라 한다.) 계약의 사후관리 업무를 담당하고 있고, ◆처 ◆실(□부)은 ♠발전소 ▶, ▷ 호기 종합사업관리업무를 수행하는 부서이다.

2. 관계 법령 및 판단기준

♠원자력발전소 ▶, ▷ 호기 종합설계용역의 「♠원자력발전소 ▶, ▷ 호기 종합설계용역 계약서」 제1.14조(책임), 제2.5조(담보책임) 및 제2.6조(계약 및 하자보수보증금)에 따르면, □□는 □□와 □□의 하수급자의 부작위 또는 작위 행위로 인한 한수원의 모든 비용과 손해에 대해 전적으로 책임지며 배상하여야 하고, 용역의 하자, 재수행 불이행, 계약위반 또는 용역수행 지체 등이 원인이 되어 발생하는 재공사, 보수, 기자재 대체 및 기자재 과다 구매 등 한수원이 입은 손실, 손해,

배상청구 혹은 벌과금과 기타 비용 등에 대한 책임을 지며, 이에 대하여 한수원에 보상하여야 한다.

또한, □□의 하자용역으로 인하여 또는 제2.5조 “담보책임”에 따른 하자용역 재수행 의무의 해태로 인하여, 또는 □□가 본 계약상의 의무를 임의 해약함으로써 한수원이 손실이나 손해 등을 받게 될 경우, 한수원은 그러한 손실, 손해 혹은 재수행비에 충당하기 위하여 기성대가에서 공제하거나 별도 청구권을 갖도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

■지사의 □▼, ▽ 호기 보조기기 품목(□***)인 주증기안전밸브(Main Steam Safety Valve, 이하 ‘MSSV’라 한다)의 계약(E***) 변경을 살펴본 결과, 공급사(□□)는 승인된 □□의 도면으로 기기 제작 후 출하하였고(2022년 1월 ~ 2023년 10월), 이후 □□에서 MSSV에 설치되는 ■■■■/□□ 조립체 설치 방향 전환을 요청함(2024년 4월경)에 따라, ■지사는 ■■■■ 방향 전환에 따른 재작업 역무가 추가된 MSSV 구매 계약 변경계획을 수립하였다(2024년 5월).

본 계약변경의 보조기기 구매계약 변경(기술부분) 요구서에는 ■■■■/□□ 재작업은 □□ 과실에 따라 발생한 추가 역무이므로 추후 본사를 통하여 □□로 구상청구할 예정으로 명시되어 있으나, 감사일 현재 ■지사는 비용구상 내용을 본사로 알리지 않은 상태임이 확인되었다.

또한, □□로 비용구상할 금액을 살펴보면, ■■■■/□□ 재작업 후 기기 운송 실비용을 반영한 □▼, ▽ 호기 MSSV(□***) +차 구매계약 변경 계획(□(■-***, 2024년 9월)에 따라 ***원이다.

따라서 ■▼, ▼ 호기 종합설계용역 담당부서에서도 본 계약 건과 관련하여 □□에게 재작업 비용 회수를 위한 비용구상 청구 등을 추진할 필요가 있다.

조치할 사항 ◆처장은

♠원자력발전소 ▶, ▷ 호기 종합설계용역 계약에 따라 보조기기(주증기안전밸브, □***) 계약변경과 관련된 재작업 비용 회수를 위해 계약상대자(□□)에게 설계하자에 대한 비용구상 청구 등 후속조치를 하시기 바랍니다(시정 1).

■지사장은

보조기기(주증기안전밸브, □***)의 □□ 설계용역 하자분에 대하여 설계 하자내용과 비용구상 금액을 ■▼, ▼ 호기 종합설계용역 담당부서로 알려주시기 바랍니다 (권고 1).