

2. 우수활동(모범) 사례

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2024-종합감사-08-01	관계부서	■지사
제 목	■■■■4) 방향전환 작업 적기 완수를 통한 ■ ▽ 호기 ▲▲▲ 적기수행 기여		

가. 개요

○ ■지사 품질기술관리 담당 A는 돌발적으로 발생된 ■ ▽, ▽ 호기 보조기기 □***의 ■■■■ 방향전환 작업을 성공적으로 완수시킴으로써, ■ ▽ 호기 ▲▲▲ 적기 수행에 크게 기여함.

- 또한 철저한 원인 규명을 통하여 해당 작업비용을(USD \$***) A/E에게 구상청구하면서 사손을 방지함.

나. 배경

○ ■ ▽, ▽ 호기 원전건설사업 보조기기 □*** (MSSV) 공급사인 ■■은 A/E로부터 승인된 도면대로 제작된 ■■■■를 납품하였으나, A/E가 기기검증 결과 재해석 후 ■■■■ 설치방향 변경을 요구함.

- ■■■■ 설치방향 변경이 늦어질 경우 ■ ▽ 호기 ▲▲▲ 착수 지연이 예상되었음.

다. 추진실적

○ 2024년 4월 A/E 기기검증 결과 재해석 통보 후, 작업 원인 및 계획 적기 수립

- ■ ▽ 호기 ▲▲▲ 착수('24년 6월) 전까지 한국으로 출하된 물품으로 공급사 공장으로(工州) 수출·재작업·수입 계획 수립.

- 계획 수립 시부터 작업원인을 파악하여 추후 구상계획을 수립함으로써 사손을 방지함.

○ 도면 수정·운송·방향전환 작업을 적기에 완료시키기 위하여 사업 관리

- A/E가 요구하는 방향전환을 공급사에 납득시키고 재작업 전 도면승인 취득

- 국내·외 운송(세관 포함) 과정 단축을 위한 운송사·공급사·건설소 협력

- 공급사 공장에서 재작업 기간을 단축하기 위한 적기 품질검사 수행

4) DBA(LOCA/MSLB) 발생 시에도 전력 또는 전기적 신호를 보호하기 위하여 밀봉기능을 제공하는 전기도체

우수활동(모범)사례 명세(연결지)

라. 효과

- ■■■■ 방향전환 작업을 기한 내에 완료함으로써 ■ ▼ 호기 공정 준수에 기여함.
- 또한 계획단계에서 발생 원인을 규명하고 비용 구상계획을 수립함으로써 사손을 방지함.

참고사항

상품권 지급