

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2024-종합감사-08-03	관계부서	■지사
제 목	주증기/주급수 차단밸브 납품지연 만회계획 이행을 통한 ▲▲▲ 적기수행 기여		

가. 개요

○ □▼, ▽ 호기 주증기/주급수 차단밸브의 이전 계약사(●●)의 납기일정 미준수로 주요 사업일정 준수가 불가함에 따라, 계약타절 후 ㄱㄱ社와 계약체결되어 ■지사로 위임됨.

○ 재구매 추진 시부터 이미 계약 해제 지연, 기기검증 착수지연, 기기검증 기간 증가 등으로 납품일정 지연이 예상되었음

나. 문제점

○ (■■■ 기기검증) 안전등급 밸브에 부착되는 ■■■는 강화된 기기검증 수행 및 관련 Raw data 확보 필요함

○ (기기검증 실패) 구동기 기기검증 과정에서 발행한 피팅 손상으로 주공정 영향

○ (제작일정 미준수) 이미 계약전부터 주공정에 영향을 주고 있어 제작독려 필요

다. 추진실적

○ (■■■ 기기검증) Raw Data 확보를 위한 기기검증 재수행

- 관련사 ㄱㄱ, ■■, ▼▼, ▴▴ 등 리미트스위치 통합기기검증 수행 및 소요비용을 균등 배분하여 각 사별로 비용 청구 시행함

○ (기기검증 실패) 공급사 설계변경 및 설계사 입회(총 3회), 기기검증 시험종료 후 미결도서 점검 및 조건부 출하를 통해 납품일정 만회 노력

○ (제작일정 미준수) 주간 진도점검회의 개최, 제작독려를 위해 공급사 현장 상주, 미결도서 조기 종결을 위해 설계사 출장 및 기술지원 요청을 통한 일정 단축

라. 효과

○ □▼, ▽ 호기 ▲▲▲ 적기 수행을 통한 건설공정 준수 기여

참고사항	사례공유
------	------