

설치조건부 장비의 검수 처리 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
11	시 정 1 통 보 1	경 고	1	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 요 지

- ❖ 계약상대자가 제출한 서류(매뉴얼, 시험성적서 등)를 드림스(DREAMS)에 등록하지 아니하고, 설치조건부(성능시험 포함)로 구매한 장비를 성능시험 완료 전에 검수 처리하여 대금을 지불하였음.

지 적 내 용

- 방사선보건원 ◆부는 ㄱ부속의원 및 ☒센터 운영, 건강조사 연구 기획·시행, 법적 ▼검진체계 운영 등을 담당하고 있으며, ㄱ부속의원 설립 및 운영 기본계획에 따라 20--. 12. 핵의학장비 2종을 구매하였다.
- 사규 「물자관리지침」 제46조(검수기준)를 보면,
 - 구입물자의 검수는 회사 적용규격 또는 규격서에 의한다고 되어 있으며,
 - 품질보증절차서 「ISO 9001 기자재 인수검사」 (ISO품질-00-+++) 7.1.3항에 따르면, 자재관리 담당자는 구매계약번호를 기준으로 자재입고(검수)를 수행하고 드림스 절차에 따라 입고문서를 생성하고 공급자 제출서류를 첨부하도록 규정되어 있다.
 - 방사선보건원에서는 구매요청부서에서 입고 문서를 생성하고 공급자 제출서류를 DREAMS에 첨부하도록 업무분장 하였다.

- 해당 구매규격서 5.7항, 6.1항 및 11.3항에 따르면,
 - 계약상대자는 본 규격서에 명기된 모든 자재를 발주자가 지시하는 장소까지 운반, 설치, 성능시험 하여야 납품이 완료된 것으로 하고,
 - 계약상대자는 납기일 이전에 장비 납품을 완료하고 발주자에게 검수 요청 후 이에 합격하여야 하며,
 - 계약상대자는 납품 주기에 따라 검사를 완료하는 날 이후 대금지급 청구서를 발주자에게 제출할 수 있고 계약상대자의 요청에 따라 발주자가 검토한 후 지급하도록 기술되어 있다.

○ 그러나, 드림스(DREAMS) 내 핵의학장비 구매 계약건을 살펴본 결과,

- 장비 검수 시 계약상대자의 제출 서류(성능시험 결과서, 운영자 매뉴얼 등)가 DREAMS에 첨부되지 않아 공급자 자료 관리가 미흡하였고,
- 장비 구매규격서의 조건과 맞지 않게 성능시험 완료 전에 물품을 검수하고 잔금 ***원 지불하였다.

❖ (관련부서 의견) 관련부서는 감사결과를 수용하면서 담당자는 해당 계약건으로 주도적으로 추진했던 담당자들의 성능시험 포함 검수 시점 전후에 연이은 퇴사 등으로 전임자의 업무파악이 미흡했고, ☐센터 내부공사로 물품 설치 및 성능시험 수행이 지연되었고 이로 인한 대금지급이 지연되어 검수하였다고 답변하였다.

❖ (감사실 의견) 감사실은 현장여건 등을 고려하여 납기연장 계약변경을 추진했어야 한다는 감사의견을 제시하였고, 이를 관련부서에서 인정하였다.

조 치 할 사 항

방사선보건원장은 ① 설치조건부 구매계약건 자재 검수를 소홀히 처리한 아래 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 의하여 ‘경고’를 촉구하시기 바라고,
(경고 1)

② 핵의학장비의 성능시험 결과서 등 자료 관리를 위하여 드림스(DREAMS) 내 계약 상대방이 제출한 자료(운영자 매뉴얼 및 유지보수 매뉴얼, 성능시험 결과서 등)를 등록(해당 계약번호의 ‘검수 및 입고’ 첨부 또는 입고문서 생성 등)하여 주시기 바라며,(시정 1)

③ 구매 자재에 대한 자료 미첨부와 성능시험 완료 전에 자재 검수하는 사례가 발생하지 않도록 재발방지 방안을 마련하여 시행하시기바랍니다.(통보 1)

조치부서	◇부(①, ③) , ◇부(②)
관련부서	방사선보건원 전부서