

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 [9] 발전기 고정자 절연진단 시험 수행 부적정

관 계 부 서 ○소 □부

조 치 부 서 ○소 □부

내 용

1. 업무 개요

○소 □부는 계획예방정비를 포함한 ○소 설비의 유지보수 업무를 담당하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

츠 표준절차서 에 따르면 계획예방정비 기간에 발전소 각 기기별로 점검항목에 따라 분해점검 또는 성능시험을 하도록 되어 있고, 발전기 고정자권선 절연진단의 경우는 계획예방정비 시 수행하도록 되어 있다.

그리고 □처 □부에서는 공문을 우리 회사 모든 발전소에 송부하여 절연진단 기술지원을 신청·활용하도록 요청하였고, “ㄱ 전력설비 절연진단 시험용역 계약 을 (주)오앤엠코리아와 체결하여 용역기간동안 우리 회사 모든 ㄱ발전소에 전력설비 절연진단 시험에 대한 기술지원 용역을 수행하고 있다.

따라서 각 ㄱ발전소는 계획예방정비 점검항목 중 전력설비 절연진단 시험은 □처에 기술지원 요청하여 “ㄱ 전력설비 절연진단 시험용역”을 통해 수행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 감사대상기간 중 ○소에서 수행한 “#년 ㄷ #호기 계획예방정비공사”의 공사통보서를 점검한 결과, ‘발전기 고정자 권선 절연 진단시험’을 “ㄱ 전력설비 절연진단 시험용역”을 통해 수행하지 않고, 공사통보서를 발행하여 수행하였다.

한편, □처에서 맺은 위 시험 용역은 계획예방정비 중 ‘발전기 고정자·회전자 권선’ 등의 전력설비 절연진단 시험으로 구성되어 있고, 각 시험항목에 따라 정해진 대가를 사후 정산하여 지급하는 방식으로 되어 있으며, ○소의 ‘발전기 고정자 권선 절연진단 시험’을 위 용역으로 수행할 경우 그 비용은 #원으로 추정된다.

그러나 ○소에서는 “#년 ㄷ #호기 계획예방정비공사”의 공사통보서를 발행하여 진단시험을 수행함에 따라 위 □처 절연진단 시험용역(약 #원) 대비 약 #원 높은 금액으로 절연진단 시험을 수행하여 예산을 낭비한 결과를 초래하였다.

관계부서 의견 및 검토결과 ○소 ■■부는 감사결과를 수용하면서 #년 #호기 계획예방정비 기간 중 #####. #. #.(화)에 발전기 고정자 절연진단 시험의 선행 공정인 주기기(펌프 터빈 및 발전기 회전자 인출)인양이 천정 크레인 제어카드 동작 불량으로 인해 지연됨에 따라 발전기 고정자 절연진단 시험일정이 #####. #. #.(토)부터 #. #.(일)까지로 변경됨에 따라 공정지연을 만회 하기 위해 부득이 공사통보서를 시험을 수행하였다고 설명하였다. 그렇다 하더라도 공정지연은 #####. #. #.(화)에 시작된 것이므로 사전에 진단시험 관련 일정을 □처 기술지원 용역회사와 협의·조율할 시간적 여유가 있었음에도 공사통보서를 진단시험을 수행한 것은 잘못된 업무처리 방식이다.

조치할 사항 ○소장은 향후 동일한 문제가 발생하지 않도록 재발 방지 방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보)

※ 지적 #번에서 본 건과 병합하여 관련자 ‘경고’ 요구