

한국수자원공사 상임감사위원

통 보

제 목 물가변동금액 반영 검토 미흡

소 관 부 서 ←←←←처, ○○○○○○○○처

조 치 부 서 ←←←←처, ○○○○○○○○처

내 용

1. 업무개요

←←←←처는 상시 물 부족을 겪는 xx군 dd도 지역에 용수확보 및 해수 침투 방지를 위한 'xx군 dd도 지하수저류지 설치공사'를 시행하였다.

그리고 ○○○○○○○○처는 노후화 등으로 활용도가 떨어지는 K-water 노후 자산을 직원 복지와 여가활동 지원을 위한 사택 및 생활관으로 재생하는 'jj jj 정수장 노후사택 대수선 및 리모델링공사'를 시행하였다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제74조(물가변동으로 인한 계약금액의 조정) 제5항에 따르면 계약금액을 조정함에 있어서 그 조정금액은 계약금액 중 조정기준일 이후에 이행되는 부분의 대가(이하 "물가변동 적용 대가"라 한다.)에 품목조정률 또는 지수조정률을 곱하여 산출하되, 계약상 조정기준일 전에 이행이 완료되어야 할 부분은 물가변동 적용대가에서 제외토록 정하

고 있다. 따라서, 물가변동으로 인한 계약금액 조정 요건 만족에 따른 계약상대자의 조정 요청 및 검토, 승인 시점의 공사물량에서 이후 실정보고 등으로 인해 감소된 공사 물량에 대해서는 물가변동 적용대가에서 제외되어야 한다.

또한, 「건설산업기본법 시행령」에 따라 보험료 등 항목에 대해서는 실제로 지출된 금액으로 정산하여야 하고, 실비 정산 항목들은 사용실적에 따라 정산할 때 물가변동분이 반영된 실제 사용금액을 지급하게 되므로, 실비로 지급된 금액에 대한 내역이 물가변동 적용대가에 포함될 경우 물가상승분이 중복 지급됨에 따라, 건설공사의 전체분 공사 준공시 실비로 지급된 항목은 물가변동 적용대가에서 제외하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

←←←←처는 '○○군 ○○○도 지하수저류지 설치공사' 중 2022. 1월 물가변동으로 인한 계약금액 조정 요건을 만족함에 따라 2022.5월 계약상대자로부터 물가변동으로 인한 계약금액 조정 요청을 받아 물가상승분 금액 92,193천 원을 승인하였고, 2022.6월 변경된 수량을 반영한 물가상승분 금액 86,873천 원을 계약금액 조정하였다.

그러나, 2022.6월 설계변경 이후 4차례의 공사물량 변경을 수반한 설계변경을 시행하였으나, 감소된 공사물량에 대해 물가변동 적용대가에서 제외하지 않았으며, 실비로 지급되는 보험료 등 금액에 대해서도 물가변동 적용대가에서 제외하지 않았다.

그리고, ○○○○○○○○처는 '○○ 정수장 노후사택 대수선 및 리모델링공사'

시행 중 2022. 6월 물가변동으로 인한 계약금액 조정 요건을 만족함에 따라 2023. 2월 계약상대자로부터 물가변동으로 인한 계약금액 조정 요청을 받아 물가상승분 금액 10,712천 원을 승인하였고, 변경된 수량을 반영한 물가상승분 금액 8,467천 원을 계약금액 조정하였으나, 최종 공사 준공시 실비로 지급되는 보험료 등 금액에 대해서는 물가변동 적용대가에서 제외하지 않았다.

관계부서 의견 ←←←←처, ○○○○○○○○처는 감사의견을 수용하였다.

조치할 사항

- ① ←←←←처장은 물가변동으로 인한 계약금액 조정시 조정 금액이 과다 계상되지 않도록 물가변동 대상 금액 검토를 철저히 하시기 바랍니다. **(통보)**
- ② ○○○○○○○○처장은 물가변동으로 인한 계약금액 조정시 조정 금액이 과다 계상되지 않도록 물가변동 대상 금액 검토를 철저히 하시기 바랍니다. **(통보)**