

일련번호	32	감사자			공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원		재정상 조치방법		재정상 조치금액	

통 보

제 목 ㄱ ㄱ ㄷ ㄷ 농어촌마을 하수도정비사업 관리 철저

소 관 부 서 ↔↔↔↔↔지사

조 치 부 서 ↔↔↔↔↔지사

내 용

1. 업무 개요

↔↔↔↔↔지사는 ㉠㉠시 ㄱ ㄱ ㄷ ㄷ 리, §§리, ≡≡리에서 발생하는 하수를 마을하수처리시설로 처리함으로써 댐상류 오염을 방지하고 방류 수역의 수질 환경을 보전하고자 2019년 12월 ㉠㉠시와 ㄷ ㄷ 하수도정비사업 위·수탁협약을 체결 후 [표 1]과 같이 ‘ㄱ ㄱ ㄷ ㄷ 농어촌마을 공공하수처리시설 설치공사’(이하 “하수처리시설 설치공사”라 한다.)를 시행 중에 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「특정공법·자재 기술제안 공모 운영지침」 제9조(심사결과 활용 및 보존) 제2항에 따르면, 사업설계부서 및 공사시행부서의 장은 「신기술 업무처리기준」 제19조제6항의 사유(설계여건 변경, 설계VE·기술심의 등 결과반영 등)로 선정된 공법·자재를 적용할 수 없을 경우 선정된 참여업체 등에게 그 사유를 명시하여 고지하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

2025년 ◁◁◁◁◁ 종합감사(Ⅰ) 기간('25년 3월 24일 ~ '25년 4월 18일)동안 하수처리시설 설치공사에 대하여 살펴본 결과 현재 하수처리장 반대 지역주민 민원에 따라 1차년도 오수관로를 일부 매설 후 공사는 중지상태에 있다. 해당 민원으로 인해 ○○시는 하수처리장 부지를 다시 선정하는 중이다.

또한, 하수처리시설 설치공사에 준회분식 하수처리 특정공법이 적용되어 있으나, 향후 공사 부지 변경 시 하수처리시설 규모 등 계획 변경 가능성이 있고, 이에 따라 특정공법도 변경될 수 있는 실정으로 하수처리장 계획 변경 시 재설계를 통해 현재 공법의 적용 여부를 확인이 필요하고, 적용 여부에 따라 공법을 재선정해야 할 필요가 있다.

따라서, ↔↔↔↔지사는 ○○시 협의를 통해 하수처리시설 부지 재선정에 맞춰 재설계를 시행하고, 적용된 특정공법을 다시 선정해야 할 필요시 공법사와의 협의 및 고지 이행 등의 절차가 필요하다.

관계부서 의견 ↔↔↔↔지사는 감사의견에 별도 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 ↔↔↔↔지사장은 ㄱㄱ ㄷ ㄷ 농어촌마을 공공하수처리시설 설치공사가 조속히 진행될 수 있도록 ○○시와 협의하고, 사업부지 변경 계획을 반영한 재설계 시행 등 사업관리를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)