

한국승강기안전공단 상임감사

통보(모범사례)

제 목 안전인증 시험검사 설비 관리 개선으로 안전성시험 신뢰성 제고 및
관리비용 절감

소 관 부 서 ▲실(A, B)

조 치 부 서 ▲실(A, B)

내 용

1. 업무 개요

공단은 승강기 안전인증을 담당하고 있는 유일한 기관으로 2019년부터 인증업무를 시작하였으며, 승강기 부품, 승강기 모델, 개별 승강기에 대한 인증 업무는 ▲실에서 담당하고 있다.

승강기 안전인증 절차를 보면 모델인증, 부품인증은 제조수입업자로부터 인증신청이 접수되면 설계심사와 공장심사를 거쳐 안전성시험을 실시하고 최종적으로 인증서가 발행되는 과정으로 진행되고 있다.

이러한 인증 과정 중 안전성시험은 ▲실에서 보유한 시험·검사 설비를 사용하여 진행하고 있으며, 소급성을 위해 해당 설비는 교정을 받고 사용하고 시험·검사에 사용하지 않는 설비는 미사용 장비로 분류하여 사용을 금지하고 있다.

승강기안전기술원 내 1곳의 장비실 및 8곳의 시험실별로 필요한 설비를 각각 보관하여 사용하고 각 시험실을 출입하는 심사원들과 불특정업체 직원들의 빈번한 사용으로 인한 설비의 위치 확인이 원활하지 않아, 설비 운용 및 교정기간 준수가 어려웠다.

또한 미사용설비에 대한 관리가 되어있지 않아 불필요한 교정비용이 발생함에 따라 효율적인 시험설비 관리와 예산절감을 위해 2024.02.05.부터 현재까지 승강기안전기술원 ▲실 시험·검사 설비 담당자로서 설비 관리를 주관하였다.

2. 추진 노력 및 성과

가. 현황 및 문제점

▲실은 490개의 검사장비 자산(수량: 1,342)이 1곳의 장비실 및 8곳의 시험실로 나뉘어 위치하여 있고, 각 운용자들은 필요한 설비를 각각의 시험기 근처에 두고 사용하고 있어 설비의 위치가 빈번히 변경되어 손망실의 위험이 증가하였고, 교정기간 내에 설비를 찾지 못하여 교정이 지연되는 등 안전성시험에 지대한 영향을 미쳤다.

또한 ○○로부터 인수받고 사용하지 않은 설비를 미사용 설비 지정을 하지 않아 매년 교정을 진행하고 있어 이에 따른 불필요한 교정비용 2,101,730원이 매년 발생하였다.

나. 해결 및 개선점

상기의 문제점을 해결하기 위해 “2024년 안전인증 시험·검사설비관리 개선 계획 보고(▲실-1072, 2024.3.29.)” 를 하고 아래와 같이 업무를 진행하여 문제를 개선하였다.

첫째, 시험·검사설비의 위치를 파악하여 설비 관리대장을 작성하고 배치도를 제작하여 각 설비의 위치 파악이 용이하도록 하였으며, 운용자를 지정하여 관리 및 책임을 부여하고 설비의 교정일자를 공유하여 교정지연 방지 및 안전성시험에 차질 없도록 하였다.

[그림] 설비 관리대장 및 배치도 제작



월별 추진 일정(변경 전)												
주요내용	2024년											
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
안전인증 시험 설비 교정		35대	109대	101대	34대	79대			29대	28대	17대	25년 계획
안전인증 시험 설비 중간 점검			29대	28대	17대			35대	109대	101대	34대	79대



⚡ 업무 과부화 발생

월별 추진 일정(변경 후)												
주요내용	2024년											
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
안전인증 시험 설비 교정		35대	111대	99대	80대	68대	44대					25년 계획
안전인증 시험 설비 중간 점검	44대							35대	111대	99대	80대	68대

셋째, ◎◎로부터 인수받고 사용하지 않은 미사용 설비를 조사하여 40대의 설비를 미사용 설비로 지정하고, 이 중에 교정 대상 설비 9대의 교정비용 2,101,730원이 감축된 예산(안)을 교정 계획에 적용하여 교정비용을 절감하였다.

[표] 미사용 설비 지정에 따른 교정비용 절감

설비명	관리번호	교정 비용(원)
완충기 압축시험기	□□□□	84,700
산소노화시험기	□□□□	105,580
가스부식 시험용 챔버	□□□□	303,550
도어인터록 내구수명시험장비	□□□□	355,600
도어잠금장치 제어장치	□□□□	260,600
도어인터록 내구수명시험장비	□□□□	260,600
상하중단 위치차단기 내구성시험기	□□□□	446,400
내유성 시험기	□□□□	189,700
ON/OFF 시험기	□□□□	95,000
총합		2,101,730

다. 업무성과

이러한 사업의 성과로 시험설비의 위치 파악이 용이해져 설비 교정과 안전성시험이 원활하게 진행되어 안전성시험의 효율성이 향상되었으며, 교정 회차를 효율적으로 운용하여 안전성시험의 공백기간 최소화 및 중간점검과 교정기간이 겹쳐서 발생하는 업무 과부하를 개선하였다.

또한 미사용 설비 관리를 통해 불필요한 교정 비용(2,101,730원)을 찾아내어 향후 예산절감에 이바지하였다.

조치할 사항 ▲설(A, B)은 안전인증 시험검사 설비 관리 개선으로 업무 효율율화 및 비용절감 성과가 인정되어 ‘모범사례’로 선정한다.[통보(모범사례)]