

통 보(우수사례)

1. 제 목 : 개발사업장 통합 발주를 통한 예산절감 및 효율적 사업 관리 추진
2. 소관부점 : 남부개발처
3. 내 용 :

가. 업무개요

남부개발처는 「업무분장세칙」 제31조 제3호에 따라 공공개발 설계, 시공 관리 업무를 수행하고 있는데

■ ■ ■ △△대우(0급)는 2000. 0. 0.부터 ‘○○○○○○○○ ○○○○○○’, ‘○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○’ 등(이하 “통합발주 사업”이라 한다) 3개 공용재산 취득대행¹⁾ 사업 관리 업무를 수행하고 있다.

나. 업무 처리 경과

통합발주 사업은 [그림 1]과 같이 개발될 예정으로 사업부지 및 공사 시점이 동일하여 하마로 과장은 예산절감 및 관리 효율성 등을 고려하여 통합발주를 설계단계부터 적극적으로 검토하였다.

1) “기재 생략”

[그림 1] 통합발주 사업 개요

“기재 생략”

그런데, 국유재산관리기금을 재원으로 하는 사업은 정부예산회계 시스템(이하 “D-brain”이라 한다)을 통해 입찰, 계약, 예산집행 등이 관리되어 통합발주를 위한 시스템 지원이 필수적인데 해당 시스템에는 통합발주를 위한 기능이 구축되어 있지 않았고²⁾

이에 담당자는 D-brain 시스템을 관리하는 ▲▲▲▲▲▲▲과 6차례 협의하였는데 통합발주를 위한 시스템 개선이 불가능하다는 최종통보를 받고 사업을 통합 방안 등 다른 대안을 마련하기 위해 총괄청과 협의를 추진하였다.

총괄청에서는 지침 등 통합발주 관련 근거가 불명확하다는 의견이었으나 담당자는 총사업비 조정방식을 준용하여 2개 사업을 단일화하는 방안을 총괄청에 제시하였고 [그림 2]와 같이 통합발주 사업을 단일화하여 추진할 수 있게 되었다.

2) 예산을 사용하는 사업(기금개발사업, 공용재산취득대행사업)의 경우 D-brain 시스템에서 예산 등록, 발주를 선행처리하면 조달청 ‘나라장터’ 시스템에서 연동하여 입찰, 계약 등의 처리를 하도록 하고 있어 시스템을 사용하지 않을 경우 예산집행이 사실상 불가능함

[그림 2] 사업추진 방법 개요도

“기재 생략”

뿐만 아니라, 향후 유사한 기금개발 사업의 공사, 건설사업관리 등의 계약을 통합발주가 가능하도록 [그림 3]과 같이 「총사업비 관리지침」 개정안을 총괄청에 제안하였다.

[그림 3] 총사업비 관리지침 개정(안)

< 총사업비 관리지침 개정안 >

※ 총사업비 관리지침 - 제2절 경비별 세부 조정기준 - 제2관 보상비의 조정기준

제70조(감리비의 조정기준) ① ~ ⑧ (현행과 같음) ⑨ 건설기술 진흥법 시행령 제55조에 따른 건설사업관리의 통합시행 해당 사업들은 감리비가 통합되도록 조정할 수 있다. <신설>

다. 실적 또는 성과

■■■ △△은 공용재산 취득사업 2건에 대해 적극적인 업무처리로 분리발주 대비 30%의 예산을 절감³⁾(약 00억 원)하였고 단일 부지에 복수 사업을 복수업체가 수행하여 발생할 수 있는 현장 안전관리 및 간섭 리스크를 최소화 하였다.

또한, 본 건을 통해 통합개발 사례를 제시하고 총괄청에 기준마련을 제안하여 통합개발을 통한 업무 효율성 강화의 기틀을 마련하였다.

3) “기재 생략”

4. 조치할 사항

남부개발처장은 제도, 시스템이 불비한 상황에서도 적극적인 업무 처리를 통해 예산을 절감하고 업무효율성을 강화한 ■■■ △△대우(0급)을 격려하고 해당 내용을 전 부점에 전파하시기 바랍니다.(통보)