

한국전력공사 상임감사위원

통 보(우수사례)

제 목 : 방글라데시 송전선로 건설 시공감리 사업 수주 및 현안 해결을 통한 성공적인 수행

관 계 부 서 : 해외사업개발단 신사업개발실

담 당 자 : 해외사업개발단 신사업개발실 2담당 차장 차천호

내 용

위 직원은 '23. 9월부터 현재까지 방글라데시 전력청(PGCB) 발주 '400kV Jamuna강 횡단지역 송전선로 건설 시공감리 사업'을 성공적으로 수주하고, 사업 초기 단계에서 발생한 여러 기술적, 행정적 난제들을 적극적으로 해결하여 사업의 원활한 진행에 크게 기여하였다.

00-50-56-B3-D8-9D / 20202734 / 2024-08-14 14:24:34

1. 400kV Jamuna강 횡단지역 송전선로 건설 시공감리 사업 성공적 수주

전략적 컨소시엄 구성을 통한 해외 시공감리 사업 수주 위 직원은 한전의 해외사업 전략 목표인 '글로벌 전력 시장 진출 확대'를 위해, 방글라데시 전력 인프라 구축 사업에 주목하였다. 특히, 400kV Jamuna강 횡단지역 송전선로 건설 시공감리 사업이 방글라데시의 전력 안정성 강화에 핵심적인 역할을 할 것으로 판단하고, 사업 입찰에 전략적으로 접근하였다.

한전의 기술력과 경험, 국내 중소기업인 진광건설의 시공 노하우, 현지 건설

팅 업체 MnM의 지역 전문성을 결합한 강력한 컨소시엄을 구성하여 입찰에 참여하였고 우선협상자로 선정 되었다. 하지만, 코로나 발생, 러시아 - 우크라이나 전쟁 발발 등 기자재 공급 악화 및 치솟은 인플레이션으로 발주처와 EPC 간 계약금액 협상이 지지부진하여 계약이 계속 지연되었고 이러한 상황에서 컨설팅 계약 또한 사업 포기로 이어질 수 있었다.

그런데 한전은 방글라데시 400kV 송전선로 컨설팅 선행 사업을 통해 보여준 기술력과 노하우로 방글라데시 전력청과는 신뢰를 기반으로 한 돈독한 관계를 유지하고 있었고 EPC 계약이 2년여 만에 체결됨과 동시에 컨설팅도 '23.10.12. 최종 계약 함에 따라 190만 달러 규모의 사업을 수주하는 성과를 거두었다.

2. 발주처 및 EPC사와 협업을 통한 기술적 난제해결로 경제성·안정성 확보

기술적 난제 해결을 통한 사업 리스크 최소화 사업 착수 후, 위 직원은 EPC (설계·조달·시공) 업체가 제출한 설계기초보고서(DBR)에서 Jamuna강의 최대 유속과 국부 세굴 수치 산정에 관한 주요 기술적 난제를 발견하였다. 이는 송전탑 기초 설계의 안정성과 직결되는 중요한 문제였다.

위 직원은 한전 전력연구원 및 외부 자문인력(고려대 이종섭 교수)을 적극 활용하여 현장 방문, 기술회의, EPC 업체와의 화상회의 등을 주도적으로 진행하였다. 그 결과, Jamuna강 유속을 기존 4.6m/s에서 3.21m/s로, 국부 세굴 값을 7.7m에서 7.3m로 합리적으로 조정하여 발주처의 승인을 받아냈다.

이를 통해 과다 설계를 방지하고 사업의 경제성과 안전성을 동시에 확보하는 성과를 거두었다.

3. 계약변경을 통한 선금 보증수수료 절감으로 사업효율성 제고

행정적 난제 극복을 통한 사업 효율성 제고 사업 초기, 선금 지급을 위한 보증서 발급 과정에서 컨소시엄 파트너사인 MnM에 대한 보증서 수취가 불가능한 상황이 발생하였다. 이는 사업 초기 자금 확보에 큰 차질을 빚을 수 있는 심각한 문제였다.

위 직원은 이 상황을 오히려 기회로 삼아, 선금 미신청에 따른 보증수수료 절감 등의 이점을 컨소시엄 파트너사들과 공유하고, 발주처와의 적극적인 협의를 통해 계약 변경(선금 지급 조항 삭제)을 이끌어냈다. 이를 통해 불필요한 행정 절차와 비용을 줄이고, 사업의 효율성을 높이는 데 성공하였다.

또한, 컨소시엄 전문가 보험 가입 과정에서도 신속하고 정확한 대응으로, 보험 가입을 완료하고 한전 몫의 보험료를 적기에 송금함으로써 사업의 안정성을 확보하였다.

위 직원의 이러한 노력들은 단순히 문제를 해결하는 차원을 넘어, 한전의 해외사업 역량을 높이고, 국내 중소기업과의 상생, 그리고 개발도상국의 전력 인프라 개선에 기여하는 성과로 이어졌다. 특히, 기술적·행정적 난제를 극복하는 과정에서 보여준 전문성과 리더십은 향후 유사 사업에서도 큰 자산이 될 것으로 기

대된다.

조치할 사항

위 모범사례를 널리 알리니, 해외사업 수주 및 수행 업무에 참고하시기 바랍니다.

