

한국전력공사 상임감사위원

시정·개선 요구, 통보

제 목 : [5] 생산업체 보관자재¹⁾ 재고관리 미흡

관 계 부 서 : 상생조달처, 배전계획처, 전 본부

조 치 부 서 : 상생조달처, 전 본부

내 용

1. 업무 개요

대전세종충남본부의 공사부서에서는 배전공사에 소요되는 자재를 자재관리 부서에 청구하였으며, 생산업체의 자재생산이 완료된 후, 공사 지연 등의 사유로 생산업체에 보관을 의뢰하였으나, 2021년 4월부터 감사일 현재까지 23건의 배전공사에 소요되는 비저장품목²⁾의 일부 자재가 6개월 이상 생산업체에 보관되고 있다.

[표 1] 대전세종충남본부 6개월 이상 생산업체 보관 비저장품 자재

구분	전주류	케이블류	콘크리트구조물류	변압기 기초대	비고
수량	5본	21,291m	37set	1set	배전공사 23건
재고금액(원)	5,178,419	1,375,482,642	48,074,216	320,282	

1) 자재생산은 완료되었으나, 공사 지연 등으로 수령이 지연될 경우, 공사부서에서 생산업체에 보관을 의뢰한 자재
2) 고빈도 수요, 중요 전력용 기자재로써 효율적인 수급 관리를 위하여 일정한 재고를 유지하는 품목 이외의 품목

2. 관계 규정 및 판단기준

「물자관리규정」 제7조(비저장품목)에 따르면, “물자관리부서는 비저장품목에 대한 재고를 항시 파악하여 장기보관이 되지 않도록 조치하여야 하며, 이를 위해 물자관리부서(상생조달처) 및 자재관리부서(사업소 재무자재부)는 설비관리주관부서(배전계획처) 및 공사부서에 비저장품목 활용계획 제출 등을 요구할 수 있으며, 설비관리주관부서 및 공사부서는 장기미사용 자재 발생 방지를 위해 적극 협력하여야 한다.”라고 규정하고 있다.

그리고 「물자관리지침」 7.2 재고관리 및 7.6 저장관리에서는 “생산업체에서 물품을 보관할 수 있는 기간은 최대 6개월을 원칙”으로 하며, “공사부서는 제각, 잔재, 공사 취소 등의 사유로 자재의 사용 용도가 없어진 경우 사유 발생일로부터 1개월 이내 자재센터에 환입 조치하여야 한다.”라고 규정하고 있다.


따라서 물자관리부서와 자재관리부서는 비저장품목 자재의 장기 보관 예방을 위하여 생산업체에서 보관하고 있는 자재의 물량을 주기적으로 확인하고, 설비관리주관부서 및 공사부서와의 협력을 통해 사용 용도가 없거나, 장기 보관이 예상되는 자재에 대해서는 환입 조치 또는, 타 공사 활용 가능 여부 검토와 대체 출고를 통해 우선 활용될 수 있도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사 기간 중 ‘영업배전정보시스템³⁾ 생산업체보관자재현황’ [그림1]

을 활용하여 비저장품목의 자재가 생산 후 6개월 이상 생산업체에서 보관하고 있는 전국 배전공사 1,986건을 대상으로 해당 공사부서에 보관 사유를 파악한 결과,

[그림 1] 영업정보시스템 생산업체 보관 자재 현황 조회 화면



- ① 110건의 배전공사의 자재는 공사 취소, 타 공사 자재를 활용하여 준공이 완료되는 등 해당 자재의 사용 용도가 없어졌음이 확인되었으며, [표 2]
- ② 공사가 지연되고 있는 227건의 배전공사 중 149건의 공사는 타 기관의 도로 공사 대기, 지자체 사업계획 변경, 관리기관 인·허가 협의 등의 사유로 보관 자재의 사용 시기를 특정하기 어려워 상황에 따라 장기 보관이 예상된다. [표 2]

[표 2] 6개월 이상 생산업체 보관 자재 사유별 공사 건수 및 재고금액

구분	공사 취소	타 공사 자재 활용 준공 완료	장기 보관 예상	합계
공사 건수	2	108	149	259
재고금액(원)	1,735,680	2,712,011,676	12,423,971,063	15,137,718,419

위와 같은 문제점을 해결하고, 생산업체 보관 자재의 효율적인 관리를 위해 상생조달처는 '22년 4월부터 '생산업체 보관 자재 업무개선 TF'를 구성하여 「물

3) 우리 회사의 영업 및 배전 분야 업무를 위해 활용하고 있는 전산시스템

자관리지침」 개정 완료 및 ERP⁴⁾, 영업배전정보시스템, SRM⁵⁾ 연계와 개선을 추진중에 있으며, 그 결과 '24년 3월 중 개선된 '영업배전정보시스템'을 배포·운영할 예정으로 향후 출고되는 생산업체 보관 자재에 대해서는 관리가 가능할 것으로 판단된다.

하지만 시스템 개선 이전의 생산업체에서 보관하고 있는 자재 중 감사 기간 확인된 사용 용도가 없어지거나, 장기 보관이 예상되는 자재에 대해서는 환입 또는 타 공사에 활용될 수 있도록 대체 출고 등의 조치로 재고 자재의 활용과 '24년 3월 개선 예정인 시스템에도 기존 재고 자재를 소급 반영하여 지속적인 관리가 필요하다.

[표 3] 본부별 생산업체 보관 자재 배전공사 현황 및 재고 금액

지역본부명	공사명	재고 금액
◇◇본부	000 택지 지장전주 이설공사 등 6건	233,132,331
▽▽본부	000동 000청 지장설비 이설공사 등 19건	555,220,475
◎◎본부	000천 수해상습지 개선사업 지장전주 등 13건	309,101,292
☆☆본부	000 00동 000마을 간선설치공사 등 28건	1,331,590,171
■본부	000동 C건설 도로확장 지중화 등 99건	4,259,752,749
●●본부	000읍 000사단 부지내 전주 이설공사 등 11건	222,592,020
▲▲본부	000 역세권지구 단지내 관로설치공사 등 9건	572,406,820
◆◆본부	000 지중화 공사 등 17건	825,494,218
▼▼본부	000역~000 지중화공사 등 4건	2,553,686,884
□○본부	000S/S 대용량#2 1회선 신설공사 등 6건	881,416,363
□△본부	000국가산업단지 2단계 간선설치공사 등 9건	731,074,077
○△본부	000동 000지구 정비사업 등 13건	551,775,082
◆◆본부	000동 000구역 재개발 지장주 이설 등 19건	2,090,775,353
□▽본부	000도시계획도로 지중화 등 6건	19,700,584
합계	259건	15,137,718,419

4) 우리회사의 인적, 물적, 지적 자원을 IT 기술을 활용해 통합, 관리, 활용하는 전사적 자원관리 시스템

5) 우리 회사의 구매, 계약 등의 프로세스들을 통합적으로 연계 관리해주는 전자조달 시스템

관계부서 의견

물자관리부서인 상생조달처 담당자는 감사 기간 중 확인된 생산업체 보관 자재의 재고 활용의 필요성에 동의하였으며, 자재관리부서, 설비관리주관부서 및 공사부서와 협력하여 사용 용도가 없어지거나, 장기 보관이 예상되는 자재에 대해서는 환입 또는 대체 출고 조치 등을 시행하고, 시스템 개선 전 생산업체 보관 자재에 대해서도 개선된 시스템에 소급 반영하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

상생조달처장은

- ① 배전계획처장의 협조를 얻어 생산업체에 보관 중인 사용 용도가 없어진 자재는 환입 조치 또는 대체 출고될 수 있도록 하여주시고, **(시정)**
- ② 장기간 보관이 예상되는 자재에 대해서는 공사부서에 활용계획 등을 제출받아 면밀히 검토 후 해당 자재가 활용될 수 있도록 조치하시기 바랍니다, **(시정)**
- ③ 시스템 개선 이전의 생산업체 보관 자재에 대해서도 개선 예정 시스템에 소급 반영하여 효율적인 재고관리가 될 수 있도록 하여 주시기 바랍니다. **(개선)**

전 본부장은 생산업체 보관 자재 관련 유사사례 재발 방지를 위하여 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. **(통보)**

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
5	개 선 1 시 정 2 통 보 1	재고 활용 ⁶⁾ [15,137,718,419원]	-	상생조달처 배전계획처 전 본부	상생조달처 전 본부



6) [표 3] 지역본부별 생산업체 보관 자재 배전공사 현황 및 재고 금액 ‘재고 금액’ 참조