

한국전력공사 상임감사위원 통보(우수사례)

제 목 : [7] 154kV 북성주변전소 토지매수 조기 완료
관 계 부 서 : 남부건설본부 대구경북건설지사 건설지원팀
모 범 직 원 : 남부건설본부 대구경북건설지사 건설지원팀 000
내 용

위 직원은 2019년 7월부터 현재까지 남부건설본부 대구경북건설지사 건설지원팀에서 용지보상업무를 수행하고 있다. 변전소 및 송전선로 편입부지의 용지보상 업무를 하며 특히 사업부지 용지매수 업무 및 토지소유주와의 적극 협상을 통하여 조기 용지매수 완료로 공사착공 일정을 앞당기는데 크게 기여하였다.

1. 154kV 북성주변전소 건설사업 조기 협의매수 완료

154kV 북성주변전소 건설사업은 [그림 1]과 같이 2024년 4월 전원개발사업실시계획 승인이 완료된 후 토지소유주에게 변전소 편입부지에 대한 보상안내 공문을 2024년 4월에 송부하였고 보상안내 공문을 수취한 토지소유주는 지사를 방문하여 변전소 건설을 강하게 항의하며 협의의사가 없음을 통보하였다.

[그림 1] 154kV소 북성주변전소 건설사업 승인고시문

익명화	익명화
익명화	

그런데 협의보상이 반드시 필요한 상황임으로 격일로 토지소유주를 방문하여 협의매수를 위해 노력하였으나 완강한 반대로 합의점을 찾기가 용이하지 않았다.

그러나 계속된 방문과 설득을 통하여 토지소유주도 합리적인 소통이 가능하게 됨으로써 무조건적인 반대보다는 반대하는 이유 및 요구하는 것들에 대한 협의를 하게 되었으며, 결국 우리 회사가 수용할 수 있는 잔여지의 토지는 수용하고 중토 위의 잔여지 매수청구 시에도 도움을 주었으며, 토지소유주의 사업장 진출입로에 편입된 변전소 진입도로 일부분의 출입 및 사용에 문제가 없도록 해결하였다.

또한 협의계약 중 가장 큰 걸림돌이었던 토지에 설정된 근저당권은 현재 책정된 보상금과 새로생긴 협의장려금을 우선 받는 것이 토지소유주에게 이로움이 많다는 것 등으로 설득하여 토지소유자가 직접 근저당권 설정을 해제하도록 하는 등 토지소유주와의 소통과 적극적인 협상의 태도로 일반적인 매수소요시간인 1년보다 6개월을 단축하여 [그림 2]와 같이 토지매수를 완료하였다.

[그림 2] 154kV소 북성주변전소 건설사업 편입부지 매매계약서

익명화	익명화
익명화	익명화

익명화	익명화
익명화	익명화

익명화	익명화
익명화	익명화

2. 154kV 북성주변전소 건설사업 대체구거부지 협의매수 완료

154kV 북성주변전소 건설사업 편입토지 중 구거부지(국유지)는 실시계획승인 조건의 조치사항으로 실시계획 승인 편입토지 외의 토지로 대체구거부지가 필요하게 되어 반드시 사유지에 대한 협의매수가 필요한 상황이었다.

그런데 협의매수로 진행하지 않으면 실시계획변경신청 후 용지보상을 위한 법적 절차 진행, 중앙토지수용위원회에 수용재결 신청 등을 통해 소유권을 획득하게 됨으로 1년의 시간이 추가 소요되는 상황이었다.

따라서 토지소유자와의 지속적이고 적극적인 협력관계 구축하고 설득을 통해 실시계획 변경승인 및 중앙토지수용위원회 수용재결 단계 없이 신속하게 토지매수를 완료함으로써 1년의 소요시간을 단축할 수 있었다. 이후, 변경승인 및 수용재결의 단계를 거쳐서 대체구거부지들의 소유권을 [그림 3]과 같이 획득함으로써 시공부서가 154kV 북성주변전소 건설사업을 조기 착공할 수 있도록 기여하였다.

[그림 3] 154kV소 북성주변전소 건설사업 편입부지 매매계약서

익명화	익명화
-----	-----

익명화	익명화
익명화	익명화

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.