

통보(모범사례)

제 목 ○○본부 어린이집 패키지형 간이 스프링클러 변경 설치로 예산 절감 및 공사기간 단축

모범부서(기관) ○○본부 ●●●●처 § § § § 부

조치부서(기관) ♥♥처

모범내용

1. 업무 개요

○○본부는 「영유아보육법」 제14조(직장어린이집 설치 등)에 따라 영유아 보육시설인 세종어린이집(이하 “어린이집”이라 한다)을 위탁 운영하고 있다.

2. 어린이집 스프링클러 설치 필요성

○○본부는 20xx. xx월 지역 내 관할 소방서로부터 화재안전점검을 받았고 이 과정에서 어린이집에 설치되어 있지 않은 화재 소방 설비인 스프링클러의 설치가 필요하다는 구두 시정요구 조치를 받았다.

3. 어린이집 스프링클러 설치 문제점

○○본부 ●●●●처 § § § § 부(이하 “§ § § § 부”라 한다)는 어린이집 스프링클러 설치를 위하여 소방설비 업체에게 견적을 요구하여 xxx,xxx천 원 정도의 견적을 받았으며, 이를 근거로 20xx년도 투자사업 자본예산을 신청하여 예산을 배정받았다.

그러나 스프링클러 설치 공사는 공사기간이 xx일 정도 소요되므로 공사기간에 영유

아 보육 공백에 따른 학부모 불편과 어린이집 운영 등의 문제가 예상되어 § § § § 부는 이러한 문제점을 해결하기 위한 방안을 모색해야 했다.

4. 어린이집 스프링클러 설치 문제점 해결을 위한 노력

○○본부 § § § § 부장(현 경영지원처 물자조달부장) 3급 박○○은 20xx. xx. xx. ○ ○본부 ●●●●처 § § § § 부장으로 발령받아 근무하면서 어린이집 스프링클러 설치 필요성과 문제점을 알게 되었고 이를 해결하기 위하여 여러 방면으로 검토하던 중 20xx. xx. xx.부터 20xx. xx. xx.까지 한국소방안전원의 소방안전관리자 교육에 참석하였고 여기서 해결 방안을 찾아보고자 하였다.

위 사람은 소방안전관리자 교육 참석에 앞서 ○○본부 어린이집의 규모와 면적, 구조 등을 사전에 면밀히 확인하고 어린이집 스프링클러 설치 공사의 과업내역을 철저히 검토한 후 교육에 참석하였다.

그리고 교육 과정 중 질의 시간 등을 활용하여 관련 자료를 교육 강사에게 제시 하며 어린이집 스프링클러 설치 공사의 애로사항을 상세히 설명하고 실질적 해결 방안에 대한 전문가의 자문을 구하는 등 적극적인 자세로 문제점을 해결하려고 노력하였다.

소방안전관리자 교육 강사는 공사의 애로사항을 청취하고 해결 방안으로 ‘패키지타입의 간이스프링클러’ (이하 “간이스프링클러”라 한다) 설치를 추천하면서 일반적인 스프링클러에 비해 비용이 저렴하고 건물 규모가 작은 소형건물에는 기능과 성능에 문제가 없다고 설명하였다.

위 사람은 ○○본부로 복귀하면서 소방담당자에게 어린이집 스프링클러 설치 공사

를 간이스프링클러 설치로 재검토하라고 지시하였다.

소방담당자는 먼저 ○○본부 관할 소방서에 어린이집 스프링클러를 간이스프링클러 설치로 가능한지 문의하였고, 관할 소방서로부터 법적인 문제와 어린이집 규모에 따른 기능상 문제가 없음을 통보받았다.

이후 XX개의 소방설비 업체로부터 어린이집 간이스프링클러 설치 공사에 대한 견적 비용을 요청한 결과 XX,XXX천 원 정도의 비용으로 견적을 받았으며 스프링클러 공사의 가장 큰 애로사항인 공사기간이 XX일 정도 소요되는 것으로 확인되어 소방담당자는 어린이집 스프링클러 공사를 간이스프링클러 설치 공사로 변경하였다.

그 결과 공사비용을 약 XX,XXX천 원 절감하였으며 어린이집 방학 기간을 이용하여 20XX. XX. XX.부터 XX. XX.까지 공사함으로써 어린이집 운영의 불편을 최소화 하였다.

조치할 사항

♥♥처장은

○○본부 어린이집 스프링클러 공사를 변경하여 공사(工事) 예산을 절감하고 공사기간을 단축함으로써 어린이집 운영의 불편을 최소화한 ○○본부 ●●●●처 § § § § 부를 포상하시기 바랍니다.