

차장	부장	실장	감사

협 조	
-----	--

생산등록번호	중 합감사부-@N
등록일자	
공개여부	비공개(5)

2024년 □□□□□□본부 종합감사
결과보고

감사실
종합감사부



1. 감사배경 및 목적

○○○○발전(주) 감사실은 「공공감사에 관한 법률」 제2조(정의) 및 「공공감사에 관한 법률 시행령」 제10조(자체감사의 종류)에 따라 자체 감사 대상기관의 주기능·주임무 및 조직·인사·예산 등 업무 전반의 적법성 타당성 등을 점검하여 회사 운영의 건전성과 효율성을 확보하기 위해 종합감사를 실시하고 있다.

종합감사를 통해 감사 대상기간(2021. 10. ~ 2024. 5.) 중 ○○○○○본부가 수행한 업무 전반에 대해 규정에 부합하지 아니한 업무처리, 오류 및 실수, 불합리한 사항 등의 문제점 등을 발굴하여 시정하게 하거나 대안을 제시하며, 현업부서의 우수업무(모범) 사례를 발굴하여 전파하는 것이 본 감사의 주목적이다.

또한, 이번 종합감사를 통해 안전 및 환경 관련 법규의 위반, 불공정한 계약, 불합리하거나 관행적인 업무처리 등 사회적 가치 실현을 저해하는 사안을 집중적으로 감사하여 공기업으로서 책무를 다하는 업무환경을 조성하고, 유사 반복되는 지적 사항과 소극행정에 대해서는 엄중히 처분하며, 적극적으로 일하는 과정상 발생한 실수는 적극행정 면책 제도를 통해 포용함으로써 성과 중심의 기업문화 조성에 이바지하고자 하였다.

※ 시행근거: 2024년도 연간 감사계획(안)

2. 감사중점 및 대상

이번 감사에서는 2023년부터 시행한 「종합감사 업무 체계 고도화 방안」에 따라 표준화된 감사업무 절차를 적용하고, 예비감사를 강화하여 감사 방향 설정 및 착안사항 선정 과정의 객관성과 신뢰성을 제고하였으며, 전자문서 기반으로 실지감사 시 피감부서에서 필요한 서류만 제출하도록 하여 행정 부담을 적극 경감시키는 등 감사의 효율성을 제고하는데 중점을 두었다. 또한, 단순 지적이나 불합리한 처분을 배제하고 컨설팅을 통해 근본적인 대책을 마련하게 하는 등, 부서 자체 내부통제를 강화하는 방안을 수립하도록 독려하였다.

3. 감사실시 과정

□□□□□본부의 이전 감사결과와 과거 업무보고자료 및 전자결재체계 등을 통해 관련 자료를 수집·분석하였으며, 이후 예비감사(2024. 4. 29. ~ 5. 3., 4일간)를 시행하고 그 결과를 바탕으로 2024년 5월 20일부터 5월 30일까지 9일간 감사 인원 10명을 투입하여 실지감사를 실시하였다.

특히, 예비감사 기간에는 □□□□□본부 감사차장이 참여하여 □□□□□본부 주요 현안사항 및 착안사항에 대하여 심도있게 논의하는 등 종합감사 사전준비 과정을 체계화하였고, 담당 검사역이 감사 지적 건에 대한 관련 법령 및 규정을 완벽히 이해한 후 실지감사에 투입함으로써 감사 신뢰도를 제고하는데 노력하였다. 그리고 실지감사 기간에는 감사 사항에 대한 확인서의 징구 처리와 함께 처분요구 내용을 면밀하게 검토하여 감사 결과의 공정성을 더욱 강화하였다.

4. 감사결과 처리

당 감사실의 감사 결과, 규정 위반 및 부당한 업무처리 사항과 관련하여 2024년 5월 30일, □□□□□발전소 □□□ 등이 참석한 가운데 감사반장(종합감사부장) 주관으로 □□□□□본부 종합감사 마감회의를 실시하였고, □□□□□본부의 고충 청취, 그에 대한 컨설팅 의견 제시 및 주요 지적사항에 대하여 의견을 교환하였다.

이후 실지감사에서 수집한 증거자료와 확인서를 바탕으로 비대면 감사를 실시하고 결과를 종합하여, 지적사항에 대한 내부 검토 및 감사 심의위원회를 거쳐 2024년 7월 2일 감사 결과를 확정하였다.

5. 감사결과 종합

가. 감사결과 총괄

감사결과 총 42건의 지적사항이 확인되었고, 16건의 모범사례를 발굴하였다.

(단위 : 건, 명)

합계		시정(금액)	주의 / 경고		개선	권고	통 보	현지 조치	모범 사례
건수	금액		행정	신분					
42	-	1	9 / 0	15 / 4	6	3	4	-	16

나. 처분요구 내역 일람표

일련 번호	조치부서	건 명	처분요구		업무 유형	감사자 (면책검토)
			처분 종류	신분상 조 치		
1	□□□□실 □□□□부	경상정비공사 관련 업무처리 미흡 및 계약서 개선 필요	주의 권고	-	공사 용역	
2	□□□□실 □□□□부 □□□□실	산업재해 예방지도 대상공사 관리 미흡	주의 통보	-	안전 관리	
3	□□□□부	수의계약 시 계약심의위원회 심의대상 기준 개선 필요	개선	-	계약 관리	
4	□□□□부	발전기 AVR 설치조건부 구매 산업안전보건관리비 계상 미흡	주의	-	구매 업무	
5	□□□□부 □□□□부	단가계약공사 하자관리 업무 미흡	주의 통보	-	공사 용역	
6	□□□□부	가족사택 거주자격 전수조사 사후 업무 미진 등	통보	-	노무 관리	
7	□□□□부	소액물품 구매업무 처리기준 준수 미흡	경고 주의	경고(1) 주의(1)	소액 구매	
8	□□□□실	업무용 자동차 보험관리 업무 미흡	주의	주의(1)	차량 관리	
9	□□□□실	승호 승격 승급 업무 처리 부적정	경고 주의(6) 개선	경고(2) 주의(5)	인사 업무	
10	□□□□부	□□□□ 소방공사(기계분야) 발주 지연으로 소방 감리용역 예산과다 집행	주의(2) 권고	주의(1)	공사 용역	
11	□□□□부	본부 그레이팅 및 작업발판 안전성 보강 긴급공사 시행 부적정	주의(3)	주의(2)	안전 관리	
12	□□□□실	□□□□ 성능관리 지침서 개정 필요	개선	-	성능 관리	
13	□□□□부	입회 및 인수검사 절차서 개정 필요	개선	-	인수 검사	
14	□□□□부	발전제어분야 IT기기 유지보수 위탁용역 소모품 구매절차 준수	주의 통보 개선	-	IT 경상	
15	□□□□부	구매업무 입고 및 회계결의서 처리 부적정	주의 시정 권고	-	구매 업무	
16	□□□□부	경상정비공사 일상감사 시행 누락 및 외주가공 업무 부적정	경고(2) 주의	경고(2)	공사 용역	
17	□□□□부	사업소 물자 조달업무 미흡	주의(4) 개선	주의(4)	물자 관리	

일련번호	1	감사자	○○○
처분 요구	주 의 · 권 고		
제 목	경상정비공사 관련 업무처리 미흡 및 계약서 개선 필요		
관계부서	□□□□실, □□□□부		
지적 내용	경상정비공사 역무에 해당되는 공사임에도 불구하고 별도 공사를 시행하여 별도 공사 발주에 따른 불필요한 행정력을 소모하였다. 또한, 경상정비공사 계약서상의 계약특수조건 중 경상정비공사 제외기준인 도급공사비 1,400만원은 2018년 계약 체결 시 900만원에서 1,400만원으로 인상된 후, 현재까지 매년 건설부문 시중임금 노임단가 상승에도 불구하고 약 6년간 동결된 상태이다. 따라서, 경상정비공사의 적절한 공사범위 산정을 위하여 시중노임단가 상승률을 적절히 반영한 기준금액 조정이 필요하다.		
조치 사항	□□□□본부장은 관련 업무처리가 미흡했던 부서에 대하여 재발 방지 교육을 시행하여 주시기 바라며,(주의) 발전환경처장은 차기 경상정비공사 계약추진 시 「발전설비 경상정비공사계약서」에서 경상정비공사 역무 제외 기준금액 조정 및 계약서 문구의 명확화 등을 검토 반영하여 주시기 바랍니다.(권고)		

일련번호	2	감사자	○○○
처분 요구	주 의 · 통 보		
제 목	산업재해 예방지도 대상공사 관리 미흡		
관계부서	○○○○실, ○○○○부		
지적 내용	감사대상기간 중에 시행된 기술지도 대상공사를 점검한 결과, 다음 기술지도계약을 미체결한 공사 일부 확인할 수 있었다. 단, 단가공사의 경우 계약기간은 1개월을 초과하나 실제 현장공사 기간은 1개월 미만인 경우에 해당됨에 따라 이에 대하여 유권해석이 필요하다고 사료되며, 산업재해 예방지도 관련 법령개정사항에 대한 본사 안전주관부서의 알림시점이 2022년 8월이었던점을 고려 시, 해당일 이후 부임한 현장 공사감독들에게 주의 환기 차 재공지 할 필요성이 있다.		
조치 사항	○○○○본부장은 산업재해 예방지도 대상공사임에도 불구하고 관련업무를 소홀히한 부서에 재발방지 교육을 시행하여 주시기 바랍니다.(주의) ○○○○처장은 ①계약기간은 1개월을 초과하나 실제 현장공사 기간은 1개월 미만인 공사 등에 대해서 산업재해 예방지도 대상여부를 유권해석을 받으시고, ② 산업안전보건법 제73조 개정사항(산업재해 예방지도 관련)에 대하여 전 처·실 및 사업소에 재강조를 하여 주시기 바랍니다.(통보)		

일련번호	3	감사자	○○○
처분 요구	개 선		
제 목	수의계약 시 계약심의위원회 심의대상 기준 개선 필요		
관계부서	□□□□부		
지적 내용	감사기간 중 감사대상부서의 수의계약건에 대한 계약심의위원회 심의대상 건수를 살펴본 결과, 부서 성격상 공사 및기자재 구매발주가 잦은 설비부서의 심의건수가 급감하였음을 확인하였다. 이는 계약규정의 수의계약건의 계약심의위원회 심의 대상완화(2023년 12월 계약규정 개정)로 인한 것으로 해석할 수 있으며, 수의계약 타당성에 대한 내부통제가 해이해질 수 있음을 방증한다. 따라서, 수의계약 관련 계약심의위원회 심의 예외대상 기준금액에 대한 재검토가 필요한 상황이다.		
조치 사항	□□□□처장은 계약규정 중 수의계약 건에 대한 계약심의위원회 심의예외대상 항목에 대하여 행정소요 감축 및 내부통제 필요성 등을 종합적으로 고려하여 관련규정을 개정하여 주시기 바랍니다.(개선)		

일련번호	4	감사자	○○○
처분 요구	주 의		
제 목	발전기 AVR 설치조건부 구매 산업안전보건관리비 계상 미흡		
관계부서	□□□□부		
지적 내용	□□□□부는 본 건 구매 관련 당초 설계 시 안전보건관리비 대상액이 ○○○원이므로 5억 이상 50억 미만에 해당하는 요율 1.20%와 기초액 ○○○원을 적용하여 도급자관급 포함 기준에 따라 안전보건관리비를 계상하여야 하나, [표 4-4]와 같이 요율을 1.85%로 적용하고 기초액을 누락하여 설계기준보다 안전보건관리비를 ○○○원 과소 계상한 것으로 확인되었다. 한편 □□□□부는 본 건 구매 관련 공사 설계금액(○○○)과 제작사 견적금액(○○○)을 비교하여 낮은 금액인 견적가를 적용하여 설치비를 산정하였다. 고시 제4조제3항에 따르면 수급인은 공사계약을 체결할 경우 제1항에 따라 계상된 안전보건관리비를 공사도급계약서에 별도로 표시하여야 한다고 규정하고 있어, 계약상대자가 제출한 산출내역서를 확인한 결과, 안전보건관리비는 당초 설계금액인 ○○○원이 산출내역서에 그대로 반영되어 있었다.		
조치 사항	□□□□본부장은 향후 공사 또는 설치조건부 구매 시 안전보건관리비가 고시에 따라 정확하게 계상될 수 있도록 설계업무에 철저를 기해주시기 바라며, □□□□부는 본 건 사례가 재발되지 않도록 자체 교육 시행 후 그 결과를 제출해 주시기 바랍니다.(주의)		

일련번호	5	감사자	○○○
처분 요구	주 의 · 통 보		
제 목	단가계약공사 하자관리 업무 미흡		
관계부서	□□□□부		
지적 내용	□□□□부는 단가계약공사를 시행하면서 대부분 호기별 계획예방정비공사 시기에 맞춰 공사통보서를 발행하였고 해당 작업이 완료되면 기성고 검사를 실시한 후 해당 작업에 대한 대가를 지급하였지만, 계약상대자에게 완성된 부분 목적물에 대한 하자보증금의 납부를 요청하지 않았다. 그리고 당해 공사의 전체 목적물에 대한 준공검사일을 기산일로 하여 하자기간을 정하고 하자보증금을 납부받은 것으로 확인되었다. 그 결과 회사에는 유리하게 하자관리 업무를 수행하였으나 단가계약공사의 인수 또는 사용개시된 부분 목적물에 대한 하자기간의 기산일이 국가계약법에 저촉되어 향후 발주부서와 계약상대자 간 하자기간에 대한 다툼의 여지가 있다.		
조치 사항	□□□□본부장은 향후 단가계약공사 시행 시 관련 규정을 준수하여 하자관리 업무가 수행될 수 있도록 철저를 기해주시고, 관련 부서는 자체 교육 시행 후 그 결과를 제출해 주시기 바랍니다.(주의) 또한, □□□□처장은 국가계약법 및 내부 규정에 따라 하자관리가 이루어지고 타 사업소에 유사 사례가 재발되지 않도록 전 사업소에 본 건 관련 내용을 공문으로 공지하여 주시기 바랍니다.(통보)		

일련번호	6	감사자	○○○
처분 요구	통 보		
제 목	가족사택 거주자격 전수조사 사후 업무 미진 등		
관계부서	□□□□부		
지적 내용	□□□□부는 ‘2022년도 사택 전수조사’와 관련하여 [22년도 사택 전수조사 알림]를 시행한 후 2023년 3분기에 조사결과 보고서를 작성 완료하였음에도 그 결과를 감사일 현재(2024년 5월) 까지 사택운영위원회에 보고하지 않았다. 이로 인해, 당시 사택거주 부적격자 16명에 대한 후속조치도 절차적으로 적절하게 이행되지 못하고 있는 실정이다. 또한, 내칙에서 매입(전세) 가족사택의 입주기간을 5년으로 제한하고 있음에 비추어, □□□□부는 올해 말부터 입주기간이 5년을 경과하는 입주세대(27세대)에 대해서는 적절하게 내칙을 준수(퇴거)할 수 있도록 대책을 마련할 필요가 있다.		
조치 사항	□□□□본부장은 ‘가족사택 거주자격 전수조사’ 결과에 따른 후속조치를 신속히 진행하여 주시고, 매입(전세) 가족사택 입주기간 만료가 도래하는 상황에 적절하게 대비할 수 있도록 업무에 유의하여 주시기 바랍니다. (통보)		

일련번호	7	감사자	○○○
처분 요구	경 고(신분) · 주 의(신분)		
제 목	소액물품 구매업무 처리기준 준수 미흡		
관계부서	□□□□실, □□□□부		
지적 내용	□□□□부는 경비초소 구매 ○건 추진과 관련하여, 동일 업체를 대상으로 연속 3회 이상, 합계금액 ○○○ 이상을 구매함으로써 해당 규정을 준수하지 않고 업무처리에 임했다. 한편, 본 건은 선행 종합감사에서 ‘비품류 구매·관리 업무 미흡’ 으로 지적받은 내용과 유사한 사안으로, 동일한 담당자에 의해 반복·관행적인 업무처리가 이루어짐으로써 지적사항이 재발한 것으로 확인되었다. 이처럼, □□□□부는 감사 지적 사항에 대한 재발방지 노력을 소홀히 하였으며 그 결과, 관련 규정을 준수하지 못하고 편의적으로 업무를 추진하였는 바 계약업무의 투명성을 저해하였다.		
조치 사항	□□□□본부장 및 □□□□처장은 감사지적 사항에 대한 재발방지 노력을 소홀히 하는 등, 소극행정으로 관련 규정을 위반하여 업무를 처리한 아래 담당자들에게 엄중한 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (경고-신분, 주의-신분)		

일련번호	8	감사자	○○○
처분 요구	주 의(신분)		
제 목	업무용 자동차 보험관리 업무 미흡		
관계부서	□□□□부		
지적 내용	□□□□부가 시행한 ○건의 노후 업무용 차량의 폐차업무 추진과 관련하여, ‘○○○○’ 폐차 건의 경우, 등록 말소에 따른 보험해지 업무를 장기간 지체하여 주관부서에서 해당 차량의 폐차사실을 인지하지 못함에 따라, 차년도에도 보험가입 후 ○○○일에서야 해지하고 전년도 및 당해년도 납입 보험료를 환급받았다. 이에, 향후에는 업무편람에 따라, 폐차의 경우 말소등록일을 기준으로 보험을 해지하고 환급금을 받은 뒤, 그 결과를 주관부서에 즉시 알릴 수 있도록 업무처리에 유의할 필요가 있다.		
조치 사항	□□□□처장은 업무용 자동차 폐차 및 등록 말소 업무 추진 시 관련 보험업무(해지 및 환급) 처리에 만전을 기하여 주시기 바라며, 아래 관련자에게는 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의-신분)		

일련번호	9	감사자	○○○
처분 요구	개선 · 경고(신분) · 주의(신분)		
제 목	승호 승격 승급 업무 처리 부적정		
관계부서	□□□□부		
지적 내용	감사 대상기간(최근 3년) 중 □□□□본부를 비롯해 전사적으로 승호·승급·승격 업무와 관련하여 총 ○○건의 인사 정정 발령이 있었으며, 감사자 확인 결과 위 정정발령 대부분은 발령대상자의 소요 실근무일을 산정함에 있어 본사 및 사업소 인사담당자가 업무상 여러 관련 규정을 제대로 숙지하지 못함에 따라 업무처리를 미흡하게 함과 더불어 또, 일부는 인사담당자의 단순한 실수(오타)들로 인한 것이었다. 특히, ○○년 ○○월 □□□□본부 소속 직원이 본인의 승급 관련으로 제기한 민원(문제)을 검토하고 조치하는 과정에서 □□□□실이 ○○.○○.○○.일 시행한 ‘승급 및 승격 정정’ 건은 그 대상자만 ○○명에 이르렀다. 그리고, 인사담당자들의 이러한 업무상 부주의로 인해 지난 ○월 직원 급여 지급 시에는 본 정정발령에 따라, 그간 실제 승급·승격 발령일 기준으로 제대로 지급받지 못한 급여를 소급지급하거나, 오지급한 급여에 대해서는 환수하는 사례가 발생하였다.		
조치 사항	□□□□처장은 직급별 승호·승급·승격 기준에 맞게 인사노무시스템을 운영할 수 있도록 의견수렴 후 시스템을 개선하여 주시고, 제도상으로도 근무평정성적을 상시 공개하고 인사담당자용 업무매뉴얼을 제정하는 등의 조치와 더불어, ○○.○○.○○.일 부 정정발령 경위 및 결과에 대해서는 내부 보고 하시기 바랍니다.(개선) 한편, □□□□본부장은 관련 규정 숙지에 미흡하여 승호·승급·승격 업무를 부주의하게 처리한 아래 관련자에게는 엄중한 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다.(경고·주의_신분)		

일련번호	10	감사자	○○○
처분 요구	주 의(신분) · 주 의 · 권 고		
제 목	소방공사(기계분야) 발주 지연으로 소방감리용역 예산과다 집행		
관계부서	□□□□부		
지적 내용	□□□□부는 소방 기계공사를 소방 전기공사 착공 이후 약 11개월이 경과한 시점에서 착공하였다. 소방 기계공사의 준공 예정일이 소방공사 감리용역 기간을 약 3개월 초과함에 따라, □□□□부에서는 상기 관계규정의 준수를 위해 ○○년 ○○월 설계변경을 통해 소방공사 감리용역 기간을 3개월 연장하였으며, 이에 따라 용역 금액은 최초 계약 대비 약 ○○○천원이 증액되었다. 소방 기계공사의 착공이 늦어진 사유를 확인한 결과, 복합발전소 기계기술부는 ○○년 ○○월에 발생한 □□□□발전소 가스터빈 ○호기 저압터빈 4단 Blade 손상 및 그에 따른 설비복구, 책임소재 규명, 손해배상 청구 등 당면한 주요 업무처리에 집중하고 있었으며, 소방 기계공사를 담당하는 직원들이 발전 설비복구 업무를 지원하면서 본 공사에 대해 착공을 제때 하지 못하였던 것으로 확인되었다. 이 과정에서 □□□□부는 ①기계공사의 착공 지연에 대해 복합발전소 □□□□부, 발전운영실과 공식적으로 협의하지 아니하였고, ②소방 기계공사 착공 지연을 최소화할 계획이나 대응 방안을 수립하지 아니하는 등 관련 업무처리가 전반적으로 미흡하였다. 결과적으로 소방공사 감리용역비가 추가 투입됨으로써 불필요하게 예산을 낭비하였다.		
조치 사항	□□□□처장은 본 공사의 업무를 부적정하게 처리한 당시 업무책임자에게 주의 조치를 요구합니다.(주의-신분) □□□□본부장은 유사 사례가 발생하지 않도록 관계부서에 주의를 촉구하며, 재발방지 교육을 하시기 바랍니다.(주의) 또한 □□□□실은 본 공사 및 용역에 대해 준공 시까지 종합적인 관리를 하시기 바랍니다.(권고)		

일련번호	11	감사자	○○○
처분 요구	주 의(신분2) · 주 의		
제 목	○○ 그레이팅 및 작업발판 안전성 보강 긴급공사 시행 부적정		
관계부서	□□□□부		
지적 내용	□□□□실은 본부에서 발생한 안전사고와 관련하여 □□□□의 ‘□□□□본부는 ○○년 ○○월 ○○일까지 구체적인 개선계획을 수립하라.’는 지시에 따라 현장 안전위험개소를 시급히 개선하기 위해 본부 그레이팅 및 안전발판 개선작업 계획을 수립하였으며, 공사설계 당시 정확한 공사 물량의 산정이 곤란하여 □□□□ 제○발전소 ○호기에서 식별된 안전위험개소를 기준으로 설계하여 공사 발주 및 선착공을 진행하였고, 공사 착공 이후 공사시공 업무를 각 처·소·실에 위임하였으며, 추후 각 처·소·실별 투입된 물량 및 공량을 정산하여 준공 처리하고자 하였다. 본 공사는 계약(설계)변경을 총 ○회 시행하였으며, 그에 따라 공사 기간은 최종 ○개월이 연장되었고, 공사 금액은 최초 계약 금액인 ○억원에서 약 ○억원이 증가한 ○억원으로 증액되었다.		
조치 사항	□□□□처장은 본 공사의 업무를 부적정하게 처리한 당시 업무담당자 및 책임자에게 주의 조치를 요구합니다.(주의-신분2) □□□□본부장은 유사 사례가 발생하지 않도록 관계부서에 주의를 촉구하며, 재발방지 교육을 실시하시기 바랍니다.(주의)		

일련번호	12	감사자	○○○
처분 요구	개 선		
제 목	○○○○○ 성능관리 지침서 개정 필요		
관계부서	□□□□실		
지적 내용	□□□□발전소는 「○○복합 성능관리 지침서」를 ○○년 ○○월에 최초 제정 이후 ○○년 ○○월에 조직 명칭 변경 사항 반영을 위해 1회 개정하였고, 그 외에는 일체 개정 이력이 없어 성능시험 시 ‘성능 저하시 개선대책 수립’ 등의 지침서 운영목적을 100% 달성하기에는 어려움이 있을거라 판단되며, □□□□ 외 사업소에서는 자체 성능시험 지침서를 보유하고 있지 않았으며 ‘□□□□ 성능시험 절차서’를 참고하여 성능시험 업무를 수행하고 있다는 점을 고려해 볼 때, 성능시험 시 □□□□ 외 복합발전소는 「□□□□ 성능시험 절차서」를 참고하여 관련업무를 수행하면 되고, 보령 복합발전소는 「□□□□ 성능시험 절차서」를 기본으로 따르되, 자체 지침서인 「□□□□ 성능관리 지침서」를 「□□□□ 성능시험 절차서」와 비교·분석하여 관련내용을 통일화시키고, 개선이 필요한 사항은 현행화하여 개정할 필요가 있다.		
조치 사항	□□□□본부장은 공용지침서 「□□□□ 성능시험 지침서」의 내용을 참고 및 반영하여 「□□□□ 성능관리 지침서」를 개정하여 성능시험 시 담당직원들이 관련업무를 원활하게 수행하도록 하여 주시기 바랍니다. (개선)		

일련번호	13	감사자	○○○
처분 요구	개 선		
제 목	입회 및 인수검사 절차서 개정 필요		
관계부서	○○○ 사업소		
지적 내용	감사대상기간 동안 ○○○○본부의 인수검사자 임명 시 관련규정 준수여부에 대해 점검한 결과, 인수검사 시 발주부서 담당자가 인수검사자로 참여하고 있는 사례가 다수 확인되었다. 한편, 「○○○○」 제○○조(감독과 검사직무의 겸직)에서 명시하고 있는 ‘감독의 직무와 검사의 직무를 겸할 수 있도록하는 예외사항’, ‘특별한 기술을 요하는 검사’에 대해서 감독의 직무와 검사의 직무가 관련 법령에 따라 가능하다는 것을 인지하지 못한 상태로 대부분의 관련업무 담당자들은 발전설비 신뢰도 제고를 사유로 발주부서 담당자가 직접 인수검사에 참여하고 있는 것으로 보인다. 따라서, 사내 규정인 「○○○○ 절차서」에 「○○○○ 시행령」 제○○조(○○○○)에서 명시하고 있는 ‘감독의 직무와 검사의 직무를 겸할 수 있도록 하는 예외사항’을 반영 및 개정하여 업무담당자들이 인수검사 시 관련 규정(발주부서 담당자 외 직원이 인수검사 시행)을 준수할 수 있도록 하고, 예외사항에 해당할 경우에는 발주부서 담당자도 인수검사를 수행 가능하도록 해야 할 것이다.		
조치 사항	○○○○처장은 「○○○○시행령」에 명시되어 있는 감독의 직무와 검사의 직무를 겸할 수 있도록 하는 예외사항 반영 및 업무담당자들이 ‘특별한 기술을 요하는 검사’의 사유로 예외사항을 남용하지 않도록 하는 방지내용 또한 포함하여 「○○○○ 절차서」를 개정하여 주시기 바랍니다.(개선)		

일련번호	14	감사자	○○○
처분 요구	주 의 · 통 보 · 개 선		
제 목	발전제어분야 IT기기 유지보수 위탁용역 소모품 구매절차 준수		
관계부서	○○○ 사업소		
지적 내용	위탁용역 관계부서의 설비성 소모품 구매 추진 담당자는 관계 규정 및 절차에 따라 설비성 소모품 구매를 수행하여야 했으나, 해당절차(□□□□)에 따라 □□□□ 가격 등을 확인하지 않고, 대부분 업체 견적에 의해서만 작업지시서를 발행하여 설비성 소모품 구매를 진행하였다. 설비성 소모품 구매 이력을 확인해 본 결과 대부분의 물품이 조달 또는 물가정보에 없었지만 위와 같이 설비성 소모품 구매 절차를 인지하지 못하고 업체 견적에 의해서만 처리하는 경우 적정 가격 산정을 하지 못하여 예산 낭비의 결과를 초래할 수 있기에 이에 대한 시정이 필요하다.		
조치 사항	□□□□처장은 위탁용역 설비성 소모품 구매 관련으로 전 사업소에 관계규정과 절차를 준수할 수 있도록 전파하여 주시기 바라며,(통보) 설비성 소모품 구매 시 사용하는 작업지시서 양식(가격검토 비교표 포함)을 작성 배포하는 등 관계규정과 절차를 준수하고 확인할 수 있게 개선하여 주시기 바랍니다.(개선) □□□□ 본부장은 「□□□□위탁용역」 설비성 소모품 구매업무 추진시 관계규정 준수가 미흡했던 위탁용역 관계부서에 대해 주의를 주시고, 재발 방지 교육을 시행하여 주시기 바랍니다.(주의)		

일련번호	15	감사자	○○○
처분 요구	주 의 · 시 정 · 권 고		
제 목	구매업무 입고 및 회계결의서 처리 부적정		
관계부서	○○○○부		
지적 내용	○○○○를 통하여 구매자재 업무를 할때에는 일반적인 경우 접수 이후 정보시스템을 통하여 입고 처리하고 이를 확인한 계약담당자는 회계결의서를 작성하여야 하며 선금 지급의 경우에는 선금 지급 비율에 맞추어 회계결의서에 자재 수량을 맞추어야 한다. 또한 자재 단가에 변경이 있는 경우 회계결의서 처리 이전 입고에도 단가 변경이 반영되어 구매 오더 전체 프로세스에 적용이 될 수 있도록 하여야 하며 단가계약의 경우에는 변경 계약 등으로 단가 변경이 되었을 경우 개별 구매오더 외에도 전체 단가계약에 단가를 변경하여 발주하고 회계처리하여야 한다. ○○○○ 안에서 입고와 회계결의서는 단일건의 회계 전표와는 달리 입출고 과정부터 비용이나 자산, 부채 등으로 금액의 계상까지 유기적으로 연계되어 있어 금액 일치가 되어야만 임시계정이 상계되는 동시에 재고자산의 금액이 조정되므로 재무제표의 신뢰성을 확보하기 위하여서는 관련 구매 업무와 관련하여 시스템과 회계적 프로세스에 대한 교육을 통하여 이해가 선행되어야 한다.		
조치 사항	○○○○본부장은 임시계정 상계오류로 인하여 재무제표 왜곡이 발생한 입고와 송장 불일치 건에 대하여 올바른 회계처리를 하여 주시고,(시정) 이러한 회계결의서 작성의 오류가 발생하지 않도록 구매업무에 철저를 기해주시기 바라며, ○○○○부는 본 건 사례가 재발되지 않도록 자체 교육 시행 후 그 결과를 제출하시기 바랍니다.(주의) 또한, 업무담당 직원이 구매업무 시스템을 숙지할 수 있도록 관련 시스템 오류 발생 사례, 시스템 매뉴얼을 관리하시기 바랍니다.(권고)		

일련번호	16	감사자	○○○
처분 요구	경 고(신분2) · 주 의		
제 목	경상정비공사 일상감사 시행 누락 및 외주가공 업무 부적정		
관계부서	□□□□부		
지적 내용	□□□□본부 □□□□발전소에서 발행한 경상정비 공사통보서를 확인한 결과 □□□□부 및 □□□□부에서는 정산금액이 1천만원을 초과하였음에도 불구하고 일상감사를 거치지 아니하였다. 또한, 일상감사를 누락한 공사통보서 건에 대해 면밀히 검토한 결과, 총 2건은 외주정비 대상 기준에 속하지 않는 배관 보온재 보강작업임에도 경상처리를 하지 아니하고, 외부업체를 통해 외주가공 처리를 함으로써 추가로 예산(VAT 제외, ○○○천원)을 집행하였다.		
조치 사항	□□□□본부장은 공사통보서 결제 과정에서 일상감사를 누락하는 등 내부통제 활동을 소홀히 한 업무담당자들에게 경고 조치를 해주시기 바랍니다.(경고-신분2) 또한, 유사 사례가 발생하지 않도록 관계부서에 주의를 촉구하며, 재발방지 교육을 하시기 바랍니다.(주의)		

일련번호	17	감사자	○○○
처분 요구	주 의(신분4) · 개 선		
제 목	사업소 물자 조달업무 미흡		
관계부서	□□□□부		
지적 내용	‘○○원 이상의 물자구매’ 건에 대해 구매검토 단계에서 본사 주관부서 사전승인 여부를 조사한 결과, 일부 업무담당자들은 이를 누락하여 예산지출에 대한 내부통제 기회를 상실하였다. 한편, □□□□의 관련내용을 면밀히 검토한 결과, ‘구매검토 단계에서 본사 주관부서의 승인을 받아야 한다.’ 고 규정되어 있으나, 그 방법에 대해서는 구체적으로 명시되어 있지 않아, 구두로 승인 받는 등으로 본사 주관부서 승인 시 예산지출의 내부통제 목적을 달성할 수 없는 바, 업무담당자들이 관련업무 수행 시 규정사항을 혼동하는 일이 없도록 본사 주관부서 승인방법에 대한 구체적인 내용을 추가하여 본 규정을 개정할 필요가 있다.		
조치 사항	□□□□본부장 · □□□□본부장 · □□□□본부장 · □□□□본부장은 사업소 물자구매 관련업무가 미흡했던 관련직원에 대하여 주의 조치 하여주시기 바랍니다.(주의-신분) 또한, □□□□처장은 본 건의 재발방지를 위해 ○○원 이상 물자구매 계약의뢰 시 본사 주관부서 승인 관련자료(예: 결재선이 포함된 시행품의 문서)를 첨부하도록 하는 내용을 포함하여 계약규정을 개정하여 주시고(개선)		