



감사결과보고서

- ○○○○본부 종합감사 -

2024. 5.

한국철도공사
(감사위원회)

I. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

○○○○본부 종합감사 순기(x년, 직전감사 20xx년 x월) 도래에 따라 감사실은 업무의 위법·부당사항을 바로잡고 불합리한 제도와 관행을 개선하여 ○○○○본부 기관운영의 건전성과 효율성을 제고하고자, 2024년도 연간 감사계획에 반영하고 이번 감사를 실시하게 되었다.

2. 감사대상 및 중점사항

이번 감사는 20xx년 xx월부터 20xx년 xx월까지 ○○○○본부가 수행한 업무 전반을 대상으로 안전 관리, 주요 사업추진 실태, 예산 집행 및 수익금 처리, 인사·노무·자산 관리 등 기관운영의 적정 여부를 점검하고 개선방안을 제시하는 데 중점을 두었다.

3. 감사실시 과정

실지감사에 앞서 ○○○○본부에 대한 기존의 감사결과, 전산시스템 및 관계 부서 등을 통해 관련 자료를 수집·분석하였으며, 이후 예비조사(총 xx일)를 거쳐 20xx. xx. xx.부터 같은 해 xx. xx.까지 총 xx일 간 감사인원 x명을 투입하여 실지감사를 실시하였다.

4. 감사결과 처리

감사실은 감사결과 확인된 위법·부당사항과 관련하여 20xx. xx. xx. ○○○○본부 처장 및 담당자 등이 참석한 가운데 감사마감회의를 개최하여 업무처리의 경위·향후 처리대책 등 주요 지적사항에 대한 의견을 교환하였다. 이후 감사실은 감사마감회의에서 제시된 의견 등을 포함하여 지적사항에 대한 내부 검토 후 소정의 결재 과정을 거쳐 감사결과를 최종 확정하였다.

Ⅱ. 감사결과 처분요구사항 명세: 별첨

[별첨 1]

한국철도공사 감사위원회

시정·경고·주의요구 및 통보

제 목 노후 철도역사 신축공사 추진에 관한 사항

소 관 부 서 ○○○○본부

조 치 부 서 ○○○○본부

내 용

1. ●●역 신축공사 공정관리에 관한 사항

○○○○본부(ⓈⓈ처)는 노후 철도역사 신축을 위해 'ⓈⓈ선 ●●역 신축공사 설계용역' 및 'ⓈⓈ선 ●●역 신축공사'를 발주하였다.

「공사 및 용역관리 규정」에 따르면 감독자는 공사 추진이 부진할 경우에는 계약 상대방이 제출한 공사 부진사유서와 공기 만회대책을 검토·확인하여 시행부서장에게 제출하도록 되어 있다.

그런데 위 본부는 ●●역 노후역사 착공 후 약 x개월 동안 공사를 일시정지한 상태로 관리하였으며, 준공기한 지연이 예상되었음에도 계약상대자로부터 공사부진 사유서 및 공기 만회대책을 제출받지 않아 대책을 수립하지 않고 있었다.

조치할 사항 ○○○○본부장은 계약상대자로부터 공사 부진사유서 및 공기 만회대책을 제출받아 관련 부서 등과 검토·확인하여 공사기간을 단축할 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

2. ㉠㉡역 신축공사 역사 이전 지연

○○○○본부(◎◎처)는 ㉠㉡역 신축공사의 부대공사로 전기 및 통신공사 총 x건(x,xx,xxx천 원)을 발주하였다.

「공사 및 용역관리 규정」에 따르면 주관부서는 사업추진계획을 수립하여 시행부서의 장에게 통지하여야 하고, 시행부서의 장은 사업추진계획을 검토한 후 배정된 예산 범위에서 발주계획을 수립하여 공사 또는 용역을 발주하도록 되어 있다.

그런데 위 부서는 ㉠㉡역 신축공사에 따른 역사 이전계획에 따라 임시 역사의 통신공사가 지연되지 않도록 공사관리를 해야 하는데도, 담당자 업무 소홀 등의 사유로 통신공사 발주를 지연하여 역사 이전을 x개월이 지연되었다.

조치할 사항 ○○○○본부장은 ㉠㉡역 신축공사가 지연되지 않도록 부대사업인 통신공사의 시공 및 공정 관리를 철저히 하시기 바라며, 공사 발주 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 “주의” 조치하시기 바랍니다. (통보, 주의)

3. ○●역 및 ●●역 신축공사 대가산정 소홀

○○○○본부(△△처)는 노후 철도역사 신축을 위해 ‘□□선 ○●역 신축공사’ 등 x건(xx,xxx,xxx천 원)을 발주하였다.

「예정가격작성기준」에 따르면 재료비, 노무비, 경비의 각 세비목 및 그 물량 산출은 계약목적물에 대한 규격서, 설계서 등에 의하거나 원가계산자료를 근거로 산정 하도록 되어 있다.

그런데 위 본부는 노후 철도역사 신축공사를 시행하면서, 사업 진행 중 지장물 이설비 및 시설분담금 발생 시 사업비를 확보하기 어렵다는 사유로 산출근거 없이 임의적으로 xxx,xxx천 원을 산정하여 사업비에 포함하였다.

조치할 사항 ○○○○본부장은 산출근거 없이 계약금액에 포함된 지장물 이설비 및 시설분담금 xxx,xxx천 원을 감액 조치하시기 바랍니다. (시정)

4. ㉠㉠역 신축공사 설계변경 부적정

○○○○본부(㉠㉠처)는 [표 7]과 같이 ㉠㉠역 노후 철도역사 신축을 위해 ‘㉠㉠선 ㉠㉠역 신축공사’(이하 “위 공사”라 한다)를 발주하였다.

「공사 및 용역관리 규정」에 따르면 시행부서는 설계변경 등으로 계약내용 변경으로 계약금액을 조정하고자 할 때에는 설계변경 예정공정표 등을 확인하고, 계약부서의 장에게 계약내용 변경을 요청하도록 되어 있다.

그런데 위 본부는 위 공사(x차분) x회 설계변경 시, 공사기간에 대한 검토를 누락하여 x개월을 단축하지 않았다.

조치할 사항 ○○○○본부장은 계약변경 시 정당한 공사기간이 산정되었는지 확인하고, 추가 반영된 x.x개월에 대해서 공기 만회대책을 수립하시기 바라며, 공사 설계변경 업무를 소홀히 한 관련자에게 “경고” 조치하시기 바랍니다. (통보, 경고)

5. ㉠㉡역 신축공사 임시역사 재활용 방안 미수립

○○○○본부(㉠㉡처 및 ㉢㉣처)는 ㉠㉡역 신축공사 시행으로 기존 역사를 철거하기 위해 임시역사를 설치하여 약 x년간 운영할 계획이다.

「예산관리 규정」에 따르면 소속기관의 장은 경영목표 달성을 위하여 예산을 효율적으로 운용하고 모든 여건을 고려한 사업추진의 필요성과 타당성을 수시로 검토하여 예산의 낭비방지 및 절감 등의 노력과 경영개선을 도모하도록 되어 있다.

그런데 위 본부는 임시역사 사용 후 발생하는 디지털 도어락 등 xxx품목에 대하여 재활용 계획을 수립하는 등 예산 절감 노력을 하여야 하는데도, 재활용에 대한 인식 부족 등의 사유로 임시역사 철거 시 발생 되는 물품에 대해서 폐기물 처리하는 것으로 설계하였다.

조치할 사항 ○○○○본부장은 임시역사 철거 시 발생하는 물품에 대해서 재활용 및 폐기처리로 구분하고 재활용 할 수 있는 물품은 예산절감을 위해 재활용 하시기 바랍니다. (통보 2)

[별첨 2]

한국철도공사 감사위원회

통 보

제 목 차량분야 철도건설 사업 인계·인수에 관한 사항

소 관 부 서 ○○본부

조 치 부 서 ○○본부

내 용

1. 차량분야 검수용 장비 인계·인수 절차 필요

○○본부(●●●● TF)는 20xx. xx. xx. ‘차량분야 철도건설 업무 처리 기준 알림’(●●●●처-xxxx호)에 따라 국가철도공단에서 시행하는 차량분야 철도건설 사업과 관련된 중간점검, 철도종합 시험운행 및 인계·인수 계획 수립 등의 업무를 담당하고 있다.

그런데 위 본부에서 작성한 지시문서를 보면, 현업소속에서 철도공단과 인계·인수 시 검수용 장비의 품질 확인을 위한 필수적인 테스트 시험체 확보 사항이 명시되어 있지 않음은 물론, 시운전 일정 협의 및 인계·인수를 위한 정기적인 회의 개최 등 인계·인수에 필요한 상세 내용이 명시되어 있지 않았다.

조치할 사항 ○○본부장은 국가철도공단과 차량분야 검수용 장비 인계·인수와 관련하여 제작단계부터 최종 인수단계까지 상시 모니터링을 강화하고, 검수용 장비에 대한 인계·인수가 정상적으로 진행되도록 대책을 마련하시기 바랍니다. (통보)

2. **☐☐차량사업소 검수용 장비 인계·인수 지연**

철도공단은 20xx. x. x.부터 20xx. x. xx.까지 KTX-이음 중정비 및 전기동차 중정비·경정비와 관련하여 ○○○○본부(●●처) 산하 ☐☐차량사업소를 건설 (xxx,xxx,xxx천 원)하였다.

그런데 ○○본부는 20xx. xx. xx. ‘차량분야 철도건설 업무 처리 기준 알림’ (●●●●처-xxxx호)을 통해 인계·인수에 필요한 테스트 시험체 확보 및 정기적인 회의 개최 등을 명시하여 현업 소속에 지시하여야 하는데도, 현업 소속에서 별도 진행되는 업무로 판단하여 상세적으로 명시하지 않았다.

조치할 사항 ○○본부장은 현업소속과 지속적인 업무 협의 및 진행사항 모니터링이 가능하도록 ‘차량분야 철도건설 업무 처리 기준’을 명확히 하는 등 검수용 장비에 대한 인계·인수가 지연되지 않도록 대책을 마련하시기 바랍니다. (통보)

[별첨 3]

한국철도공사 감사위원회

경고요구 및 통보

제 목 송전철탑 유지보수 부적정

소 관 부 서 ○○○○본부

조 치 부 서 ○○○○본부

내 용

○○○○본부(◎◎처)는 송전철탑 30기(한전 초동변전소~●● 전철변전소)에 대하여 유지보수를 시행하고 있다.

「전철전력설비 유지보수 세칙」에 따르면 송전철탑에 대하여 x개월마다 기초의 균열, 파손, 침하, 붕괴 여부를 점검하고, x년마다 접지저항을 측정하도록 되어 있다.

그런데 위 본부는 20xx년 x월경 ▲▲▲전기사업소에 상례 작업을 통해 시행 하라고 통보하였는데도, ▲▲▲전기사업소는 산악지역에 설치되어 있는 송전철탑의 유지보수 어려움 등의 사유로 과도접지저항 측정을 시행하지 않았다.

조치할 사항 ○○○○본부장은 송전철탑의 유지보수 기준에 따라 점검과 기록 관리를 철저히 시행하시길 바라며, 송전철탑 유지보수를 소홀히 한 관련자에게 “경고” 조치하시기를 바랍니다. (통보, 경고)

[별첨 4]

한국철도공사 감사위원회

통 보

제 목 동력차 정비업무 감소에 따른 대책 마련

소 관 부 서 ○○○○본부

조 치 부 서 ○○○○본부

내 용

○○○○본부(●●처) 산하 ●●차량사업소는 전기기관차 xx량, 디젤기관차 xx량을 전담하여 유지보수하고 있다.

「직제규정시행세칙」 제7조에 따르면 정원운용책임자는 운영환경 변화, 사업 및 작업환경 등의 변화가 있을 경우 정원을 재배정하여 운용하도록 되어 있다.

그런데 20xx년부터 20xx년까지(x년간) ●●차량사업소 연도별 정비업무를 확인한 결과, 전기기관차(xxxx호대) 및 디젤기관차(xxxx~xxxx호대)는 20xx년을 기점으로 20xx년 현재까지 유지보수 실적이 지속적으로 감소되고 있었다.

그리고 ●●차량사업소 배속기 중 여객열차에 사용되는 디젤기관차(xxxx~xxxx호대)에 대한 연도별 보유량을 보면 해마다 감소하고 있고, 20xx년까지 순차적으로 폐차될 계획으로 정비업무가 현저히 감소할 것으로 예상되었다.

조치할 사항 ○○○○본부장은 ●●차량사업소의 유지보수 실적감소 및 디젤기관차 폐차 등 유지보수 환경 변화를 고려하여 인력 효율화 및 사업소 활용 계획 등 관련 대책을 마련하시기 바랍니다. (통보)

[별첨 5]

한국철도공사 감사위원회

시정·경고요구

제 목 자산임대 관리에 관한 사항

소 관 부 서 ○○○○본부

조 치 부 서 인재경영본부, ○○○○본부

내 용

1. 자산관리 부적정

○○○○본부(●●●●●처)는 중 소속 내 철도자산 임대를 통해 토지·건물 임대료 xx,xxx,xxx천 원, 토지 무단사용료 xxx,xxx천 원 등 총 xx,xxx,xxx천 원을 징수하였다.

「자산관리규정」에 따르면 지역본부 자산관리담당 및 분임자산관리담당은 소관 자산에 대하여 무단사용이 없도록 주의와 의무를 다하도록 되어 있고, 공사소유의 자산을 정당한 임대계약 없이 점유·사용한 자에게는 무단사용료를 징수하도록 되어 있다.

그런데 위 본부는 ■■■(주)이 ◆◆역 선상통로 여객안내설비 뒤 창고 등을 만들어 20xx년 x월부터 계약체결 없이 무단으로 사용하고 있는데도 관련 사실을 인지하지 못하고 있었다.

조치할 사항 ○○○○본부장은 임대계약 없이 공사 자산을 무단으로 사용한 ■■■(주) 및 해당업체에게 무단사용료를 부과하고 정당한 임대계약을 체결하시기 바라며, 자산관리 점검업무를 소홀히 한 관련자에게 “주의” 조치하시기 바랍니다. (시정, 주의)

2. 임대자산 미승인 전대

○○○○본부(●●●●처)는 관내 일부 역사 창고에 대하여 ■■■(주)과 임대계약을 체결하고, 연간 xx,xxx천 원의 임대료를 징수하고 있다.

「자산관리규정」에 따르면 임대를 받은 자는 공사의 승인 없이 다른 사람에게 재임대 할 수 없고, 임차인이 규정을 위반하여 다른 사람에게 전대한 경우 그 계약을 해지 또는 해제할 수 있도록 되어 있다.

그런데 위 본부는 20xx. xx. x.부터 ■■■(주)이 자산임대방식으로 임차한 ◆◆역 창고 일부를 공사의 승인 없이 ‘▲▲▲커피’ 등 x개 업체에게 전대하여 임대료를 받고 있는데도 관련 사실을 인지하지 못하고 있었다.

조치할 사항

- ① ○○○○본부장은 소속 내 임대자산을 공사 승인 없이 전대한 임차인(■■■(주))에게 관련 규정에 따라 조치하시고, 위약벌 xxx천 원을 부과, 징수하시기 바랍니다. (시정)
- ② ●●●●본부장은 자산관리 점검업무를 소홀히 한 관련자에게 “경고” 조치하시기 바랍니다. (경고)

[별첨 6]

한국철도공사 감사위원회

시정요구 및 통보

제 목 보선장비 임대료 산정 및 자산관리에 관한 사항

소 관 부 서 ㉠㉠본부 및 ㉡㉡㉡본부 등 xx개 소속

조 치 부 서 ㉠㉠본부 및 ㉡㉡㉡본부 등 xx개 소속

내 용

1. 보선장비 임대료 산정 및 정산 소홀

㉠㉠본부(㉢㉢처)는 시설물 유지보수를 위해 보선장비 총 xxx대에 대해서 매 분기별 임대료 기준단가를 산정하여 각 소속에 통보하고 있다.

「수탁업무처리 규정」에 따르면 현장조사비, 공사감독비, 준공검사비 및 장비 사용료 등은 실제 투입량을 기준으로 산정하도록 되어 있다.

그런데 ㉠㉠본부는 감사대상기간 동안 분기별 보선장비 임대료를 산정하면서, 임대료에 포함되는 노무비의 경우 위 규정에 따라 실제 투입량을 기준으로 산정하였어야 하나, 20xx년경 시행한 ‘보선장비 사용료 원가보고서’ 용역결과를 근거로 철도공사 사원급¹⁾(팀장 x급, 직원 x급)으로 노무비를 일괄 적용하여 보선장비 임대료를 산정한 후 지역본부 등 현업소속에 통보하였다.

한편, ㉡㉡㉡본부는 감사대상기간 중 스위치타이텀퍼의 경우 실제로는 x급-x명, x급-x명이 작업에 투입되었는데도 x급-x명, x급-x명으로 일괄 계상하여 보선장비 임대료를 징수하였다.

1) 철도공사 사원급: 해당 직급에 상응하는 봉급 및 제수당을 일당으로 환산한 금액

조치할 사항 ① ㉡㉡본부장은 실제 투입한 직원의 철도공사 사원급으로 보선 장비 임대료 기준단가를 산정할 수 있는 방안을 마련하시기 바라며, (통보)

② ㉡㉡㉡㉡본부장은 보선장비 임대 시 실제 투입한 직원의 철도공사 사원급으로 임대료를 산정하고, 보선장비 임대료 산정을 잘못하여 미 징수한 xxx천 원을 추가 징수하시기 바랍니다. (시정)

2. 보선장비 자산관리 소홀

○○○○본부(◆◆처) 등 xx개 소속은 선로 유지보수를 위해 보선장비 총 xxx대를 운영하고 있고 해당 보선장비에 대해서 자산관리를 담당하고 있다.

「비유동자산 회계처리 시행세칙」에 따라 분임자산관리담당은 소관 비유동자산에 대하여 증감(취득, 처분, 관리전환 등) 회계처리사항 발생 시 즉시 자산관리담당에게 보고하고 후속 조치하도록 되어 있다.

그런데 ○○○○본부 등 xx개 소속은 조직개편, 본사 장비구매 이후 사용소속 지정(관리전환) 등으로 비유동자산에 대한 증감 회계처리 사유가 발생하였는데도, 총 xxx대의 보선장비 중 xx대에 대하여 감사일 현재까지 회계처리를 시행하지 않고 있었다.

조치할 사항 ○○○○본부장 등 xx개 본부장은 해당소속에서 운영하고 있는 보선장비 중 타소속으로 지정되어 있는 장비에 대해서 조속히 관리전환 하시기 바랍니다.

(통보 11)

[별첨 7]

한국철도공사 감사위원회

시정·경고요구

제 목 전기공사 설계변경 미시행

소 관 부 서 ○○○○본부

조 치 부 서 ○○○○본부

내 용

○○○○본부(◎◎처)는 시설물 유지보수 및 개량을 위하여 감사대상기간 동안 ‘○○○○장비사업소 신축에 따른 통신공사’ 등 xx건(xx,xxx,xxx천 원)의 사업을 시행하였다.

「정부입찰·계약 집행기준」에 따르면 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우에는 설계변경 등을 통해 계약금액을 조정하도록 되어 있다.

그런데 위 본부는 x건의 공사가 설계와 다르게 시공되었는데도 설계변경을 통하여 계약금액을 조정하지 않아 계약상대자에게 xx,xxx천 원을 과다 지급하였다.

조치할 사항 ○○○○본부장은 공사 준공 시 변경된 공종 및 수량에 대하여 감액 조정하지 않고 과다 지급된 xx,xxx천 원을 회수 조치하기 바라며, 공사 시공 및 준공 업무를 소홀히 한 관련자들에게 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다. (시정, 경고 4)

[별첨 8]

한국철도공사 감사위원회

시정·경고요구

제 목 토목공사 설계변경 부적정

소 관 부 서 ○○○○본부

조 치 부 서 ○○○○본부

내 용

○○○○본부(◆◆처)는 시설물 유지보수 및 개량을 위하여 ‘▣▣선 ▣▣고가 교측보도 설치공사’ 등 xxx건(xx,xxx,xx천 원)의 사업을 시행하였다.

「정부입찰·계약 집행기준」에 따르면 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우에는 설계변경 등을 통해 계약금액을 조정하도록 되어 있다.

그런데 위 본부는 ‘▣▣선 ●●터널(종점) 상부 수해복구공사’(xxx,xxx천 원)를 시행하면서, 시트방수 작업을 당초 설계된 야간작업이 아닌 주간작업으로 시공하였고, ‘▣▣선 ▣▣고가 교측보도 설치공사’(x,xxx,xxx천 원)를 시행하면서, 교측보도 설치 및 도장작업을 당초 야간작업 및 붓칠로 설계하고도 실제로는 주간작업 및 롤러칠로 시공하였다.

조치할 사항 ○○○○본부장은 공사 준공 시 일부 공종 및 수량이 변경됨에도 감액 조정하지 않아 과다 지급된 x,xxx천 원을 회수 조치하시기 바라며, 공사 시공 및 준공 업무를 소홀히 한 관련자에게 “경고” 조치하시기 바랍니다. (시정, 경고 2)

[별첨 9]

한국철도공사 감사위원회

통 보

제 목 건축분야 자문위원회 시행에 관한 사항

소 관 부 서 ㉠㉠본부, ㉡㉡㉡㉡본부

조 치 부 서 ㉠㉠본부, ㉡㉡㉡㉡본부

내 용

1. 건축분야 자문위원회 지침 관리 소홀

㉠㉠본부(㉢㉢㉢㉢처)는 건축사업 특정공법 선정 심의 등 x항목에 대해 자문위원회를 시행하도록 20xx. xx. x. 「건축공사 설계 등 자문위원회 운영 실무지침」을 제정하여 관리하고 있다.

「사규 관리 규정」에 따르면 사규운용부서장은 공사의 조직편제와 업무운영에 표준이 되는 제반기준과 절차는 사규로 정하여 업무집행의 적정·능률 및 통일을 도모하고 사규를 적정하게 관리·운영 할 책임을 지며 업무의 개선과 발전에 필요한 사규를 정비하도록 되어 있다.

그런데 위 본부는 20xx. xx. xx. ‘철도역사 누수관리 종합대책 시행 알림’(㉢㉢㉢㉢처-xxxx)을 통해 건축공사 실무지침으로 자문위원회를 시행하도록 지시한 반면, 20xx. xx. xx. ‘건축분야 정밀진단, 성능평가 심의위원회 시행 관련 알림’(㉢㉢처-xxxx)을 통해 기술자문위원회 지침으로 자문위원회를 시행하도록 지시하는 등 건축분야 자문위원회 시행 관련 지침이 이원화 되어 있었다.

조치할 사항 ㉠㉠**본부장**은 건축분야 자문위원회 시행 기준이 이원화 되어 업무에 혼선을 주고 있으므로 자문위원회 시행의 기준과 절차를 통일성 있게 관리하시기 바랍니다. (통보)

2. 건축분야 외부 자문위원 선정 소홀

○○○○본부(△△처)는 감사대상기간 동안 총 xx건에 대하여 특정공법 선정, 정밀안전진단의 적정성 등을 심의하기 위하여 자문위원회 x회를 시행하였다.

「윤리 규정」에 따르면 공사의 모든 거래는 상호 대등한 위치에서 공정하고 투명하게 이루어지도록 노력하도록 되어 있다.

그런데 위 본부는 자문위원회 외부 위원 선정 연락 순서를 공정하게 선정하여야 하는데도, ‘○○차량사업소 관리후생동 외 x개동 내진성능평가 및 보강방안 수립용역’ 등 x건에 대해 자문위원회 x회를 시행하면서 외부 위원 선정 연락 순서를 무작위 선정 방식이 아닌 담당자가 임의로 선정하여 자문위원회를 시행하였다.

조치할 사항 ○○○○본부장은 특정공법 선정 등을 위해 자문위원회의 외부 위원 선정 시 공정하고 투명한 외부 위원 선정 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

[별첨 10]

한국철도공사 감사위원회

통 보

제 목 건널목 전동차단기 구매·관리 부적정

소 관 부 서 ◻◻본부

조 치 부 서 ◻◻본부

내 용

◻◻본부(●●●●처)는 신호제어시설의 유지·보수 및 개량계획의 수립, 소관 물품에 대한 구매계획의 수립·청구 및 재고관리 등의 업무를 담당하고 있다.

위 본부는 x회에 걸쳐 스마트 철도건널목 사업을 위해 물품 구매계획을 수립하여 ●●본부 등 x개 지역본부에 건널목 전동차단기 총 xx대의 지급자재(중앙조달 물품)를 구매하였다.

그런데 위 본부는 스마트 철도건널목 사업 주체가 우리 공사에서 국가철도공단으로 변경되어 기존에 구매하여 보유 중인 전동차단기를 먼저 개량사업에 투입해야 하는데도, 담당자가 기존 재고 xx대를 인지하지 못하여 20xx. x. xx. 건널목 개량사업을 위해 전동차단기 xx대를 구매하였다.

조치할 사항 ◻◻본부장은 보유 물품인 전동차단기에 대하여 사용계획을 마련하고, 물품재고 관리를 통하여 과다 구매하지 않도록 업무에 만전을 기하시기 바랍니다. (통보)

[별첨 11]

한국철도공사 감사위원회

경고요구 및 통보

제 목 업무위탁역 서비스 수준 평가 부적정

소 관 부 서 ○○○○본부, ○○○○본부

조 치 부 서 ○○○○본부, ○○○○본부, ○○○○본부

내 용

○○○○본부(○○○○처) 및 ○○○○본부(●●●●처)는 감사대상기간 중 전국 간이역 일부 및 광역철도역 일부에 대한 역무업무를 ■■■(주)와 업무위탁 협약·계약을 체결하고 위탁, 운영하고 있다.

「역 업무위탁 규정」에 따르면 지역본부장은 연 x회 이상 운영자 입회하에 업무 수행 상태를 점검하고, 업무위탁역의 서비스 수준을 평가하도록 되어 있으며, 평가 결과에 따라 시정요구, 주의·경고 및 용역비 증·감액 등의 조치를 취하도록 되어 있다.

그런데 ○○○○본부는 20xx년부터 20xx년까지 간이역 업무위탁 용역사업에 대한 협약을 체결하면서, 업무담당자가 관련 규정을 인지하지 못하여 업무위탁역 SLA 평가 기준을 마련하지 않았고, 20xx년 x분기부터 각 지역본부가 간이역 업무위탁에 대한 SLA 평가를 시행하도록 지시하였다.

또한, ○○○○본부와 ○○○○본부는 SLA 평가를 시행하면서 협약서 및 계약 조건에 SLA 평가 결과에 따라 품질평가 해당 월 용역비를 차등 지급하도록 명시

하였으나, 평가 기간에 대한 용역비를 차등 지급하지 않고, 실제 SLA 평가를 시행하는 해당 월에 대해서만 용역비를 차등 지급하도록 하고 있었다.

조치할 사항

- ① ㉠㉠㉠㉠본부장은 업무위탁 SLA 평가 결과에 대한 용역비 증·감액 적용 기준월을 계약서에 명확히 명시하는 등 대안을 마련하시기 바라며, **(통보)**
- ② ㉡㉡㉡㉡본부장은 업무위탁 용역사업 관리 업무를 소홀히 한 관련자에게 “경고” 조치하시기 바랍니다. **(경고)**
- ③ ㉢㉢㉢㉢본부장은 광역철도 업무위탁역 SLA 평가 결과에 대한 용역비 증·감액 적용 기준월을 계약서에 명확히 명시하는 등 대안을 마련하시기 바랍니다. **(통보)**

한국철도공사 감사위원회 권 고

제 목 보세구역 관리·감독 부적정

소 관 부 서 ○○○○본부

조 치 부 서 ○○○○본부

내 용

○○○○본부(☎☎처)는 소속 내 ○○신항역 등 x개소의 철도CY 및 x개소의 CFS²⁾를 운영하고 있고, ■■(주)를 포함한 x개 업체와 협약을 체결하여 연간 위탁 수수료 xx,xxx백만 원을 징수하고 있다.

위 본부가 ■■(주)와 체결한 「○○○역 철도CY 관리·운영 협약서」 및 「○○신항역 철도CY·CFS 제휴업무 협약서」에 따르면 ■■(주)가 철도CY 내 보세업무에 대한 관리·운영업무를 수행하도록 되어 있고, ‘한국철도’는 필요한 경우 ■■(주)의 수행업무를 점검하여 ■■(주)에게 개선과 시정을 요구할 수 있도록 되어 있다.

그런데 위 본부는 ○○○역 CY 내 보세구역의 울타리가 훼손되어 있고, 출입자들에 대해 단속이 없는데도, 관련 사실을 인지하지 못하여 별도의 조치를 하지 않은 채 방치하고 있었다.

또한, ■■(주)에게 관리·운영을 위탁한 ○○신항역 CY 및 CFS 보세구역의 출입구가 개방되어 있고, 출입자들에 대해 어떠한 단속도 시행하고 있지 않는데도, 관련 사실을

2) CFS(Container Freight Station): 화물을 컨테이너에 적재, 적출, 분류하기 위한 컨테이너 장치장

인지하지 못하여 별도의 조치를 하지 않고 있었다.

조치할 사항 ○○○○본부장은 ■■(주)로 하여금 부산진역 훼손된 CY내 보세 구역의 울타리를 즉시 보수하도록 시정요구하고, 보세구역 출입관리 단속을 철저히 하도록 개선방안을 요구하시기 바랍니다. (권고)

[별첨 13]

한국철도공사 감사위원회

주의요구 및 통보

제 목 동력차승무원 특별직무교육 미시행

소 관 부 서 ○○○○본부

조 치 부 서 ○○○○본부

내 용

○○○○본부(■●처)는 ○○기관차승무사업소 등 총 x개 사업소(xxx명)를 운영 및 관리하고 있고, 감사대상 기간 중 동력차승무원 총 xxx명의 중점관리대상자를 선정하고 특별관리감독을 하고 있다.

「동력차승무원 지도운용 내규」에 따르면 승무사업소장은 중점관리대상자 중 근무 불성실한 자(상습 출무지연자), 책임사고를 유발한 자, 중점관리대상자 해제 후 1년 이내 재차 지정된 자에 대해 지역본부장(■●처장)에게 특별직무교육 시행하도록 되어 있다.

그런데 위 본부의 동력차승무원 중점관리대상자에 대한 관리실태를 확인한 결과, 상습 출무 지연자(x명), 중점관리 해제 1년 이내 근무자(x명), 책임사고 유발자(x명) 등 총 x명의 중점관리대상자의 특별직무교육을 지역본부에서 시행하지 않았다.

조치할 사항 ○○○○본부장은 동력차승무원 중 중점관리대상자의 특별직무 교육을 누락하지 않도록 대책을 마련하시기 바라며, 동력차승무원 중점관리대상자 관리업무를 소홀히 한 관련자에게 “주의” 조치하시기 바랍니다. (통보, 주의 4)

[별첨 14]

한국철도공사 감사위원회

통 보

제 목 전차선로 차상점검 실적관리 부적정

소 관 부 서 ○○○○본부

조 치 부 서 ○○○○본부

내 용

○○○○본부(◎◎처)는 관내 전차선로에 대하여 전철 모터카를 이용하여 전차선로 차상점검을 x년 주기로 유지보수를 시행하고 있다.

「전기분야 KOVIS 시스템 관리기준」에 따르면 계획 및 장비오더의 기술적 완료는 최종 확정일에 처리하여야 하고, 업무 특성상 불가피할 경우 다음 달 x일 xx시까지 처리하도록 되어 있다.

그런데 위 본부는 감사대상기간 동안 전차선로 차상 점검 총 xxx회를 시행하면서, xx회의 차상점검 결과값을 작업 완료일에 시행하지 않고, 해당연도 말에 처리하였다.

조치할 사항 ○○○○본부장은 전기분야 KOVIS시스템 관리기준에 따라 전차선로 유지보수 실적관리를 철저히 하는 등 재발방지를 위한 대책을 마련하시기 바랍니다. (통보)