

한전KPS(주) 상임감사

모범사례

일련번호 2024-☆☆☆사업처-001
제 목 차단기류 화재 긴급복구 시행으로 한수원 긴급복구공사
유자격 취득 기반 확보
관계부서 ☆☆☆사업처
조치부서 ☆☆☆사업처
내 용

1. 추진배경

- ☐ '24. 3. 19. ◆◆◇호기 SWGR BUB 차단기반 화재에 의한 발전정지 발생
- ☐ BUB 차단기반 인입차단기 접속부 불량(경년열화)에 따른 아크발생, 발전기 차단기 부재로(중수로 전력계통 설계 개념) 인한 고장전류의 계통으로 지속 공급
- ☐ 고압차단기반 교체 및 화재 원인조사 및 화재 영향도 평가 시험 수행

2. 추진 중 어려움

- ☐ (물량산정) 화재로 인한 BUB차단기반 전소로 소손부 확정 필요
- ☐ (자재조달) 소요자재 단종으로 대체품 선정 및 품질등급 충족, 최단기 조달 필요
- ☐ (공기단축) 하절기 전력수급 피크에 따른 조기 준공 필요

3. 해결노력

- ☐ 역무범위 확대(기존 사업 + EPC* 기초의 긴급복구 용역수행)

개선 전	개선 후
·기계,전기,계측 전문 정비서비스 제공	·(E) HD현대 차단기반 동등 설계 지원 및 LS 차단기반 역설계
·특수분야 정비 서비스 제공 (연료, 설비 진단 및 비파괴 등) - 설계 및 자재조달은 전문 업체 (한수원 제공)	⇒ ·(E) 시공관련 절차서 개발 및 적용 ·(P) 복구 소요자재 공급(필요자재 파악, 대체품 선정 및 성능 진단, A 등급수락) ·(C) 완벽시공(건설대비 최근 건설기준 적용)

* EPC(Engineering, Procurement and Construction) : 설계, 조달, 시공등의 대형 건설 프로젝트나 인프라사업 수행을 위해 사업자가 설계와 부품·소재 조달, 공사를 원스톱으로 제공하는 형태의 사업

4. 주요 성과

□ **(業의 확장)** 전력의 안정적인 공급을 위한 발전설비 종합서비스 제공에
서 긴급 복구를 위한 EPC 수행 역량검증

○ 성공적인 화재복구공사 수행으로 「긴급복구공사 유자격」 취득 기반
확보

□ **(전력안정화)** 최단기 복구공사 수행

○ 제작사(현대일렉트릭) 예상 공기 대비 3호기 계획예방정비 기간의 획기
적 단축 기여(18개월 이상→약 7개월)

□ **(매출향상)** 120억(설계변경 140억 예상), '24. 4. 1. ~ 10. 21.(204일간)

5. 공적자

□ **(주 공적자)** ☆☆☆사업처 전기부 과장 ☒☒☒. 끝.

※ 사업소 내부경영실적평가 시 가점 부여, 자체감사 우수 모범사례 선정 평가 대상