

한전KPS(주) 상임감사

주 의 · 시 정 요 구

일련번호 2024-★★⊗☒♡-5
제 목 외주수리(가공) 관리 미흡
관계부서 ★★⊗☒♡
조치부서 ★★⊗☒♡
내 용

1. 업무개요

★★⊗☒♡는 감사대상기간(2022. 7. 1. ~ 2023. 12. 31.)동안 경상정비공사와 계획예방정비공사의 원활한 수행을 위해, “On-Line Sealing작업(**천 원 / ***)” 등 12건의 공사성 외주수리4)(가공) 업무를 발전소 내에서 수행하였다.

2. 판단기준

가. 「중대재해처벌법」 제4조(사업주와 경영책임자등의 안전 및 보건 확보 의무) 및 제5조(도급, 용역, 위탁 등 관계에서의 안전 및 보건 확보의무)에 따르면 사업주가 시설, 장비, 장소 등에 대하여 실질적으로 지배·운영·관리하는 책임이 있는 경우, 안전·보건 관계 법령에 따른 의무이행에 필요한 관리상 조치를 하여야 한다.

나. 「외주수리(가공)업무 관리 철저 알림」(▽☒☒⊗★-517, 2020. 2. 11.)과 「외주수리(가공) 및 장비임차 안전관리 철저 강조」(▽☒☒⊗★-923, 2022. 3. 4.)에 따라 사업소가 발전소 내에서 공사성 작업을 외주수리로 시행하는 경우, 하도급 공사에 준하는 안전, 공정 관리하여야 한다.

4) 발주사로부터 작업지시서 또는 공사통보서를 통해 발전소내 공사성 작업을 외주수리(가공) 요청 받은 경우, 공급 계약자로부터 관련면허 사본, 안전 작업계획서와 작업일보 등을 추가로 징구 요청하여 하도급 공사에 준하는 안전, 공정 관리 시행

다. 「공사관리규정」 제24조(공사감독원)부터 제39조(준공점사보고)에 따라 공사시공부서는 공사감독원을 선임하고 법적 자격을 갖춘 현장대리인을 선임하여야 한다. 그리고 공사 관련 서류(안전보건계획서, 공사일보 등)를 징구하고, 제출받은 서류를 검토해야 한다.

따라서, 공사시공부서는 발전소 내에서 시행되는 공사성 외주수리의 경우 하도급 공사에 준하는 안전관리와 공정관리를 해야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ★★⊗㉠♡는 감사대상기간 아래 [표 1]와 같이 “On-Line Sealing 작업(**천 원 / ***)” 등 발전소 내에서 수행되는 12건의 공사성 외주수리(가공)를 시행하면서 현장대리인 선임내역, 안전보건계획서, 투입 인력 신체검사 서류 등에 관한 확인과 공사감독원 임명, 감독 일보 등 하도급공사에 준하는 안전관리와 공정관리를 일부 미흡하게 한 사실이 확인되었다.

[표 1] 발전소 소내작업 외주수리 시행 내역

(단위 : 천 원)

순번	작업명	업체명	계약 일자	계약 금액	현장 대리인 계	안전 보건 계획서	건강 진단표	공사 감독원 임명	공사 일보	감독 일보	사진 대장
1	on-line Sealing 작업	주식회사㉠㉡	***	***	X	X	X	X	X	X	X
2	Rubber Lining 보수작업	주식회사 (㉢)(㉣)(㉤)(㉥)	***	***	X	X	X	X	X	X	X
3	염산 바이패스 배관(50A PE Pipe)	주식회사 (㉦)(㉧)(㉨)(㉩)	***	***	X	○	X	X	○	X	○
⋮											
10	★★3호기 법정검사 관련 비계설치 및 해체	주식회사 (㉪)(㉫)(㉬)(㉭)(㉮)	***	***	○	○	○	X	○	X	○
11	비계설치 및 해체	주식회사 (㉪)(㉫)(㉬)(㉭)(㉮)	***	***	○	○	○	X	○	X	○
12	CCW H/E-B M/H 손상부 아치코팅 보수작업	(㉯)(㉺)(㉻)(㉼)(주)	***	***	○	○	○	X	○	X	○

관계부서 의견 ★★⊗㉠♡는 소내에서 시행하는 외주수리(가공)에 대한 공사관리를 미흡하게 한 점을 인정하였으며, 향후 재발방지를 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ★★⊗㉮♡장은

- ① 공사성 외주수리(가공) 관리 업무를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하
시고, (주의)
- ② 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원을 대상으로 교육을 시행
하시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	해당 관리기간	귀책사유	조 치
★★⊗㉮♡	부장	FKD	기계/기술 부장	2022. 1. 1. ~ 현재	외주수리(가공) 관리 미흡	주의